**ЗАКАЗЧИК: Комунальное государственное предприятие "Наурзумская центральная районная блольница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**Исполнитель: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
Наименование строительства: капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды»

# АКТ №1

выполненных работ и затрат

за июль месяц 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 16.06.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц, без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы( в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды» | **6 761 920** | **6 037 429** | | | | | | | **724 491** | **6 761 920** |

**ЗАКАЗЧИК**

К Г П "Наурзумская центральная районная больница"
Костанайская обл, Наурзумский р-н,
с.Караменды, Абая, 47
БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010221000245043
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач _____ Сатмагамбетова Г.Б.

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2

БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г. Цены региона

Заказчик КГП "Наурзумская центральная районная блоьница"

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Ф-2В

Наименование стройки. Капитальный ремонт кровли здания поликлиникиКГП"Наурзумская центральная районная больница" с.Караменды Костанайской области Заказ 97экс

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль месяц 2017г

по Ремонтные работы

(см.2-1-1)

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Демонтажные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 12-080101-0204 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий | 1006 | 235,71 | 1,67 | 237128 | 1680 | 125235 | 0,345 | 347,07 |
| | | *м2 кровли* | | 234,04 | – | 235449 | – | 53,19 | – | – |
| 2 | 12-080101-0103 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 1006 | 245,95 | 17,37 | 247425 | 17474 | 124568 | 0,32496 | 326,90976 |
| | | *м2 кровли* | | 228,58 | 4,22 | 229948 | 4245 | 53,19 | 0,00504 | 5,07024 |
| 3 | 12-080101-0101 | Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами | 1006 | 144,72 | 19,03 | 145584 | 19144 | 69727 | 0,18192 | 183,01152 |
| | | *м2 кровли* | | 125,69 | 4,62 | 126443 | 4648 | 53,19 | 0,00552 | 5,55312 |
| 5 | 11-090304-0101 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. демонтаж стемянки т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5; | 0,055 | 30490,91 | 12563,64 | 1677 | 691 | 534 | 17,34 | 0,9537 |
| | | *т конструкций* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14181,82 | 3545,45 | 780 | 195 | 54,81 | 3,6722 | 0,201971 |
| 6 11-080201-0109 | Стены приямков и каналов. Демонтаж вентшахтК=8,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0; | 1,68 | 4475 | 1034,52 | 7518 | 1738 | 2828 | 4,76 | 7,9968 |
| | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | 3440,48 | 241,07 | 5780 | 405 | 45,72 | 0,288 | 0,48384 |
| 7 41-310104-0601 | Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка | 24,295 | 422 | | 10252 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| 8 41-020101-1005 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км | 24,295 | 218,99 | | 5320 | | | | |
| | *т* | | | | | | | | |
| | **Итого прямые затраты по разделу 1** | | | | **654905** | | | | **865,9** |
| | | | | | | | | | **11,3** |
| | в том числе | | | | | | | | |
| | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | 598 401 | | | | |
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | 40 727 | | | | |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | 9 493 | | | | |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | 206 | | | | |
| | - перевозка грузов, тенге | | | | 15 573 | | | | |
| | Накладные расходы I уровня, тенге | | | | 322 893 | | | | |
| | Итого с накладными расходами I уровня, тенге | | | | 977 798 | | | | |
| | Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | | | | 35 201 | | | | |
| | Итого, тенге | | | | 1 012 998 | | | | |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | 81 040 | | | | |
| | **Итого по разделу на подряд, тенге** | | | | **1 094 038** | | | | |

**Раздел 2 Монтажные работы**

**2.1 Крыша**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 11-100105-0101 | Стропила. Установка | 19,301 | 69321,64 | 1121,39 | 1337977 | 21644 | 195400 | 25,415 | 490,534915 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |
| | | | 18369,72 | 440,81 | 354554 | 8508 | 53,82 | 0,4625 | 8,9267125 |
| 10 11-100114-0402 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | 3,53 | 51777,62 | 1054,96 | 182775 | 3724 | 26060 | 15,87 | 56,0211 |
| | *м3 древесины в конструкции* | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК Комунальное государственное предприятие "Наурзумская центральная районная блольница" Управления здравоохранения

ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"

Наименование стройки: капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды»

# СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2017

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 15 | 03.09.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы( в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды»** | **13 289 505** | | | | | | | | **699 384** | **6 527 585** |
| в том числе за отчетный месяц | | **6 527 585** | | | | | | | **699 384** | **6 527 585** |

**ЗАКАЗЧИК**

К Г П "Наурзумская центральная районная больница"
Костанайская обл, Наурзумский р-н,
с.Караменды, Абая, 47
БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010221000245043
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач _____ Бетмагамбетова Г.Б.

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**

г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2
БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель _____ Мусин М.Ш.

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное предприятие "Наурзумская центральная районная блольница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Исполнитель: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование строительства: капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды

# АКТ №2

выполненных работ и затрат

за август месяц 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 16.06.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц, без НДС | из гр.I | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы( в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды» | **13 289 505** | **5 828 201** | | | | | | | **699 384** | **6 527 585** |

**ЗАКАЗЧИК**

К Г П "Наурзумская центральная районная больница"
Костанайская обл, Наурзумский р-н,
с.Караменды, Абая, 47
БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010221000245043
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач_____Сатмагамбетова Г.Б.

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2

БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

"SANA-2015". Версия 17.1 от 25.01.17 г. Цены региона

Заказчик КГП "Наурзумская центральная районная блоьница"

Подрядчик ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST" Ф-2В

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли здания поликлиникиКГП"Наурзумская центральная районная больница" с.Караменды Костанайской области

Акт № 2

приемки выполненных работ за август месяц 2017г

по ремонтные работы

(см.2-1-1)

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / Единица измерения | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2 Монтажные работы** | | | | | | | | |
| | | **2.1 Крыша** | | | | | | | | |
| 12 | 11-100102-0205 | Стены. Устройство подшивки лобовой доски | 57,6 | 2672,69 | 20,33 | 153947 | 1171 | 38096 | 1,6445 | 94,7232 |
| | | *м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п* | | 1219,46 | 9,43 | 70241 | 543 | 53,82 | 0,01125 | 0,648 |
| 14 | 11-120101-0705 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | 695,33 | 5200,86 | 75,64 | 3616314 | 52595 | 528761 | 1,9665 | 1367,366445 |
| | | *м2 кровли* | | 1476,68 | 21,44 | 1026780 | 14908 | 50,76 | 0,02438 | 16,9521454 |
| 15 | 11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой из Ютофол-Д | 1006 | 70,7 | 9,97 | 71124 | 10030 | 32227 | 0,07981 | 80,28886 |
| | | *м2 изолируемой поверхности* | | 60,73 | 2,38 | 61094 | 2394 | 50,76 | 0,00263 | 2,64578 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого прямые затраты по разделу 2 | 785332 | 4543 |
| | | 106 |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 244 529 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 79 811 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 19 157 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 460 993 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 134 740 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 920 072 | |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 33 123 | |
| Итого, тенге | 953 194 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 76 256 | |
| **Итого по разделу на подряд, тенге** | **1 029 450** | |

| | | |
|---|---|---|
| **Итого прямые затраты по смете** | 800905 | **5570** |
| | | **120** |
| в том числе | | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 244529 | |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 79811 | |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 19157 | |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 460993 | |
| - перевозка грузов, тенге | 15 573 | |
| Накладные расходы I уровня, тенге | 134 740 | |
| Итого с накладными расходами I уровня, тенге | 935 645 | |
| Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге | 33 683 | |
| Итого, тенге | 969 328 | |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 77 546 | |
| **Итого по смете на подряд, тенге** | **1 046 874** | |
| Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | |
| | 12562 | |
| Итого с временными | 1 059 437 | |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | 23308 | |
| Итого с зимним удорожанием | 1 082 744 | |
| НДС 12% | 129929 | |
| Итого с НДС | 1 212 674 | |
| **с понижающим коэф-том = 0,814883293** | **988 187** | |

Заказчик:
Гл.врач КГП Наурзумского ЦРБ Сатмаганбетова Г.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Kaz Строй Plast" Мусин М.Ш.

Технический надзор:
ТОО "Тоболстрой Group" Шакибаев Е.Е.

Заказчик КГП Наурзумский ЦРБ
Подрядчик ТОО Kaz Строй Plast
Наименование стройки: **Капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП"Наурзумская центральная районная больница" с.Караменды Костанайской области**

Акт № 4
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2017г
по Капитальный ремонт кровли (замены и доп.работы)
(см.2-1-1)

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту | Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **11-120101-1301 РСНБ РК 2015** | **Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой** | **м2 утепляемог** | **762,3800** | | **639,61** | **487626** | **56,4 / 72439** |
| 1.1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3) | чел-ч | 0,2139 | 163,073 | 741,54 | 120925 | |
| 1.2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,010875 | 8,291 | 906,18 | 7513 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **168,47** | **128438** | |
| 1.3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,004625 | 3,526 | 3591,81 | 12665 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,004625 | 3,526 | 837,21 | 2952 | |
| 1.4 | 31-050102-0102 | Краны на автомобильном ходу, 10 т | маш.-ч | 0,002625 | 2,001 | 3118,30 | 6240 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002625 | 2,001 | 1122,94 | 2247 | |
| 1.5 | 32-010201-0101 | Котлы битумные передвижные, 400 л | маш.-ч | 0,023 | 17,535 | 516,25 | 9052 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- | |
| 1.6 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,003625 | 2,764 | 1780,33 | 4920 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,003625 | 2,764 | 837,21 | 2314 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **43,13** | **32878** | |
| 1.7 | 21-100501-0701 | Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80 | кг | 2,01 | 1532,384 | 114,72 | 175795 | |
| 1.8 | 21-130104-0804 | Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180 | т | 0,00025 | 0,190595 | 58564,32 | 11162 | |
| 1.9 | 21-130703-0201 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00058 | 0,44218 | 51147,90 | 22617 | |
| | | **Итого материалов:** | | | | **274,89** | **209574** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **476,63** | **363377** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 571,65 | 435816 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 20,58 | 15689 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 115,60 | 88129 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 47,38 | 36120 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **21-110401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012** | **м3** | **39,2626** | | **39646,73** | **1556632** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | **м3** | | | **35434,30** | **1391242** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 1275,63 | 50085 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 1275,63 | 50085 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 2936,79 | 115306 | |
| **3** | **11-070512-0101 РСНБ РК 2015 к-** | **Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных демонтаж)** | **шт. сборных** | **111,0000** | | **1742,60** | **193429** | **62,1 51052** |
| 3. 1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4) | чел-ч | 0,951 | 105,561 | 669,77 | 70701 | |
| 3. 2 | 01-010102-0100 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,1548 | 17,183 | 669,77 | 11508 | |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **740,63** | **82210** | |
| 3. 3 | 31-050101-0102 | Краны башенные, 8 т | маш.-ч | 0,154 | 17,094 | 3591,81 | 61398 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,154 | 17,094 | 837,21 | 14311 | |
| 3. 4 | 31-060103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0,119 | 13,209 | 177,74 | 2348 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | -- | -- | |
| 3. 5 | 33-010201-0101 | Автомобили бортовые, до 5 т | маш.-ч | 0,0008 | 0,0888 | 1780,33 | 158 | |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,0008 | 0,0888 | 837,21 | 74 | |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **460,57** | **51123** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **1097,52** | **121825** | |
| | | Итого прямые затраты и НР первого уровня | | | | 1557,45 | 172877 | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 56,07 | 6224 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 516,00 | 57276 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 129,08 | 14328 | |
| **4** | **41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **Тенге за 1 тонну** | **16,6500** | | **472,17** | **7862** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **422,00** | **7026** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 15,19 | 253 | |
| | | Накладные расходы | % | -- | | 15,19 | 253 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 34,98 | 582 | |
| **5** | **41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км** | **Тенге за 1 тонну** | **16,6500** | | **245,02** | **4080** | |
| | | **Итого прямые затраты:** | | | | **218,99** | **3646** | |
| | | НР второго уровня | % | 3,6 | | 7,88 | 131 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы | % | -- | | 7,88 | 131 | |
| | | Сметная прибыль | % | 8 | | 18,15 | 302 | |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **1887116** | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **191626** | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **84001** | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **19022** | |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **1600815** | |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **10672** | |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** | |
| | Накладные расходы I уровня | | Тенге | | | | **123491** | |
| | Итого с накладными расходами I уровня | | Тенге | | | | **2010607** | |
| | Накладные расходы II уровня | | Тенге | | | | **72382** | |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **2082989** | |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **166639** | |
| | ИТОГО по акту: | | Тенге | | | | **2249628** | |
| | | | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 | | | | 26996 | | |
| | | Итого с временными | | | | 2 276 624 | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | | | | 50086 | | |
| | | Итого с зимним удорожанием | | | | 2 326 709 | | |
| | | НДС 12% | | | | 279205 | | |
| | | Итого с НДС | | | | 2 605 914 | | |
| | | | | | | | | |
| | | **с понижающим коэф-том =** | **0,814883293** | | | **2 123 516** | | |

Заказчик:
Гл.врач КГП Наурзумского ЦРБ Сатмаганбетова Г.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Kaz Строй Plast" Мусин М.Ш.

Технический надзор:
ТОО "Тоболстрой Group " Шакибаев Е.Е.

ЗАКАЗЧИК КГП "Наурзумская центральная районная блоьница"
ПОДРЯДЧИК ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"
Наименование стройки: КГП"Наурзумская центральная районная больница" с.Караменды Костанайской области

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2017

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 16.06.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажных работы( в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **КГП"Наурзумская центральная районная больница" с.Караменды Костанайской области** | **20 272 000** | | | | | | | | **724 491** | **6 761 920** |
| в том числе за отчетный месяц | | **6 761 920** | | | | | | | **724 491** | **6 761 920** |

**ЗАКАЗЧИК**

К Г П "Наурзумская центральная районная больница"
Костанайская обл, Наурзумский р-н,
с.Караменды, Абая, 47
БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010221000245043
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач_____Сатмагамбетова Г.Б.

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2

БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

Руководитель_____Мусин М.Ш.

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

**ЗАКАЗЧИК: Комунальное государственное предприятие "Наурзумская центральная районная блольница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области**
**Исполнитель: ТОО "KAZ СТРОЙ PLAST"**
Наименование строительства: капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды»

# АКТ №3

выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 105 | 16.06.2017 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | В т.ч. налог на добавленную стоимость | К оплате за месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетный месяц, без НДС | из гр.1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы( в текущих ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов и оборудования | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт кровли здания поликлиники КГП «Наурзумская центральная районная больница» расположенная по адресу: Костанайская область, Наурзумский район, с. Караменды» | **16 401 208** | **3 111 703** | | | | | | | **333 397** | **3 111 703** |

**ЗАКАЗЧИК**

К Г П "Наурзумская центральная районная больница"
Костанайская обл, Наурзумский р-н,
с.Караменды, Абая, 47
БИН 640940000034
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ36601022100024504З
АО "Народный Банк Казахстана"

Главный врач _____ Сатмагамбетова Г.Б.

**ПОДРЯДЧИК**

ТОО " KAZ СТРОЙ PLAST"
г.Кокшетау, Акана-Серэ, 92/2

БИН/ИИН 100340012679
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ2396503F0007371965

**Руководитель**_____Мусин М.Ш.

«KAZ СТРОЙ PLAST»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ