**Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26"**
**государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**
**Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »**

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон Коммунального Государственного предприятия Средняя школа №26

# С П Р А В К А

**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за август месяц 2018 г.**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | Дата | наименов. | код | наименов. | код |
| | | 54 | 23.07.2018г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, работ | Стоимость выполненных работ , тенге | | | | | | НДС, тенге 12% | Всего с учетом НДС, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | Из графы 1 | | | | | |
| | | | СМР в сметных базисных ценах 2001г. | СМР в в текущих ценах | стоимость оборудо-вания | стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке: | **16 700 000** | **16 700 000** | | **16 700 000** | | | **2 004 000** | **18 704 000** |
| В том числе за отчетный месяц | | **16 700 000** | | **16 700 000** | | | **2 004 000** | **18 704 000** |

**Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

**Руководитель** _____ **Тажибаева Л.Т.**

**Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »**

**Директор** _____ **Жумашев Б.Е.**

**Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"** **Форма 2В**

**Подрядчик :ТОО « Optimum Energy »**

Наименование стройки: Капитальный ремонт окон ГУ Средняя школа №26 по проспекту Мира , г. Актобе

Наименование объекта: Ремонтно-строительные работы

Дог.№ 54 от 23 июля 2018г.

# АКТ

**выполненных работ**

**за август месяц 2018 г.**

**Локальная ресурсная смета № 2-1-1**

Капитальный ремонт окон

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

| № п/п | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Количество | | Стоимость, тенге | | Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на ед. измер. | по проекту | на ед. измер. | по проекту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Раздел 1. Демонтажные работы** | | | | | | |
| 1 | 11-460401-1101 | Заполнение оконных проёмов деревянное с подоконными досками.Разборка | м2 | | 932,67 | 1298,3 | 1210883 | 50,8 / 591649 |
| 2 | 12-080101-0401 | Пояски, сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка | м | | 266 | 63,19 | 16809 | 59,1 / 9928 |
| | | **Раздел 1. Монтажные работы** | | | | | | |
| 3 | 11-100501-0101 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | | 9,36 | 2663,68 | 24932 | 59,8 / 6321 |
| 4 | 21-090201-0401 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающеся глухие | м2 | | 9,36 | 13843,16 | 129572 | – |
| 5 | 11-100501-0102 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих | м2 проемов | | 83,98 | 1926,10 | 161754 | 59,8 / 39196 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 39196 |
| 6 21-090201-0601 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм многостворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие | м2 | 83,98 | 14175,68 | 1190474 | – |
| 7 11-100501-0108 | Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) многостворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) | м2 | 871,935 | 2104,60 | 1835074 | 59,8 |
| | | | | | | 443990 |
| 8 21-090201-0602 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: многоэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 159,285 | 17389,7 | 2769918 | – |
| 9 21-090201-06033 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: многоэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | м2 | 712,65 | 16028 | 11422354 | – |
| 10 11-100501-0105 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных(откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 10,8 | 2533,80 | 27365 | 59,8 |
| | | | | | | 5941 |
| 11 21-090201-0402 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка | м2 | 10,8 | 17250,98 | 186311 | – |
| 12 11-100501-0401 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м | п/м | 513,15 | 759,702 | 389841 | 59,8 |
| | | | | | | 49811 |
| 13 21-090205-0105 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм | м | 6,9 | 1828,45 | 12616 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 21-090205-0104 | Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм | м | 506,25 | 1502,57 | 760676 | |
| 15 12-120104-0504 | Очистка вручную от окраски наружных откосов окон с земли лесов | м2 | 180,705 | 178,35 | 32229 | 59,1 |
| | | | | | | 19047 |
| 16 12-120104-0504 | Очистка вручную от окраски вгутренних откосов окон с земли лесов | | 301,175 | 178,35 | 53715 | 59,1 |
| | | | | | | 31744 |
| 17 12-110101-0701 | Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные | м2 | 301,175 | 3876,76 | 1167584 | 59,1 |
| | | | | | | 548401 |
| 18 12-110101-0701 | Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов | м2 | 180,705 | 3463,27 | 625830 | 59,1 |
| | | | | | | 285623 |
| 19 12-110101-0111 | Штукатурка оконных и дверных откосов внутри здания по камню и бетону. Выравнивание сплошеое (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 301,175 | 2760,46 | 831382 | 59,1 |
| | | | | | | 218359 |
| 20 11-150405-0107 | Откосы внутренние . Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке. | окрашиваемой поверхности | 301,175 | 690,81 | 208055 | 54,8 |
| | | | | | | 88660 |
| 21 12-120102-0701 | Откосы наружные . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов. | м2 | 180,705 | 194,28 | 35107 | 59,1 |
| | | | | | | 3208 |
| 22 12-120102-0707 | Откосы наружные . Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклёвка с земли и лесов. | м2 | 180,705 | 544,94 | 98473 | 59,1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 16787 |
| 23 12-120102-0701 | Откосы наружные . Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов. | м2 | 180,705 | 325,85 | 58883 | 54,8 |
| | | | | | | 10592 |
| 24 12-080101-1804 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали . Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов. | м | 494,6 | 760,07 | 375931 | 56,4 |
| | | | | | | 58123 |

| | | |
|---|---|---|
| **Всего прямые затраты** | | **23 625 767** |
| **Накладные расходы I уровня** | **Тенге** | **2 427 380** |
| **Итого с накладными расходы I уровня** | **Тенге** | **26 053 147** |
| **Накладные расходы II уровня ( 3,6%)** | **Тенге** | **937 913** |
| **Итого с накладными II уровня:** | **Тенге** | **26 991 060** |
| **Сметная прибыль 8%** | **Тенге** | **2 159 285** |
| **Итого :** | **Тенге** | **29 150 345** |
| **Временные здания и сооружения 1,5 % К=0,8** | **Тенге** | **349 804** |
| **Итого с временными зданиями и сооружениями** | **Тенге** | **29 500 149** |
| **Зимние удорожания 2,079%** | **Тенге** | **613 308** |
| **Итого :** | **Тенге** | **30 113 457** |
| **Итого по договорной цене** | **Тенге** | **16 700 000** |
| **НДС -12%** | **Тенге** | **2 004 000** |
| **Всего по акту :** | **Тенге** | **18 704 000** |

**Заказчик : "Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №26" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"**

**Руководитель _____ Тажибаева Л.Т.**

**Технадзор ТОО"Батталов С.Т. "_____ Батталов С.Т.**

**Подрядчик : ТОО « Optimum Energy »**

**Директор_____ Жумашев Б.Е.**