ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер			1.1.	Номер учетной системы	00000000021	
2.	Дата выписки	16.05.2018	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	16.05.2018	
4.	Исправленный		4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный		5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140007085 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085

8. Адрес места нахождения

030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0010840

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17

13. ИИК KZ558560000000103181

14. БИК KCJBKZKX

15. Наименование банка АО Банк Центр Кредит

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 100340015623 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градодостроительства и строительства"

18. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, Актюбинская, Каргалинский, Батамшинский с.о. с.Батамша, Абылхаир хана, дом № 38

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамка			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ13070103KSN0609000

22. Код товара, работ, услуг

23. Назначение платежа СМР по объекту "Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящий газопровод) для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области" за май 2018г

24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	041140007085	26.1	ИИН/БИН	100340015623
25.2	Наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл-3" БИН 041140007085	26.2	Наименование	ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градодостроительства и строительства"
25.3	Адрес отправки	030000, Республика Казахстан, Актобе, разъезд 41, дом № 261	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, Актюбинская, Каргалинский, Батамшинский с.о. с.Батамша, Абылхаир хана, дом № 38
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 10

27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 13.02.2018

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000021

32.2 дата 16.05.2018

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	СМР по объекту "Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящий газопровод) для территории под ИЖС в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области" за май 2018г			Усл.	1	2 178 603,96	2 178 603,96	0	0	2 178 603,96	12%	261 432,48	2 440 036,44			1	
				Всего по счету				2 178 603,96			2 178 603,96		261 432,48	2 440 036,44				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена СК Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей (подводящий газопровод) для территории под ИЖС в с. Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2018 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименов.	код	наименов.	код
		10	13.02.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ , тенге						НДС, тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2017 года	стоимость оборудо-вания	стоимость прочих затрат не вход.в сост СМР		
А	1	2	3	4		6	7	8
Всего по стройке:	**14 776 561,96**	**2 178 603,96**		**2 178 603,96**	**12 597 958**		**1 773 187,48**	**16 549 749,44**
В том числе за отчетный месяц		**2 178 603,96**		**2 178 603,96**			**261 432,48**	**2 440 036,44**

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Ергалиев Н.С.**

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл З"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
к : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г.

вание стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова
инского района Актюбинской области.
енование объекта: Подводящий газопровод среднего давления
говор № 10 от 13.02. 2018г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-1
Подводящий газопровод среднего давления

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**11-010104-0105**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	**43,75**	**18,95**	**829**		**59,1** / **157**
2	**11-010104-0113**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=2,000;**	м3 грунта	**87,5**	**16,41**	**1436**		**59,1** / **271**
3	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	**60,75**	**84,71**	**5146**		**59,1**

						976
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,75	1102,22	7440
						59,1
						4397
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,4	632,5	4048
						59,1
						2392
6	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	57,6	21,28	1226
						59,1
						259
7	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	потненного грунта	57,6	114,95	6621
						59,1
						2992
8	11-010104-0105	Грунты 1 группы. Восстановление растительного слоя. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	43,75	18,95	829
						59,1
						157
9	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,5	2403,71	8413
						62,1
						1609
10	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	1 трубопровода	0,029	4862241,38	141005
						62,1
						3999
11	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	815,6	4078
						62,1

						1508
12 23-020101-1115	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	3582,52	3583	–
13 23-020304-2228	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	13568,07	13568	–
14 23-020304-1013	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	22493,94	22494	–
15 23-020101-0235	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	2883,56	5767	–
16 11-220301-0205	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	1 трубопровода	0,006	3400166,67	20401	62,1
						1806
17 11-270902-0101	Опорные стойки. Установка	шт.	2	3295,5	6591	60,3
						2997
18 11-060101-0102	Бетоннирование стоек. Устройство	м3	0,1	20680	2068	48,5
						167
19 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	1921,59	3075	–
20 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	59,54	387	54,2

						95
21 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	13	63,46	825	54,2
						118
22 11-240106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	1	8669	8669	62,1
						3409
23 23-040201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	111944,58	111945	–
24 23-020103-0312	углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3120,14	6240	–
25 23-021101-0126	Прокладки паронитовые А-150-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000шт.	0,002	163972,01	328	–
26 11-240204-0105	Газопроводы действующие стальные диаметром 150 мм. Отключение и заглушка под газом	отключение	1	7554	7554	62,1
						2604
27 11-240202-0107	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	19092	19092	62,1
						8390
28 23-020302-5161	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x160x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	26192,37	26192	–

29	23-020304-2616	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	10837,1	21674	–
30	23-020304-2613	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	4702,78	18811	–
31	11-220301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	1 трубопровода	0,0009	10230000	9207	62,1
							278
32	11-220601-0207	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	1 трубопровода	0,0009	2483333,33	2235	62,1
							117
33	11-221401-0401	Концы футляра диаметром до 300 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9963	9963	62,1
							3823
34	13-080201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	29	204,66	5935	42,8
							1507
35	23-060901-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,029	9404,94	273	–
36	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,0275	58254,55	1602	42,8
							314
37	21-130809-1304	Лента сигнальная "Осторожно! ГАЗ! "	м	27,5	37,75	1038	–
38	11-240207-0202	Пункт контрольный. Устройство	шт.	1	5763	5763	62,1

Всего прямые затраты	Тенге	**516 351**
Накладные расходы 1 уровня -	Тенге	**45 565**
ИТОГО :	Тенге	**561 916**
Накладные расходы 11 уровня (4,1%)-	Тенге	**23 039**
Итого с накладными расходами	Тенге	**584 955**
Сметная прибыль (8%),	Тенге	**46 796**
Итого :		**631 751**
Временные здания и сооружения - 1,3 %	Тенге	**8 213**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**639 964**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**19 957**
Итого в текущих ценах 4 кв.2016г.	Тенге	**659 921**
Итого в текущих ценах 2017г. (Иинф=1,070)	Тенге	**706 115,18**
НДС - 12 %	Тенге	**84 733,82**
Всего по акту :	Тенге	**790 849,00**

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ергалиев Н.С.

Инженер - технадзор ТОО"Мастер Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Пункт газорегуляторный блочный
договор № 10 от 13.02. 2018г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-2
Пункт газорегуляторный блочный

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма %
				на ед.	по	на ед.	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Монтаж ПГБ							
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**5,5**	**1102,36**	**6063**	**59,1**
								3583
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,4**	**632,5**	**253**	**59,1**
								150
3	**11-080101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**1,7**	**4631,76**	**7874**	**50,8**
								904
4	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**3,4**	**19645,29**	**66794**	**48,5**
								2544

5	21-050301-0303	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	**0,1044**	**157782,02**	**16472**	–
6	11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	2 поверхности	**3,88**	**720,62**	**2796**	**50,8**
							343
7	11-090201-0104	**Блочный газорегуляторный пункт. Монтаж**	конструкций	**4,6**	**67458,48**	**310309**	**60,9**
							99072

Всего прямые затраты	Тенге	**410 561**
Накладные расходы 1 уровня -	Тенге	**106 596**
ИТОГО :	Тенге	**517 157**
Накладные расходы 11 уровня (4,1%)-	Тенге	**21 203**
Итого с накладными расходами	Тенге	**538 360**
Сметная прибыль (8%),	Тенге	**43 069**
Итого :	Тенге	**581 429**
Временные здания и сооружения - 1,3 %	Тенге	**7 559**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**588 988**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**18 368**
Итого в текущих ценах 4 кв.2016г.	Тенге	**607 356**
Итого в текущих ценах 2017г. (Иинф=1,070)	Тенге	**649 871,43**
НДС - 12 %	Тенге	**77 984,57**
Всего по акту :	Тенге	**727 856,00**

Заказчик: ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ергалиев Н.С.

Инженер - технадзор ТОО"Мастер Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения
договор № 10 от 13.02. 2018г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2018 г.
Локальная смета № 2-1-3
Наружные сети электроснабжения

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма %
				на ед.	по	на ед.	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 КЛ-0,4кВ							
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**61,29**	**1102,28**	**67559**	**59,1**	
								39927
2	**11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	**61,29**	**632,48**	**38765**	**59,1**	
								22910
3	**11-220101-0101**	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	1 трубопровода	**0,004**	**888500**	**3554**	**62,1**	
								532

4	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	386,33	1159	42,8
							380
5	23-010101-0204	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	3	578,02	1734	–
6	13-080201-0905	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3	625	1875	42,8
							479
7	13-080201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	227	419,73	95279	42,8
							23225
8	23-060137-0104	Кабели силовые АВБбШв 2х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=1,020;	км	0,2346	269990,43	63340	–
9	13-100904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,205	58268,29	11945	42,8
							2344
10	21-130809-0301	Лента сигнальная "Осторожно кабель!"	м	205	108,14	22169	–
11	13-080304-0304	Шкаф учета. Установка	шт.	1	2657	2657	42,8
							860
12	23-070201-0901	Шкаф учета ШУЗ-08-1Н-CL-01 , типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6383,46	6383	–

13	23-070501-0902	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	шт.	1	19854,27	19854	–
		Раздел 2 Молниезащита					
14	11-330109-0120	**Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка**	т	0,092	427065,22	39290	61,7
							2044
15	11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,7	60	102	54,2
							25
16	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;**	м2	3,4	63,53	216	54,2
							30
		Раздел 3 Контур заземления					
17	13-080208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	417,3	12519	42,8
							1498
18	13-080208-0104	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	2205,17	13231	42,8
							1513
		Всего прямые затраты	Тенге			401 631	
		Накладные расходы 1 уровня -	Тенге			95 767	
		ИТОГО :	Тенге			497 398	
		Накладные расходы 11 уровня (4,1%)-	Тенге			20 393	

Итого с накладными расходами	Тенге	**517 791**
Сметная прибыль (8%),	Тенге	**41 423**
Итого :		**559 214**
Временные здания и сооружения - 1,3 %	Тенге	**7 270**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**566 484**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**17 666**
Итого в текущих ценах 4 кв.2016г.	Тенге	**584 150**
Итого в текущих ценах 2017г. (Иинф=1,070)	Тенге	**625 041,07**
НДС - 12 %	Тенге	**75 004,93**
Всего по акту :	Тенге	**700 046,00**

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ергалиев Н.С.

Инженер -технадзор ТОО"Мастер Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"

Типовая № КС-2
Утверждена Постановлением
Госкомитета РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство наружных инженерно-коммуникационных сетей для территории под ИЖС в с. Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области.

Наименование объекта: Благоустройство территории
договор № 10 от 13.02. 2018г.

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2017 г.
Локальная смета № 2-1-4
Благоустройство территории

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				на ед.	по	на ед.	по	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Тротуарное покрытие						
1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	**1,72**	**1102,33**	**1896**		**59,1**
								1121
2	11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	основания в плотном теле	**1,21**	**2252,07**	**2725**		**60,3**
								175
3	11-270401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	основания в плотном теле	**0,51**	**864,71**	**441**		**60,3**
								72
4	11-270701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	**10,1**	**1822,18**	**18404**		**60,3**
								1674

	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	ортового камня	20,2	1525,45	30814	60,3
							6224
6	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,909	31362,29	28508	–
	Раздел 2 Песчано-гравийное покрытие						
7	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	основания в плотном теле	20,9	2252,15	47070	60,3
							3028
	Раздел 3 Противопожарный щит и ящик для песка						
	3.1 Противопожарный щит						
8	11-100111-0301	Щит. Установка	изделие	1	917	917	59,8
							297
9	21-070201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,022	35112,55	772	–
10	21-070601-0101	Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,027	117577,39	3175	–
11	11-150403-0101	Окраска простая масляными составами по дереву	иваемой поверхности	2,5	224	560	54,8
							261
	3.2 Ящик для песка						
12	11-100111-0301	Ящик. Установка	изделие	1	917	917	59,8
							297

	21-070201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**0,018**	**35112,55**	**632**	–
14	21-070601-0101	**Доски строганые в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта**	м3	**0,042**	**117577,39**	**4938**	–
15	21-130211-0501	**Петля накладная**	шт.	**2**	**280,78**	**562**	–
16	11-150403-0101	**Окраска простая масляными составами по дереву**	иваемой поверхности	**5,32**	**224,25**	**1193**	**54,8**
							556

Всего прямые затраты	Тенге	**143 524**
Накладные расходы 1 уровня -	Тенге	**13 705**
ИТОГО :	Тенге	**157 229**
Накладные расходы 11 уровня (4,1%)-	Тенге	**6 446**
Итого с накладными расходами	Тенге	**163 675**
Сметная прибыль (8%),	Тенге	**13 094**
Итого :		**176 769**
Временные здания и сооружения - 1,3 %	Тенге	**2 298**
Итого по главе 1-8:	Тенге	**179 067**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	Тенге	**5 584**
Итого в текущих ценах 4 кв.2016г.	Тенге	**184 651**
Итого в текущих ценах 2017г. (Иинф=1,070)	Тенге	**197 576,29**
НДС - 12 %	Тенге	**23 709,15**
Всего по акту :	Тенге	**221 285,44**

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Руководитель _____ Ергалиев Н.С.

Инженер - технадзор ТОО"Мастер Металл Пласт" _____ Ерниязов А.М.

ПОДРЯДЧИК :ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.