Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

с.Уйл

«25» января 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Құрылыс 2050», Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Сарыкамыс, улица Туран, 21.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о, Уилского района, Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, Уилский район, Сарыбийский с.о.**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Руководитель отдела Тургамбеков Нуржау Орынбасарулы**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **-**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МастИнжПроект»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной **Приказом крестьянского хозяйства «Данагул» от 20.12.2021 года №1.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Расчетная мощность	кВт	147,2 кВт;	147,2 кВт;	147,2 кВт;	147,2 кВт;
Провод АС-50	км	10,183	10,183	10,183	10,183
Опора анкерная (концевая)	шт	217	217	217	217
КТП с силовым трансформатором ТМ мощностью 160 кВА	шт	1	1	1	1
Разъединитель линейный	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Рабочий проект выполнен согласно исходным данным для проектирования:
- технических условий №297/489т от 20.09.2021 года, выданные Региональной электросетевой компании Актюбинской области ТОО «Энергосистема»;
- инженерно-геодезические изыскания в масштабе 1:1000;
- задания на проектирование.

Надежность электроснабжения – III категория.

Точка подключения – на опоре №227 действующей ВЛ-10кВ "Каракол", отходящей от яч. №2 РУ-10кВ ПС-35/10кВ "Жекенда" смонтировать траверсу ТМ-2.

Проектируемая трасса ВЛ-10кВ относится к III району по гололёду и III району по ветровым нагрузкам.
Строительные решения по ВЛ-10 кВ приняты в соответствии с результатами проведенных комплексных инженерных изысканий и действующих унификацией железобетонных свободностоящих опор на напряжение 10кВ.

На проектируемой линии приняты сталеалюминевые провода марки АС-50/8 по ГОСТу-839-80 с нормальным сечением алюминиевой части 50 мм2 и стального сердечника 8 мм2.
Сечение проводов выбрано по допустимому току, механической прочности, экономической плотности тока и проверено на токи короткого замыкания.
На опоре №227 действующей ВЛ-10кВ "Каракол", отходящей от яч. №2 РУ-10кВ ПС-35/10кВ "Жекенда" смонтировать траверсу ТМ-2.
На анкерных концевых опорах №1, №204 установить разъединители РЛНД-10кВ.
Согласно ПУЭ п.2.4.6. на опорах ВЛ-10 кВ на высоте 2,5-3м от земли должен быть установлены (нанесены): порядковый номер и год установки опоры.
Металлические конструкции, бандажы и.т.п. на опорах должны быть защищены от коррозии (ПУЭ п.2.4.7.). Крепление провода на промежуточной опоре выполнить на штыревых изоляторах типа ШФ20, на анкерной опоре подвесными изоляторами типа ПС-70. Траверсы приняты типа ТМ1, ТМ6.
Технические показатели проектной ВЛ-10кВ приведены в таблице № 2.
Основные показатели:
- напряжение питающей сети 10кВ;
- категория электроснабжения III;
- расчетная мощность 147,2 кВт;
- расчетный ток 9,56 А; 5
Заключение № АРЭ-0082/21 от 03.11.2021 г. по рабочему проекту «Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о, Уилского района, Актюбинской области»

- протяженность ВЛ-10кВ 10,183 км;
- количество опор ВЛ-10кВ 204 шт;
- количество КТП-160кВА 10/0,4кВ 1шт.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 6 **сентября 2023 года**
месяц, год
окончание работ 6 **ноября 2023 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2**
по норме или по проекту организации строительства **2** месяца;
фактически **5,0** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения для крестьянского хозяйства «Данагул» расположенный по адресу: Сарбиенский с/о, Уилского района, Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Нурхан Кайрболатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)

"Атырау Құрылыс 2050"
БСН/БИН
190140005764