форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №5 от 09.03.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	23152,360	6957,950	20603,2848	6957,950	16562,756	5469,109	16562,756	5469,109	8180,637	2638,378

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Наименование стройки - Строительство газоснабжения низкого давления

Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыр в городе Кызылорда

АКТ
выполненных работ за май месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	684,25	23,36	22,08	15984	15108	4540	0,01	6		
		м3		1,28	5,56	876	3804	97	0,02	13		
2	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	34,23	262,72		8993		10162	1,85	63		
		м3		262,72		8993		113				
3	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	34,23	167,40		5730		6475	1,18	40		
		м3		167,40		5730		113				
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	537,81	5,55	5,55	2985	2985	939				
		м3			1,80		968	97	0,01	5		
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,07	122,18		1719		1943	0,89	13		
		м3		122,18		1719		113				
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	537,81	21,55	4,52	11590	2431	8884	0,11	58		
		м3		17,03		9159		97				
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	107,52	854,26	68,13	91850	7325	4882	0,14	15		
		м3		21,38	12,76	2299	1372	133	0,04	4		
8	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм	0,2702	104944,76	54237,13	28356	14655	22613	296	80		
		км		49950	14426,1	13496	3898	130	56,71	15		
9	Е25-107-2	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 400мм	105	5668,98	3837,89	595243	402978	273579	8,41	883		
		м		1320,75	850,51	138679	89304	120	3,20	336		
10	Е25-108-3	Протаскивание плетей трубопровода через кожух, диаметр трубопровода более 300мм	105	773,21	519,54	81187	54552	36056	0,88	92		
		м		159,75	126,41	16774	13273	120	0,43	45		
11	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16		
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0		

битум 0,025 Пряжа 0,8 кг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е22-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 300мм	0,016	439,99	0,69	7	0	3	0,91	0
				159,30	0,27	3	0	130	0,00	0
		м								
13	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	4	4618,68	559,80	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
		футляр								
14	Е22-47-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 250мм	4,8	391,72	0,60	1880	3	995	0,91	4
				159,30	0,23	765	1	130	0,00	0
		м								
15	Е25-106-4	Пересечение трубопроводов газонефтепродуктов с действующими коммуникациями диам. до 200мм	1	27961,97	16828,97	27962	16829	16543	57,70	58
				9225,00	4561,01	9225	4561	120	17,38	17
		шт								
16	Е25-42-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500мм ж/бетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	151,2	3343,67	2700,17	505563	408266	216808	3,94	596
				643,50	551,43	97297	83376	120	1,81	274
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			1406761	928491	614797	389	1957
			тенге			312938	200613	1893	80	711
		Материалы				165332				
		Всего заработная плата				513552				
		Накладные расходы				614797				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								307
		Сметная заработная плата в Н.Р.					92220			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				121293				
		ИТОГО ПО АКТУ				2142851				
		Временные здания и сооружения 1,2%				25714				
		Итого:				2168566				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 1,08%				23421				
		Выслуга лет 1%				21686				
		Оплата доп отпусков 0,4%				8674				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				2222346				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				6082561				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				121651				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				6204212				
		НДС 12%				744505				
		ИТОГО:				6948718				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Строительство газоснабжения низкого давления

Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыр в городе Кызылорда

АКТ

выполненных работ за май месяц 2016 года

на Газопровод ГРПШ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	с прайс листа	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-13-2НВ-У1 со счетчиком СГ75МТ шт	1	263857,30	0,00	263857	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	902-70	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа, Dy 150мм шт	1	38493,00	0,00	38493	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	809-96	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру2,5МПа, Dy 200мм шт	1	8510,00	0,00	8510	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6 Мпа, Dy 50мм шт	1	6880,00	0,00	6880	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	809-90	Фланцы (ГОСТ 12821-80) ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243К до 698К на Ру2,5МПа, Dy 50мм шт	1	1410,00	0,00	1410	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D273мм толщина стенки 4,0 м	1,3554	1803,00	0,00	2444	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,3052	2899,00		3784				
8	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 - 225х20,5 СТ РК ИСО 4437-2004 м	0,715	2899,00		2073				
9	8-4-123-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ, SDR 11 - 335х32,2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	1,05	7228,00		7589				
10	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110х63 шт	1	3374,05		3374				
11	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	1	2143,03		2143				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
12	11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
13	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	147100		4669				
		тн								
14	806-104	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D273мм толщина стенки 4,0	1,3554	1803,00	0,00	2444	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	8-4-123-0	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 -160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	1,3635	1468,00		2002				
		м								
16	8-4-123-3	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ИСО 4437-2004	0,715	2899,00		2073				
		м								
17	8-4-123-7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ, SDR 11 - 335x32,2 СТ РК ИСО 4437-2004	1,05	7228,00		7589				
		м								
18	с прайс листа	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR11 DN 110x63	1	3374,05		3374				
		шт								
19	с прайс листа	Отвод полиэтиленовый литой 90/60 ПЭ 100 SDR11 DN 90	1	2143,03		2143				
		шт								
20	11-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	1	530		530				
		шт								
21	021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,03174	147100		4669				
		тн								
22	806-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219мм толщина стенки 6,0	1,004	2030,00	0,00	2038	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	806-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D159мм толщина стенки 4,5	1,004	1055,00	0,00	1059	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D57мм толщина стенки 3,5	0,2	279,00	0,00	56	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	810-122	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16МПа, 219x6-159x4,5мм	1	692,00	0,00	692	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	810-117	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16МПа, 159x4,5-133x4мм	1	444,00	0,00	444	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	810-111	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше 6МПа, 108x4-89x3,5мм	1	330,00	0,00	330	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
28	810-109	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше 6МПа, 89х3,5-76х3,5мм	2	311,00	0,00	622	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	810-108	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше 6МПа, 76х3,5-57х3мм	1	302,00	0,00	302	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	810-85	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру10МПа из стали марки 20, 219х7мм	1	1610,00	0,00	1610	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	810-83	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру10МПа из стали марки 20, 159х4,5мм	1	711,00	0,00	711	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			378444	0	0	0	0
			тенге			0	0	0	0	0

Материалы	378444
Всего заработная плата	0
Накладные расходы	0
Нормативная трудоемкость в Н.Р.	0
Сметная заработная плата в Н.Р.	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты	22707
ИТОГО ПО АКТУ	401150
Временные здания и сооружения 1,2%	4814
Итого:	405964
Прочие работы и затраты	
Зимнее удорожание 1,08%	4384
Выслуга лет 1%	4060
Оплата доп отпусков 0,4%	1624
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	416032
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737	1211777
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	24236
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	1236013
НДС 12%	148322
ИТОГО:	1384334
ИТОГО с пониж. коэф:	1231919

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: