форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2016 г.

1030.165
– 136006

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №5 от 09.03.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	23152,360	6957,950	20603,285	6957,950	19573,120	6459,373	19573,120	6459,373	3010,364	990,264

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыр в городе Кызылорда

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е1-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	293,25	23,36	22,08	6850	6475	1946	0,01	3
				1,28	5,56	375	1630	97	0,02	6
		м3								
2	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до	14,67	262,72		3854		4355	1,85	27
				262,72		3854		113		
		м3								
3	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	14,67	167,40		2456		2775	1,18	17
				167,40		2456		113		
		м3								
4	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 кВт , при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	248,49	5,55	5,55	1379	1379	434		
					1,80		447	97	0,01	2
		м3								
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	6,03	122,18		737		833	0,89	5
				122,18		737		113		
		м3								
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	230,49	21,55	4,52	4967	1042	3807	0,11	25
				17,03		3925		97		
		м3								
7	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	46,08	854,26	68,13	39364	3139	2092	0,14	6
				21,38	12,76	985	588	133	0,04	2
		м3								
8	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм	0,1158	104944,76	54237,13	12153	6281	9691	296	34
				49950	14426,1	5784	1671	130	56,71	7
		км								
9	Е22-33-1	Установка чугунных фасонных частей диам.50-100мм	0,002085	107786,81	398,18	225	1	19	42,10	0
				6750,00	150,75	14	0	130	0,74	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
10	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	5	167,40		837		946	1,18	6
				167,40		837		113		
		м3								
11	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	3,2	122,18		391		442	0,89	3
				122,18		391		113		
		м3								
12	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	3,2	21,55	4,52	69	14	53	0,11	0
				17,03		54		97		
		м3								
13	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	2,5	979,70	97,07	2449	243	438	0,78	2
				112,50	36,00	281	90	118	0,18	
		м3								
14	Е1-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	1	167,40		167		189	1,18	1
				167,40		167		113		
		м3								
15	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1	122,18		122		138	0,89	1
				122,18		122		113		
		м3								
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1 и 2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,11	0
				17,03		17		97		
		м3								
17	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	979,70	97,07	980	97	175	0,78	1
				112,50	36,00	113	36	118	0,18	
		м3								
18	Е22-36-5	Установка кранов диам.250мм	1	1908,48	746,35	1908	746	1421	4,81	5
				812,25	281,25	812	281	130	1,38	1
		шт								
19	Е22-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 100мм	0,0015	244,98	0,28	0	0	0	0,84	0
				146,93	0,11	0	0	0	0,00	0
		м								
20	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	10130,06	353,46	709	25	53	3,60	0
				585,00	133,52	41	9	105	0,65	
		м3								
21	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
				104,85	67,51	105	68	140	0,25	
		шт								
22	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,15	131		20				
		м3								
23	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	0,3163	245,44	3,82	78	1	14	0,21	0
				37,35	1,44	12	0	118	0,01	
		м2								
24	Е9-6-1	Монтаж ковера	0,11506	26019,53	9264,15	2994	1066	898	35,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7020,00	1647,77	808	190	90	5,59	1
		тн								
25	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200мм	0,0015	96708,9	47796,27	145	72	119	286	0
				48375	12572,33	73	19	130	49,07	0
		км								
26	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
				69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
		шт								
27	Е22-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
				102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
		шт								
28	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	17	300,57	225,64	5110	3836	2840	0,41	7
				69,53	58,98	1182	1003	130	0,23	4
		шт								
29	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5тн	1	302,09	197,24	302	197	241	0,65	1
				104,85	67,51	105	68	140	0,25	0
		шт								
30	031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	5,06	27,10	0,00	137	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		тн								
31	0333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5,06	45,00	45,00	228	228	46	0,00	0
				0,00	9,00	0	46	100	0,19	1
		тн								
32	Е25-42-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500мм ж/бетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	63,5331	3343,67	2700,17	212434	171550	91101	3,94	250
				643,50	551,43	40884	35034	120	1,81	115
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	302730	197603	126071	916	402
	тенге	64445	41443	5141	296	140
Материалы		40682				
Всего заработная плата		105888				
Накладные расходы		126071				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.						63
Сметная заработная плата в Н.Р.			18911			
Ненормируемые и непредвиденные затраты		25728				
ИТОГО ПО АКТУ		454529				
Временные здания и сооружения 1,2%		5454				
Итого:		459984				
Прочие работы и затраты						
Зимнее удорожание 1,08%		4968				
Выслуга лет 1%		4600				
Оплата доп отпусков 0,4%		1840				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		471391				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**1290197**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				25804				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**1316001**				
		НДС 12%				157920				
		ИТОГО:				**1473922**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Строительство газоснабжения низкого давления
Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыр в городе Кызылорда

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2016 года
на Газопровод ГРПШ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е22-8-7	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием**	0,00135	174718,44	71861,81	236	97	193	441,00	1
				83025,00	27146,25	112	37	130	132,58	0
		км								
2	Е22-47-4	**Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 250мм**	1,35	391,72	0,60	529	1	280	0,91	1
				159,30	0,23	215	0	130	0,00	0
		м								
3	Е22-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
		футляр								
4	Е22-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм**	0,715	104944,76	54237,13	75036	38780	59838	296	212
				49950	14426,1	35714	10315	130	56,71	41
		км								
5	Е22-11-9	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350мм**	0,00105	146403,43	74728,9	154	78	123	413	0
				70416,5	19866,11	74	21	130	78,05	0
		км								
6	Е22-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
		шт								
7	Е22-26-7	**Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы**	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,60	0
				10890,00	33423,75	16	50	130	163,25	0
		км								
8	Е9-34-1	**Монтаж корпусов**	0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,60	2
				12555,00	101,25	398	3	90	0,49	0
		тн								
9	Е22-48-1	**Заделка битумом и прядью концов футляра**	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
10	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	0
				240,75	103,46	7	3	105	0,51	0
		м3								
11	Е13-44-7	Очистка щетками	6,33	60,75	0,00	385	0	346	0,34	2
				60,75	0,00	385	0	90	0,00	0
		м2								
12	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	6,33	24,95	0,11	158	1	84	0,09	1
				14,65	0,05	93	0	90	0,00	0
		м2								
13	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	6,33	43,60	0,10	276	1	66	0,06	0
				11,62	0,04	74	0	90	0,00	0
		м2								
14	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,33	40,72	0,04	258	0	47	0,04	0
				8,32	0,00	53	0	90	0,00	0
		м2								
15	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,00135	174718,44	71861,81	236	97	193	441,00	1
				83025,00	27146,25	112	37	130	132,58	0
		м2								
16	Е22-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диаметр 150мм	1,35	282,86	0,37	382	0	275	0,90	1
				156,38	0,14	211	0	130	0,00	0
		м								
17	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
		футляр								
18	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250мм	0,715	104944,76	54237,13	75036	38780	59838	296	212
				49950	14426,1	35714	10315	130	56,71	41
		км								
19	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 350мм	0,00105	146403,43	74728,9	154	78	123	413	0
				70416,5	19866,11	74	21	130	78,05	0
		км								
20	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	0
		шт								
21	Е22-26-7	Нанесение усиленной антикоррозийной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250мм	0,0015	650422,68	88481,18	976	133	86	59,60	0
				10890,00	33423,75	16	50	130	163,25	0
		км								
22	Е9-34-1	Монтаж корпусов	0,03174	17355,77	2191,29	551	70	362	73,60	2
				12555,00	101,25	398	3	90	0,49	0
		тн								
23	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
		футляр								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е6-20-1	Засыпка пазух песком	0,03	1244,37	273,87	37	8	11	1,77	0
				240,75	103,46	7	3	105	0,51	0
		м3								
25	Е13-44-7	Очистка щетками	6,33	60,75	0,00	385	0	346	0,34	2
				60,75	0,00	385	0	90	0,00	0
		м2								
26	Е13-45-2	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диам. До 500мм уайт-спиритом	6,33	24,95	0,11	158	1	84	0,09	1
				14,65	0,05	93	0	90	0,00	0
		м2								
27	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	6,33	43,60	0,10	276	1	66	0,06	0
				11,62	0,04	74	0	90	0,00	0
		м2								
28	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,33	40,72	0,04	258	0	47	0,04	0
				8,32	0,00	53	0	90	0,00	0
		м2								
29	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,001	154891,68	66009,80	155	66	124	376,00	0
				70200,00	24936,75	70	25	130	121,79	0
		км								
30	Е22-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,001	115636,32	31953,19	116	32	102	360,00	0
				66375,00	12071,25	66	12	130	58,95	0
		км								
31	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0002	62566,88	6788,50	13	1	13	253,00	0
				45675,00	2565,00	9	1	130	12,52	0
		км								
32	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасоных частей диам.100-250мм	0,0256	121294,13	49389,75	3105	1264	2710	312,70	8
				62775,00	18657,00	1607	478	130	91,12	2
		тн								
33	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,2	21,80	0,05	26	0	6	0,03	0
				5,81	0,02	7	0	90	0,00	0
		м2								
34	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,2	40,72	0,04	49	0	9	0,04	0
				8,32	0,00	10	0	90	0,00	0
		м2								
35	Е1-12-8	Разработка мокрого грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	10,2	23,36	22,08	238	225	68	0,01	0
				1,28	5,56	13	57	97	0,02	0
		м3								
36	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,43	134,10		996		1126	0,972	7
				134,10		996		113		
		м3								
37	Е1-136-1	Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов	18	4,31	4,31	78	78	32	0	0
				0	1,82	0	33	97	0,01	0
		м3								
38	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	2461,27	100,89	2215	91	172	0,85	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	0
		м3								
39	Е8-3-3	Устройство ГПС под фундаменты	0,9	1114,62	100,89	1003	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	0
		м3								
40	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,84	2461,27	100,89	6990	287	543	0,85	2
				123,75	38,25	351	109	118	0,18	1
		м3								
41	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0142	40097,59	339,59	569	5	3	0,58	0
				0	140,94	0	2	133	0,58	0
		тн								
42	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до5 м3 под оборудование	0,576	10228,71	257,71	5892	148	439	4,05	2
				634,5	91,69	365	53	105	0,4	0
		м3								
43	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,58752	131		77				
		м3								
44	041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d3мм	0,00272	42800		116				
		тн								
45	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				37,35	1,44	187	7	118	0,01	
		м2								
46	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0064	18837,97	11119,34	121	71	79	42,50	0
				7560,00	4200,75	48	27	105	20,52	
		1тн								
47	806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D57мм толщина стенки 3,0	4,608	250,00	0,00	1152	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
48	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0144	126994,77	680,89	1829	10	88	33,10	0
				5535,00	256,50	80	4	105	1,26	
		1тн								
49	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	70437,87	304,24	783	3	114	58,00	1
				9675,00	114,75	108	1	105	0,56	
		1тн								
50	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	1,8	43,60	0,10	78	0	19	0,06	0
				11,62	0,04	21	0	90	0,00	0
		м2								
51	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,8	40,72	0,04	73	0	13	0,04	0
				8,32	0,00	15	0	90	0,00	0
		м2								
52	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	1,5	2461,27	100,89	3692	151	287	0,85	1
				123,75	38,25	186	57	118	0,18	0
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,0075	40097,59	339,59	301	3	1	0,58	0
				0	140,94	0	1	133	0,58	0
		тн								
54	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до5 м3 под оборудование	0,226	10228,71	257,71	2312	58	172	4,05	1
				634,5	91,69	143	21	105	0,4	0
		м3								
55	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,23052	131		30				
		м3								
56	041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d3мм	0,00146	42800		62				
		тн								
57	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	7,6	245,44	3,82	1865	29	348	0,21	2
				37,35	1,44	284	11	118	0,01	
		м2								
58	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1тн	0,02584	17355,77	2191,29	448	57	294	73,60	2
				12555,00	101,25	324	3	90	0,49	
		тн								
59	806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108мм толщина стенки 3,0	1,28	474		607				
		м								
60	806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219мм толщина стенки 4,0	0,22	1623		357				
		м								
61	41-81	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	0,00912	43300		395				
		тн								
62	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01112	70437,87	304,24	783	3	114	58,00	1
				9675,00	114,75	108	1	105	0,56	
		1тн								
63	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	8,4	245,44	3,82	2062	32	384	0,21	2
				37,35	1,44	314	12	118	0,01	
		м2								
64	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	7	43,60	0,10	305	1	73	0,06	0
				11,62	0,04	81	0	90	0,00	0
		м2								
65	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7	40,72	0,04	285	0	52	0,04	0
				8,32	0,00	58	0	90	0,00	0
		м2								
66	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,75	2461,27	100,89	1846	76	143	0,85	1
				123,75	38,25	93	29	118	0,18	0
		м3								
67	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,00375	40097,59	339,59	150	1	1	0,58	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0	140,94	0	1	133	0,58	0
		тн								
68	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до5 м3 под оборудование	0,113	10228,71	257,71	1156	29	86	4,05	0
				634,5	91,69	72	10	105	0,4	0
		м3								
69	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,11526	131		15				
		м3								
70	041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d3мм	0,00073	42800		31				
		тн								
71	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	3,8	245,44	3,82	933	15	174	0,21	1
				37,35	1,44	142	5	118	0,01	
		м2								
72	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1тн	0,01762	17355,77	2191,29	306	39	201	73,60	1
				12555,00	101,25	221	2	90	0,49	
		тн								
73	806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108мм толщина стенки 3,0	1,45	474		687				
		м								
74	806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219мм толщина стенки 4,0	0,11	1623		179				
		м								
75	41-81	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	0,00456	43300		197				
		тн								
76	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00556	70437,87	304,24	392	2	57	58,00	0
				9675,00	114,75	54	1	105	0,56	
		1тн								
77	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
				37,35	1,44	157	6	118	0,01	
		м2								
78	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,5	43,60	0,10	153	0	37	0,06	0
				11,62	0,04	41	0	90	0,00	0
		м2								
79	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	40,72	0,04	143	0	26	0,04	0
				8,32	0,00	29	0	90	0,00	0
		м2								
80	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,75	2461,27	100,89	1846	76	143	0,85	1
				123,75	38,25	93	29	118	0,18	0
		м3								
81	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,00375	40097,59	339,59	150	1	1	0,58	0
				0	140,94	0	1	133	0,58	0
		тн								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до5 м3 под оборудование	0,113	10228,71	257,71	1156	29	86	4,05	0
				634,5	91,69	72	10	105	0,4	0
		м3								
83	01-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,11526	131		15				
		м3								
84	041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I d3мм	0,00073	42800		31				
		тн								
85	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	3,8	245,44	3,82	933	15	174	0,21	1
				37,35	1,44	142	5	118	0,01	
		м2								
86	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1тн	0,1292	17355,77	2191,29	2242	283	1472	73,60	10
				12555,00	101,25	1622	13	90	0,49	
		тн								
87	806-78	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D108мм толщина стенки 3,0	0,846	474		401				
		м								
88	806-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D219мм толщина стенки 4,0	0,11	1623		179				
		м								
89	41-81	Сталь полосовая 100х10мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88)	0,00456	43300		197				
		тн								
90	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,00556	70437,87	304,24	392	2	57	58,00	0
				9675,00	114,75	54	1	105	0,56	
		1тн								
91	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	4,2	245,44	3,82	1031	16	192	0,21	1
				37,35	1,44	157	6	118	0,01	
		м2								
92	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	3,5	43,60	0,10	153	0	37	0,06	0
				11,62	0,04	41	0	90	0,00	0
		м2								
93	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,5	40,72	0,04	143	0	26	0,04	0
				8,32	0,00	29	0	90	0,00	0
		м2								
94	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,4	2461,27	100,89	985	40	76	0,85	0
				123,75	38,25	50	15	118	0,18	0
		м3								
95	Е27-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,002	40097,59	339,59	80	1	0	0,58	0
				0	140,94	0	0	0	0,58	0
		тн								
96	Е7-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам	17	520,89	243,27	8855	4136	7795	1,49	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2м		261	66,53	4437	1131	140	0,24	4
		м								
97	001-7	Бетон тяжелый класса В15	2,33	8356		19469				
		м3								
98	806-74	Трубы электросварные со снятой фаской ГОСТ 10704-91 прямошовные из стали БСт2кп-БСт4кп, D89х3мм	15,4	400,00	0,00	6160	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
99	Е7-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1825,35	33,47	1825	33	2027	7,85	8
				1435,5	12,65	1436	13	140	0,06	0
		шт								
100	041-85	Сталь угловая 50х50мм ГОСТ 8509-86	0,23976	47200		11317				
		тн								
101	041-84	Сталь угловая 32х32мм ГОСТ 8509-86	0,04584	47200		2164				
		тн								
102	041-81	Сталь полосовая 100х10мм марка 45 ГОСТ 1050-88	0,00314	43300		136				
		тн								
103	2-041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-6мм	0,01332	55620		741				
		тн								
104	011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d2,5 мм	32,75	187		6124				
		м2								
105	011-813	Навесы на калитку	1	142		142				
		шт								
106	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00348	13010,1	1826,1	45	6	43	42,7	0
				8100	690,75	28	2	140	3,37	0
		тн								
107	2-041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d-8мм	0,00348	52102		181				
		тн								
108	810-18	Заглушки 89х3,5мм	14	215		3010				
		шт								
109	11-813	Задвижка накладная	1	142		142				
		шт								
110	Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	2,5	245,44	3,82	614	10	114	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				37,35	1,44	93	4	118	0,01	
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**313675**	**91268**	**158318**	**4586**	**591**
			тенге			**99858**	**23435**	**9309**	**1197**	**92**

Материалы	**122550**	
Всего заработная плата	**123293**	
Накладные расходы	**158318**	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.		**79**
Сметная заработная плата в Н.Р.	**23748**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты	**28320**	
ИТОГО ПО АКТУ	**500313**	
Временные здания и сооружения 1,2%	6004	
Итого:	**506316**	
Прочие работы и затраты		
Зимнее удорожание 1,08%	5468	
Выслуга лет 1%	5063	
Оплата доп отпусков 0,4%	2025	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**518873**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737	**1511321**	
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%	30226	
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**1541548**	
НДС 12%	184986	
ИТОГО:	**1726533**	
ИТОГО с пониж. коэф:	**1536442**	

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: