форма №3

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда**
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор о государственных закупках работ №5 от 09.03.2016г.
Наименование объекта и адрес: "Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления."

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Внеплощадочные инженерные сети жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в городе Кызылорда. Строительство газоснабжения низкого давления"	23152,360	6957,950	20603,285	6957,950	20603,285	6957,950	20603,285	6957,950	1030,165	498,577

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда
Наименование объекта - Внеплощадочные сети

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года
НА НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
1	Е25-119-1	Укладка сигнальной ленты	0,6	7595,19	6695,19	4557	4017	2423	4,60	3
		км		900,00	2465,10	540	1479	120	9,60	6
2	Е24-114-1	Устройство ковера	1	1703,58	290,34	1704	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
3	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	2	20,14	0,23	40	0	36	0,12	0
		шт		19,91	0,09	40	0	90	0,00	0
4	Е6-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	0,07	10130,06	353,46	709	25	53	3,60	0
		м3		585,00	133,52	41	9	105	0,65	
5	Е27-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	
6	Е25-57-1	Установка опознавательного знака	2	423,45	1,57	847	3	594	1,68	3
		шт		247,50	0,00	495	0	120	0,00	
7	011-8481	Знаки дорожные 1.3., со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	2	2952		5904				
		шт								
8	Е25-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром до 350мм	0,507	92630,43	67711,68	46964	34330	12549	43,50	22
		км		9000,00	11625,86	4563	5894	120	43,04	22
9	Е25-46-1	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 Мпа трубопровода диам. До 350 мм	0,507	214942,93	180223,18	108976	91373	39168	172,00	87
		км		32175,00	32204,48	16313	16328	120	121,11	61
10	Ц392-5	Протирка ацетоном трубопроводов диаметром до 377мм	43	40,40	0,00	1737	0	871	0,10	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стык		22,50	0,00	968	0	90	0,00	0
11	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диам. До 194мм толщина стенки до 14 мм	43	268,40	35,20	11541	1514	7943	1,00	43
		стык		203,00	2,25	8729	97	90	0,01	0
12	Е25-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диам. До 350мм	43	2327,99	1344,74	100104	57824	46440	1,95	84
		стык		391,50	508,50	16835	21866	120	3,25	140
13	Е27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,304	408,11	169,61	940	391	743	1,55	4
		м3		238,50	4,07	550	9	133	0,01	0
14	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм	19,2	305,88	34,29	5873	658	378	0,04	1
		м2		6,01	8,79	115	169	133	0,03	1
15	Е27-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к	19,2	324,96	19,14	6239	367	179	0,01	0
		м2		1,40	5,61	27	108	133	0,02	0
16	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси тощиной 3 см	19,2	428,38	0,00	8225	0	632	0,14	3
		м2		24,75	0,00	475	0	133	0,00	0
17	Е27-55-2	На каждые 0,5см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	19,2	271,47	0,00	5212	0	407	0,09	2
		м2		15,92	0,00	306	0	133	0,00	0
18	Е25-42-1	Балластировка трубопровода диаметром до 500мм ж/бетонными кольцевыми грузами (утяжелителями)	1,2669	3343,67	2700,17	4236	3421	1817	3,94	5
		шт		643,50	551,43	815	699	120	1,81	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**314630**	**194573**	**97120**		**266**
	тенге	**51597**	**46857**	**2023**		**233**
Материалы		**68459**				
Всего заработная плата		**98454**				
Накладные расходы		**97120**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.						**49**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**14568**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**24705**				
ИТОГО ПО АКТУ		**436455**				
Временные здания и сооружения 1,2%		5237				
Итого:		**441693**				
Прочие работы и затраты						
Зимнее удорожание 1,08%		4770				
Выслуга лет 1%		4417				
Оплата доп отпусков 0,4%		1767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**452646**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**1238893**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				24778				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**1263671**				
		НДС 12%				151641				
		ИТОГО:				**1415312**				
						894159				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

форма №2

Наименование стройки - Проект застройки жилого квартала №2 по ул.Жаппасбай батыра в г.Кызылорда
Наименование объекта - Внеплощадочные инженерные сети

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года
на Газопровод ГРПШ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Ц7-105-1	**Монтаж Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ**	1	23099,00	5939,00	23099	5939	12168	61,00	61
				11360,00	2160,01	11360	2160	90	12,53	13
		шт								
2	Е24-13-5	**Установка задвижек или клапанов стальных диам. 200мм для горячей воды и пара**	1	3005,63	1463,25	3006	1463	2216	7,33	7
				1365,75	338,85	1366	339	130	1,41	1
		компл								
3	Е24-13-1	**Установка задвижек или клапанов стальных диам. 50мм для горячей воды и пара**	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
				317,25	93,15	317	93	130	0,38	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			26863	7792	14918		70
			тенге			13043	2592	350		14

Материалы		**6028**	
Всего заработная плата		**15635**	
Накладные расходы		**14918**	
Нормативная трудоемкость в Н.Р.			7
Сметная заработная плата в Н.Р.		**2238**	
Ненормируемые и непредвиденные затраты		**2507**	
ИТОГО ПО АКТУ		**44288**	
Временные здания и сооружения 1,2%		531	
Итого:		**44819**	
Прочие работы и затраты			
Зимнее удорожание 1,08%		484	
Выслуга лет 1%		448	
Оплата доп отпусков 0,4%		179	
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**45931**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**133782**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				2676				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**136458**				
		НДС 12%				16375				
		ИТОГО:				**152832**				
		ИТОГО с пониж. коэф:				**136006**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: