Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"
Договор: №3 от 05.10.2024г.
Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

Форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат от 30.10.2024г

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области	8 609,67	7 687,21							922,46	24 018,09
Всего к оплате	8 609,67	7 687,21							922,46	24 018,09

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"
Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик:
ТОО "AKM Group Company"
Директор
Тұрсынханов Е.Б.

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №20 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик/Генподрядчик: ТОО "Стройкомплект-КБ"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" договор №3 от 05.10.2024г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10191
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**6802**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6802
		Линейная арматура				
1	**252-207-2615** *РСНБ РК 2022*	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	**шт.**	**1**	**3 120**	**3120**
2	**252-207-1014** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	**шт.**	**1**	**3 682**	**3682**
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**10957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3389
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование	**км**	**0,0023**	**3 432 778**	**7895**

1	2	3	4	5	6	7
		2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах				
		Формула объема = (2,3).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 0,9.1,02	м	0,918	246	226
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1,4.1,02	м	1,428	1 986	2836
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17759**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3536
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1944*
		машины и механизмы	тенге			4032
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1015*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10191
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**17759**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1225,37**
		Итого				**18984,37**
		Сметная прибыль - 5%				**949,22**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**379,69**
		Итого				**20313,28**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21444,73**
		НДС- 12%				**2573,37**
		Стоимость строительства				**24018,09**

Заказчик/Генподрядчик:
ТОО "Стройкомплект-КБ"

Директор
Аликулов Г.А.

Подрядчик/Субподрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор
Тұрсынханов Е.Б.