Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГККП "Детский сад" "Акбота" ГУ "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"**	**100240009843**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №12 от 30.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000015	21.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский сад" "Акбота" с.Кенкияк, Кенкиякский с.о., Темирского района, Актюбинской области			работа	1	12 000 000,00	12 000 000,00	1 285 714,29
				Итого	1	x	12 000 000,00	1 285 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Исполняющая / _____ / Жунаубаева Г.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика(застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное казённое предприятие "Детский сад Акбота" Государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области" БИН 100240009843
Темирский район.с.Кенкияк КАБЫЛГАЗЫ БАЛУАНОВ ,11В
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский сад "Акбота" с.Кенкияк, Кенкиякский с.о., Темирского района, Актюбинской области.

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ июнь __2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		12	30.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	12 000 000	10 714 286	10 714 286	10 714 286					1 285 714	12 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		10 714 286	10 714 286	10 714 286					1 285 714	12 000 000

Всего к оплате: **12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге**

Место печати (при наличии)

Принял :Заказчик Государственное коммунальное казённое предприятие "Детский сад Акбота" Государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

Руководитель Жундібаева Г.С. БИН 100240009843
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор Кожаев З.И. БИН 041140007085
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер,

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АктобеКапСтрой" Директор Иргалиев Р.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "SKY KZO" Шакиев Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, квалификационный аттестат, подпись, печать)

Приложение 1
казу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Государственное коммунальное казённое предприятие "Детский сад Акбота" Государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"** БИН 100240009843 ,Темирский район,с.Кенкияк КАБЫЛГАЗЫ БАЛУАНОВ,11В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Работы по капитальному ремонту здании ГККП "Детский сад "Акбота" с.Кенкияк, Кенкиякский с.о., Темирского района, Актюбинской области.

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 30.04.2021 г.

Акт выполненных работ № 1

за июнь 2021 года

Локальная смета № 2-1-2

Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах с 01.01.19 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Рздел 1. Демонтажные работы										
1	1	1207-0101-0205	Полы из ленолиума и релина. Разборка покрытия									
				м2	496,9	110,13	2,84	54724	1411	_	38907	101122

		НР-72% СП-8%			107,29	1,46	53312	725	–	7490	_
2	2 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	374,9	817,55	31,51	306499	11813	–	216547	564890
		НР-72% СП-8%			786,04	16,2	294686	6073	–	41844	
3	3 122-0104-0504	Очистка от набела стен и потолков	м2	3707,46	242,09	_	897539	_	_	646228	1667268
		НР-72% СП-8%			242,09	_	897539	_	–	123501	
	Раздел 4.Отделочные работы										
		1 ЭТАЖ									
4	20 1115-0206-0205	Потолки отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	531,9	911,49	5,9	484823	3138	14161	20155	782976
		НР-72% СП-8%			625,16	1,93	332524	1024	–	57998	
5	23 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних ошукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	1168,8	1227,49	9,21	1434696	10768	493958	672124	2275365
		НР72% СП-8%			795,66	3,03	929970	3536	–	168546	
		Помещения 1,3,4,7,9,10,11,12,13,14,19,20,22,23,24,28,30,31,33,35,37,38,39									
6	26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних ошукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	539,8	1227,49	9,21	662602	4973	228131	310414	1050858
		НР-72% СП-8%			795,66	3,03	429498	1633	–	77841	
		Помещения 2,5,16,17,21,32,34									
7	28 1115-0203-0201	Стены внутри зданий.Оштукатуривание Цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 окрашиваемой поверхности	169,46	1291,52	92,39	218861	15656	46766	121764	367875
		НР-72% СП-8%			923,16	74,81	156439	12678	–	27250	
		2ЭТАЖ									

8	30	1115-0206-0205	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	444,1	911,49	5,9	404794	2620	124539	200513	653731
						625,16	1,93	277635	855	–	48425	
9	33	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренныхповерхностей од окраску.Сухими смесями на гпсовой основе	м2 окрашиваемой поверхности	899,6	1227,49	9,21	1104254	8287	380189	517319	1751299
			НР-72% СП-8%			795,66	3,03	715778	2721	–	129726	
10	38	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известовым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 окрашиваемой поверхности	78,1	1291,52	92,39	100868	7216	21553	56118	169545
			НР-72% СП-8%			923,16	74,81	72099	5843	–	12559	
		Раздел5. Полы										
11	42	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщтной 20 мм. Устройство	м2	321,2	732,9	36,44	169260	8425	68264	69625	257996
			НР-72% СП-8%			400,4	17,86	92571	4130	–	19111	
12	43	1111-0101-1102	Стяжки цементные.Устройство добовлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжкой в норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	231,2	168,45	12,36	38946	2858	33801	2628	44900
			НР-72% СП-8%			9,89	5,9	2287	1364	–	3326	
13	45	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщтной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	196,5	732,09	36,44	143856	7160	58018	59175	219274
			НР-72% СП-8%			400,4	17,86	78678	3510	–	16243	
14	46	1111-0101-1102	Стяжки цементные.Устройство добовлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжкой в норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	196,5	168,45	12,36	33101	2429	28729	2234	38162
			НР-72% СП-8%									

					9,89	5,9	1943	1159		2827	
15	49 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными матеиалами на битумной мастике.Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	143,7	1738,13	106,9	249769	15362	121801	82670	359034
		НР-72% СП-8%			783,62	15,4	112606	2213	–	26595	
16	50 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными матеиалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	143,7	1081,89	52,93	155467	7605	79919	49827	221717
		НР-72% СП-8%			472,81	8,78	67943	1261	–	16424	
17	51 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщтной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	143,7	732,09	36,44	105202	5236	42429	43275	160355
		НР-72% СП-8%			400,4	17,86	57537	2567	–	11878	
18	52 1111-0101-1102	Стяжки цементные.Устройство добовлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжкой в норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	143,7	168,45	12,36	24207	1777	21009	1634	27908
		НР-72% СП-8%			9,89	5,9	1421	848	–	2067	
19	54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщтной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,906	732,09	36,44	35072	1746	10849	16643	55852
		НР-72% СП-8%			469,18	13,33	22477	639	–	4137	
		Итого :									**10 770 127**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Временные здания и сооружения			**1,20%**		**129 242**				
		Итого с временными									**10 899 369**
		Зимние удорожания			**1,98%**		**215 808**				
		Итого с зимнимн удорожаниями									**11 115 177**

Зимние удорожания			**1,98%**		**215 808**				
Итого с зимними удорожаниями									**11 115 177**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**222 304**				
Итого с непредвиденными работами и затратами									**11 337 481**
Итого в ценах 2021 года К=1,050036			**1,050036**						**11 904 764**
Итого по договорной цене К=0,9			**0,9**						**10 714 286**
НДС			**12 %**		**1 285 714**				
Итого с НДС									**12 000 000**

ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Государственное коммунальное казённое предприятие "Детский сад Акбота" Государственного учреждения "Отдел образования Темирского района Управления образования Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Жундібаева Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "SKY KZO"

Шакиев Е.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Авторский надзор ТОО "АктобеКапСтрой"

Директор **Иргалиев Р.Д.**

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)