Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент **Форма 3**
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	58 832 674	65 892 595	58 832 674	65 892 595	58 832 674	65 892 595
	в том числе оборудование	-	-	-	-	-	-
2	Удержание аванса 30%	17 649 802	19 767 779	17 649 802	19 767 779	17 649 802	19 767 779
3	**Всего к оплате подрядчику**	**41 182 872**	**46 124 817**	**41 182 872**	**46 124 817**	**41 182 872**	**46 124 817**

Заказчик:
И.О. Директора КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент

_____ Ш. Ешбаев

Технадзор:
Директор ТОО "Нұр&М Құрылыс"

_____ С. Сарсенов

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ А. Рашев

Форма-2

Заказчик: КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент
Инженер: ТОО "Нұр&М Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №39 от 07.04.2021г.
Наименование стройки: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общеобразовательной средней школы №14 им.Айбека"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за май месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ремонтные работы БЛОК А.1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Фасад.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	149,9	213,60	--	32019	--	--	23053	59478
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	32019	--		4406	
2	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Стены.разборка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")	м2 поверхности облицовки	420,36	1333,57	12,67	560579	5326	--	401598	1039152
		НР - 72%; СП - 8%			1320,90	6,00	555254	2522		76974	
3	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	490	270,74	1,64	132663	804	--	94938	245810
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	--	131859	--		18208	
4	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	490	166,97	19,61	81815	9609	--	54158	146851
		НР - 72%; СП - 8%			147,36	6,15	72206	3014		10878	
5	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	490	291,14	17,90	142659	8771	--	98382	260324
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	5,62	133888	2754		19283	
6	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового.Разборка	м2	422	141,38	--	59662	--	--	42957	110828
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	59662	--		8210	
7	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка.Разборка покрытия	м3	11,25	16098,66	6635,36	181110	74648	--	101128	304817
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	106462	33993		22579	
8	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	9,396	24122,68	4814,61	226657	45238	--	145126	401525
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	181419	20145		29743	

9	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж наружных металлических жалюзей.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,7275	35402,77	1881,66	25756	1369	1626	16565	45707
		НР - 72%; СП - 8%			31287,24	338,26	22761	246		3386	
10	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	20,55	88,88	5,47	1826	113	--	1274	3348
		НР - 72%; СП - 8%			83,41	2,67	1714	55		248	
11	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
12	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1102,74	166,61	--	183728	--	--	132284	341293
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	183728	--		25281	
13	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	768,65	166,61	--	128065	--	--	92207	237893
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	128065	--		17622	
14	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1253,82	213,60	--	267816	--	--	192827	497495
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	267816	--		36851	
15	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Стены простые.Очистка вручную от краски масляной	м2	175,49	240,55	--	42214	--	--	30394	78417
		НР - 72%; СП - 8%			240,55	--	42214	--		5809	
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	189,82	764,69	55,87	145153	10605	--	100406	265204
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	134548	4905		19645	
		Проемы									
17	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	186,33	1839,46	170,67	342747	31801	--	235500	624507
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	310946	16138		46260	
18	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	123,339	1090,37	170,67	134485	21050	--	89364	241757
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	113435	10682		17908	
19	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	8,4	506,37	1,27	4254	11	381	2781	7597
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	3862	--		563	
20	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	326,8571429	85,21	0,03	27851	10	--	20046	51729
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	27842	--		3832	
				ПОЛЫ							
21	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	145,6	1847,73	603,40	269029	87855	--	159468	462777

		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	181174	40309		34280	
22	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	146,2	71,79	--	10496	--	--	7557	19497
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	10496	--		1444	
23	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	395,4	333,46	18,96	131850	7497	--	92273	242053
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	124353	3804		17930	
24	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	395,4	109,48	2,87	43288	1134	--	30763	79976
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	42154	573		5924	
25	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	145,6	813,60	31,75	118460	4623	--	83652	218281
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	113837	2346		16169	
		Вывоз мусора									
26	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	52,9945	107,00	--	5670	--		--	6124
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
27	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	635,934	31,00	--	19714	--		--	21291
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6017881				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
119	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	148,68	29598,00	--	4400631	--	4400631	--	4752681
		СП - 8%			--	--	--	--		352050	
121	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	15,75	19215,00	--	302636	--	302636	--	326847
		СП - 8%			--	--	--	--		24211	
123	С121-090201-0905 2109-0201-0905 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,9	24839,00	--	543974	--	543974	--	587492
		СП - 8%			--	--	--	--		43518	
126	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	114,4	1156,00	--	132246	--	132246	--	142826
		СП - 8%			--	--	--	--		10580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5809846				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								11827727

Ремонтные работы БЛОК А.1 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой.Снятие	шт.арматуры	1	646,86	2,65	647	2	--	465	1201
		НР - 72%; СП - 8%			644,21	1,34	644	1		89	
2	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	6	412,32	1,54	2474	10	--	1778	4592
		НР - 72%; СП - 8%			410,78	0,78	2465	5		340	
3	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	612,09	--	12242	--	--	8814	22741
		НР - 72%; СП - 8%			612,09	--	12242	--		1684	
4	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	40	422,98	--	16919	--	--	12182	31429
		НР - 72%; СП - 8%			422,98	--	16919	--		2328	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59962				

Ремонтные работы БЛОК А.1 Отопление вентиляция

РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ

1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	52	1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%			1049,40	25,07	54569	1304		7789	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм.Разборка	м трубопроводов	588,7	403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%			368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	40,4	694,74	5,29	28067	214	2249	18490	50282
		НР - 72%; СП - 8%			633,76	1,90	25604	77		3725	
4	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Демонтаж	камера	2	22347,11	1277,77	44694	2556	--	42005	93635
		НР - 98%; СП - 8%			21069,34	361,79	42139	724		6936	
5	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	82,6	463,02	16,54	38245	1366	--	27052	70521
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				745552				

Электроосвещние электрооборудование ВСЕ БЛОКИ

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-170101-2701 1217-0101-2701 РСНБ РК 2015	Щитки.Демонтаж	шт.	22	6459,05	--	142099	--	--	102311	263963
		НР - 72%; СП - 8%			6459,05	--	142099	--		19553	
2	Е12-170101-2102 1217-0101-2102 РСНБ РК 2015	Светильники.Демонтаж	шт.	740	2185,08	1,76	1616959	1302	--	1163752	3003168
		НР - 72%; СП - 8%			2183,32	0,90	1615657	666		222457	
3	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой.Демонтаж	м	5625	90,45	0,22	508781	1238	--	365877	944631

		НР - 72%; СП - 8%			90,23	0,11	507544	619		69973	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4211762				
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение монтажные работы									
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
156	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм 2.Прокладка с креплением скобами**	м	975	369,66	2,61	360418	2545	43085	226816	634213
		НР - 72%; СП - 8%			322,86	0,24	314788	234		46979	
157	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах**	м кабеля	5625	327,37	148,40	1841456	834750	254644	728717	2775786
		НР - 72%; СП - 8%			133,70	46,23	752062	260044		205614	
158	С123-060145-1503 2306-0145-1503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	3,325	192949,00	--	641555	--	641555	--	692879
		СП - 8%			--	--	--	--		51324	
159	С123-060145-1703 2306-0145-1703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,975	268595,00	--	261880	--	261880	--	282830
		СП - 8%			--	--	--	--		20950	
160	С123-060145-1504 2306-0145-1504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,3	297273,00	--	683728	--	683728	--	738426
		СП - 8%			--	--	--	--		54698	
161	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола**	м	5625	207,03	2,56	1164544	14400	28856	807732	2130058
		НР - 72%; СП - 8%			199,34	0,10	1121288	562		157782	
162	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	5681,25	29,00	--	164756	--	164756	--	177937
		СП - 8%			--	--	--	--		13181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7432128				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								**11643890**
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий**	м2 кровли	650,2	270,74	1,64	176035	1066	--	125978	326174
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	--	174969	--		24161	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	650,2	166,97	19,61	108564	12751	--	71865	194863
		НР - 72%; СП - 8%			147,36	6,15	95813	3999		14434	
3	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	650,2	291,14	17,90	189299	11638	--	130547	345433
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	5,62	177661	3654		25588	
4	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	**Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового.Разборка**	м2	490	141,38	--	69276	--	--	49879	128687
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	69276	--		9532	

5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка.Разборка покрытия	м3	12,51	16098,66	6635,36	201394	83008	--	112454	338956
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	118386	37800		25108	
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	8,772	24122,68	4814,61	211604	42234	--	135488	374859
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	169370	18807		27767	
7	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж наружных металлических жалюзей.Монтаж.Разборка (демонтаж) металлических конструкций,применен коэффициент к затратам труда - 0,6,к времени эксплуатации машин - 0,7,к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,472	35402,77	1881,66	16710	888	1054	10748	29654
		НР - 72%; СП - 8%			31287,24	338,26	14768	160		2197	
8	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок.Разборка	м2 облицовки	41,84	88,88	5,47	3719	229	--	2593	6817
		НР - 72%; СП - 8%			83,41	2,67	3490	112		505	
9	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1161	166,61	--	193434	--	--	139273	359323
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	193434	--		26617	
11	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1068,36	166,61	--	177999	--	--	128160	330651
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	177999	--		24493	
12	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1051,18	213,60	--	224532	--	--	161663	417091
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	224532	--		30896	
13	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	13,15	764,69	55,87	10056	735	--	6956	18373
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	9321	340		1361	
		Проемы									
14	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	210,24	1839,46	170,67	386728	35882	--	265720	704644
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	350846	18209		52196	
15	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	66,714	1090,37	170,67	72743	11386	--	48337	130767
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	61357	5778		9686	
16	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	5,2	506,37	1,27	2633	7	235	1721	4703
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	2391	--		348	
17	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	284,5714286	85,21	0,03	24248	9	--	17453	45037
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	24240	--		3336	

18	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок/витражи.Разборка	м2	51,46	1699,71	170,67	87467	8783	--	59862	159115
		НР - 72%; СП - 8%			1529,04	86,61	78684	4457		11786	
		ПОЛЫ									
19	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	761,8	71,79	--	54690	--	--	39377	101592
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	54690	--		7525	
20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	761,8	333,46	18,96	254030	14444	--	177779	466353
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	239586	7329		34545	
21	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	761,8	109,48	2,87	83402	2187	--	59270	154086
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	81215	1105		11414	
22	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	53,6	813,60	31,75	43609	1701	--	30795	80356
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	41907	863		5952	
		Вывоз мусора									
23	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	69,032	107,00	--	7386	--		--	7977
		СП - 8%			--	--	--	--		591	
24	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	828,384	31,00	--	25680	--		--	27734
		СП - 8%			--	--	--	--		2054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4757398				
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ									
		Окна									
74	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	68,04	29598,00	--	2013848	--	2013848	--	2174956
		СП - 8%			--	--	--	--		161108	
76	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	90	28266,00	--	2543940	--	2543940	--	2747455
		СП - 8%			--	--	--	--		203515	
78	С121-090201-0505 2109-0201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	7,56	19215,00	--	145265	--	145265	--	156886
		СП - 8%			--	--	--	--		11621	

80	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	8,64	29598,00	--	255727	--	255727	--	276185
		СП - 8%			--	--	--	--		20458	
83	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	99,6	1156,00	--	115138	--	115138	--	124349
		СП - 8%			--	--	--	--		9211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5479831				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								10237229
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой.Снятие	шт.арматуры	1	646,86	2,65	647	2	--	465	1201
		НР - 72%; СП - 8%			644,21	1,34	644	1		89	
2	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	6	412,32	1,54	2474	10	--	1778	4592
		НР - 72%; СП - 8%			410,78	0,78	2465	5		340	
3	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	612,09	--	12242	--	--	8814	22741
		НР - 72%; СП - 8%			612,09	--	12242	--		1684	
4	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	40	422,98	--	16919	--	--	12182	31429
		НР - 72%; СП - 8%			422,98	--	16919	--		2328	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				59962				
		Ремонтные работы БЛОК А.2 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	52	1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%			1049,40	25,07	54569	1304		7789	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм.Разборка	м трубопроводов	588,7	403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%			368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	40,4	694,74	5,29	28067	214	2249	18490	50282
		НР - 72%; СП - 8%			633,76	1,90	25604	77		3725	
4	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Демонтаж	камера	2	22347,11	1277,77	44694	2556	--	30861	81599
		НР - 72%; СП - 8%			21069,34	361,79	42139	724		6044	
5	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	82,6	463,02	16,54	38245	1366	--	27052	70521
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				733516				

Ремонтные работы БЛОК А.3 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	374,4	270,74	1,64	101365	614	--	72541	187818
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	--	100751	--		13912	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	374,4	166,97	19,61	62514	7342	--	41381	112207
		НР - 72%; СП - 8%			147,36	6,15	55172	2303		8312	
3	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	374,4	291,14	17,90	109003	6702	--	75172	198909
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	5,62	102301	2104		14734	
4	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового.Разборка	м2	360	141,38	--	50897	--	--	36646	94546
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	50897	--		7003	
5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка.Разборка покрытия	м3	9,189	16098,66	6635,36	147931	60973	--	82601	248975
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	86958	27766		18443	
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	10,1952	24122,68	4814,61	245936	49086	--	157470	435678
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	196850	21858		32272	
7	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты перекрытий площадью до 5 м2.Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт.сборных конструкций	1	2537,43	1033,13	2537	1033	--	1306	4150
		НР - 72%; СП - 8%			1504,30	308,98	1504	309		307	
8	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	508,1	166,61	--	84655	--	--	60951	157255
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	84655	--		11648	
9	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов потолков.Разборка	м2 облицовки	54,7	114,78	5,47	6278	299	--	4410	11543
		НР - 72%; СП - 8%			109,31	2,67	5979	146		855	
10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	527,93	166,61	--	87958	--	--	63330	163391
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	87958	--		12103	
11	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	825,4	213,60	--	176305	--	--	126940	327505
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	176305	--		24260	
12	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	44,48	764,69	55,87	34013	2485	--	23528	62144
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	31528	1149		4603	
		Проемы									
13	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	60,48	1839,46	170,67	111251	10322	--	76440	202706
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	100928	5238		15015	

14	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	47,832	1090,37	170,67	52155	8164	--	34656	93756
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	43991	4143		6945	
15	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	130,2857143	85,21	0,03	11102	4	--	7990	20620
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	11098	--		1527	
		ПОЛЫ									
16	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	426,2	71,79	--	30597	--	--	22030	56837
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	30597	--		4210	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	426,2	333,46	18,96	142121	8081	--	99461	260908
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	134040	4100		19327	
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	426,2	109,48	2,87	46660	1223	--	33160	86205
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	45437	618		6386	
19	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	11,8	813,60	31,75	9600	375	--	6779	17690
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	9226	190		1310	
		Вывоз мусора									
20	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	50,33	107,00	--	5385	--		--	5816
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
21	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	603,96	31,00	--	18723	--		--	20221
		СП - 8%			--	--	--	--		1498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2768879				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
85	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	70,56	29598,00	--	2088435	--	2088435	--	2255510
		СП - 8%			--	--	--	--		167075	
88	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	69,6	1156,00	--	80458	--	80458	--	86895
		СП - 8%			--	--	--	--		6437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2342405				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								5111284
		Ремонтные работы БЛОК А.3 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой.Снятие	шт.арматуры	1	646,86	2,65	647	2	--	465	1201

		НР - 72%; СП - 8%			644,21	1,34	644	1		89	
2	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	5	412,32	1,54	2062	8	--	1482	3827
		НР - 72%; СП - 8%			410,78	0,78	2054	4		283	
3	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	15	612,09	--	9181	--	--	6611	17055
		НР - 72%; СП - 8%			612,09	--	9181	--		1263	
4	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	422,98	--	12689	--	--	9136	23571
		НР - 72%; СП - 8%			422,98	--	12689	--		1746	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				45654				
		Ремонтные работы БЛОК А.3 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	52	1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%			1049,40	25,07	54569	1304		7789	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм.Разборка	м трубопроводов	588,7	403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%			368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	40,4	694,74	5,29	28067	214	2249	18490	50282
		НР - 72%; СП - 8%			633,76	1,90	25604	77		3725	
4	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс м3/час.Демонтаж	камера	1	22347,11	1277,77	22347	1278	--	15430	40800
		НР - 72%; СП - 8%			21069,34	361,79	21069	362		3022	
5	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	82,6	463,02	16,54	38245	1366	--	27052	70521
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				692716				
		Ремонтные работы БЛОК А1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	474	270,74	1,64	128331	777	--	91838	237783
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	--	127553	--		17614	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	474	166,97	19,61	79144	9295	--	52390	142057
		НР - 72%; СП - 8%			147,36	6,15	69849	2915		10523	
3	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	474	291,14	17,90	138000	8485	--	95169	251823
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	5,62	129516	2664		18654	
4	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового.Разборка	м2	293,5	141,38	--	41495	--	--	29876	77081
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	41495	--		5710	

5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка.Разборка покрытия	м3	10,998	16098,66	6635,36	177053	72976	--	98863	297989
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	104077	33232		22073	
6	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	653,9	166,61	--	108946	--	--	78441	202378
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	108946	--		14991	
7	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1186,18	213,60	--	253368	--	--	182425	470656
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	253368	--		34863	
8	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	78,14	764,69	55,87	59753	4366	--	41333	109172
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	55387	2019		8087	
		Проемы									
9	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	130,05	1839,46	170,67	239222	22196	--	164369	435878
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	217026	11264		32287	
10	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок.Разборка	м2	33,12	1699,71	170,67	56294	5653	--	38527	102407
		НР - 72%; СП - 8%			1529,04	86,61	50642	2869		7586	
11	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	42,354	1090,37	170,67	46182	7228	--	30687	83019
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	38953	3668		6150	
12	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	13,6	506,37	1,27	6887	17	617	4502	12300
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	6253	--		911	
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	69,4285714	85,21	0,03	5916	2	--	4258	10988
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	5914	--		814	
				ПОЛЫ							
14	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	249,5	1847,73	603,40	461009	150548	--	273265	793016
		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	310460	69074		58742	
15	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	50,1	71,79	--	3597	--	--	2590	6682
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	3597	--		495	
16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	50,1	333,46	18,96	16706	950	--	11692	30669
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	15756	482		2272	
17	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	249,5	109,48	2,87	27315	716	--	19412	50465
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	26599	362		3738	
18	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	52,51	813,60	31,75	42722	1667	--	30169	78722
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	41055	846		5831	

		Вывоз мусора									
19	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	47,94	107,00	--	5130	--		--	5540
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
20	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км**	т·км	575,28	31,00	--	17834	--		--	19261
		СП - 8%			--	--	--	--		1427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3417888				
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ									
		Окна									
71	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99**	м2	129,68	29598,00	--	3838269	--	3838269	--	4145330
		СП - 8%			--	--	--	--		307061	
73	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	30,6	13924,00	--	426074	--	426074	--	460160
		СП - 8%			--	--	--	--		34086	
76	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99**	м	79,2	1156,00	--	91555	--	91555	--	98879
		СП - 8%			--	--	--	--		7324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4704369				
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**								8122257
		Ремонтные работы БЛОК А1 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой.Снятие**	шт.арматуры	1	646,86	2,65	647	2	--	465	1201
		НР - 72%; СП - 8%			644,21	1,34	644	1		89	
2	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки.Снятие**	шт.арматуры	5	412,32	1,54	2062	8	--	1482	3827
		НР - 72%; СП - 8%			410,78	0,78	2054	4		283	
3	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	10	612,09	--	6121	--	--	4407	11370
		НР - 72%; СП - 8%			612,09	--	6121	--		842	
4	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	30	422,98	--	12689	--	--	9136	23571
		НР - 72%; СП - 8%			422,98	--	12689	--		1746	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				39969				
		Ремонтные работы БЛОК А1 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж**	шт.	52	1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%			1049,40	25,07	54569	1304		7789	

2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм.Разборка	м трубопроводов	588,7	403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%			368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	37,4	694,74	5,29	25983	198	2082	17117	46548
		НР - 72%; СП - 8%			633,76	1,90	23703	71		3448	
4	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм.Разборка	м2 поверхности воздуховодов	82,6	463,02	16,54	38245	1366	--	27052	70521
		НР - 72%; СП - 8%			446,48	8,39	36879	693		5224	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				648183				
		Ремонтные работы БЛОК А2 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	511,2	270,74	1,64	138402	838	--	99046	256444
		НР - 72%; СП - 8%			269,10	--	137564	--		18996	
2	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	511,2	166,97	19,61	85355	10025	--	56502	153205
		НР - 72%; СП - 8%			147,36	6,15	75330	3144		11349	
3	Е12-080101-0103 1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	511,2	291,14	17,90	148831	9151	--	102638	271587
		НР - 72%; СП - 8%			273,24	5,62	139680	2873		20118	
4	Е12-160101-2201 1216-0101-2201 РСНБ РК 2015 пр.	Демонтаж звукоизоляционного слоя керамзитового.Разборка	м2	499,5	141,38	--	70619	--	--	50846	131182
		НР - 72%; СП - 8%			141,38	--	70619	--		9717	
5	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Стяжка.Разборка покрытия	м3	12,75	16098,66	6635,36	205258	84601	--	114612	345459
		НР - 72%; СП - 8%			9463,30	3021,62	120657	38526		25590	
6	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые.Разборка каменной кладки	м3 кладки	3,621	24122,68	4814,61	87348	17433	--	55928	154738
		НР - 72%; СП - 8%			19308,07	2143,97	69915	7763		11462	
7	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1223,13	166,61	--	203786	--	--	146726	378553
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	203786	--		28041	
8	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены.Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	927,97	166,61	--	154609	--	--	111319	287202
		НР - 72%; СП - 8%			166,61	--	154609	--		21274	
9	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	1707,39	213,60	--	364699	--	--	262583	677464
		НР - 72%; СП - 8%			213,60	--	364699	--		50183	
10	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных.Разборка	м2 облицовки	393,61	764,69	55,87	300990	21991	--	208202	549927
		НР - 72%; СП - 8%			708,82	25,84	278999	10171		40735	
		Проемы									

11	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	174,72	1839,46	170,67	321390	29819	--	220827	585594
		НР - 72%; СП - 8%			1668,79	86,61	291571	15132		43377	
12	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка	м2	104,406	1090,37	170,67	113841	17819	--	75647	204647
		НР - 72%; СП - 8%			919,70	86,61	96022	9043		15159	
13	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические.Разборка.Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	5,6	506,37	1,27	2836	7	254	1854	5065
		НР - 72%; СП - 8%			459,76	--	2575	--		375	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски,сандрики,желоба,отливы,свесы и тому подобное.Разборка	м	307,7142857	85,21	0,03	26220	9	--	18872	48699
		НР - 72%; СП - 8%			85,18	--	26211	--		3607	
				ПОЛЫ							
15	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные.Разборка покрытия	м2	102,3	1847,73	603,40	189023	61728	--	112044	325152
		НР - 72%; СП - 8%			1244,33	276,85	127295	28322		24085	
16	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	297	71,79	--	21322	--	--	15352	39607
		НР - 72%; СП - 8%			71,79	--	21322	--		2934	
17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые.Разборка покрытия	м2	297	333,46	18,96	99038	5631	--	69310	181816
		НР - 72%; СП - 8%			314,50	9,62	93406	2857		13468	
18	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия	м2	102,3	109,48	2,87	11200	293	--	7959	20692
		НР - 72%; СП - 8%			106,61	1,45	10906	148		1533	
19	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	м2	254,3	813,60	31,75	206898	8074	--	146103	381241
		НР - 72%; СП - 8%			781,85	16,11	198824	4097		28240	
		Вывоз мусора									
20	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный.Погрузка	т	74,56	107,00	--	7978	--		--	8616
		СП - 8%			--	--	--	--		638	
21	С341-020102-0212 4102-0102-0212 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	894,72	31,00	--	27736	--		--	29955
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5036849				
				РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ							
				Окна							
107	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	68,04	29598,00	--	2013848	--	2013848	--	2174956
		СП - 8%			--	--	--	--		161108	

109	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	16,8	13924,00	--	233923	--	233923	--	252637
		СП - 8%			--	--	--	--		18714	
111	С121-090201-0102 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	10,08	23624,00	--	238130	--	238130	--	257180
		СП - 8%			--	--	--	--		19050	
112	С121-090201-0103 2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,86	28266,00	--	137373	--	137373	--	148363
		СП - 8%			--	--	--	--		10990	
114	С121-090201-0501 2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	80,64	14632,00	--	1179924	--	1179924	--	1274318
		СП - 8%			--	--	--	--		94394	
117	С121-090205-0103 2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	62,1	1156,00	--	71788	--	71788	--	77531
		СП - 8%			--	--	--	--		5743	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4184985				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								9221834
		Ремонтные работы БЛОК А2 Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки.Снятие	шт.арматуры	4	412,32	1,54	1649	6	--	1185	3061
		НР - 72%; СП - 8%			410,78	0,78	1643	3		227	
2	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	20	612,09	--	12242	--	--	8814	22741
		НР - 72%; СП - 8%			612,09	--	12242	--		1684	
3	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм.Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	30	422,98	--	12689	--	--	9136	23571
		НР - 72%; СП - 8%			422,98	--	12689	--		1746	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				49372				
		Ремонтные работы БЛОК А2 Отопление вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖ									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг.Демонтаж	шт.	52	1098,79	49,39	57137	2569	--	40228	105154
		НР - 72%; СП - 8%			1049,40	25,07	54569	1304		7789	
2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 20,25,32 мм.Разборка	м трубопроводов	588,7	403,88	3,10	237764	1825	19038	156643	425960
		НР - 72%; СП - 8%			368,44	1,12	216901	659		31553	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм.Разборка	м трубопроводов	40,4	694,74	5,29	28067	214	2249	18490	50282
		НР - 72%; СП - 8%			633,76	1,90	25604	77		3725	

4	Е12-150103-0302 1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм.Разборка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**82,6**	**463,02**	**16,54**	**38245**	**1366**	**--**	**27052**	**70521**
		НР - 72%; СП - 8%			**446,48**	**8,39**	**36879**	**693**		**5224**	
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге				**651917**				

в т.ч. ст-сть оборудования

2-1-1/1 Блок А.1 ОСР	Тенге	11 827 727	
2-1-2/1 Блок А.1 ВК	Тенге	59 962	
2-1-2/1 Блок А.1 ОВ	Тенге	745 552	
2-1-4/1 Все блоки ЭМ и ЭО	Тенге	11 643 890	
2-2-1/1 Блок А.2 ОСР	Тенге	10 237 229	
2-2-2/1 Блок А.2 ВК	Тенге	59 962	
2-2-3/1 Блок А.2 ОВ	Тенге	733 516	
2-3-1/1 Блок А.3 ОСР	Тенге	5 111 284	
2-3-2/1 Блок А.3 ВК	Тенге	45 654	
2-3-3/1 Блок А.3 ОВ	Тенге	692 716	
2-4-1/1 Блок А1 ОСР	Тенге	8 122 257	
2-4-2/1 Блок А1 ВК	Тенге	39 969	
2-4-3/1 Блок А1 ОВ	Тенге	648 183	
2-5-1/1 Блок А2 ОСР	Тенге	9 221 834	
2-5-2/1 Блок А2 ВК	Тенге	49 372	
2-5-3/1 Блок А2 ОВ	Тенге	651 917	
ИТОГО	**Тенге**	**59 891 024**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**59 891 024**	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	718 692	
Итого	**Тенге**	**60 609 716**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	424 268	
Итого	**Тенге**	**61 033 984**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**61 033 984**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	1 220 680	
Итого	**Тенге**	**62 254 664**	
В т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	65 369 638	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	58 832 674	
НДС 12%	Тенге	7 059 921	
Всего	**Тенге**	**65 892 595**	

Заказчик:
И.О.Директора КГУ "Общеобразовательная средняя школа №14 имени Айбека" управления образования города Шымкент

_____ **Ешбаев Ш.Ю.**

Технадзор:
ТОО "Нур&М Құрылыс"

_____ **Корабоев У.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**