Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за май 2015 г.
Дополнительное соглашение №3 от 12.02.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	120 126 238,23	182 831 844,77	87 062 783,23	33 063 455,00	9 919 036,50	23 144 418,50
	Всего по акту:		609 439 482,56	120 126 238,23	182 831 844,77	87 062 783,23	33 063 455,00	9 919 036,50	23 144 418,50

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика _____ **Назарбеков А.Ж.**

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: № 377 от 20.08.2013г,доп.соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги

"Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего	Затраты труда, чел.-ч: На един. / Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.Устройство двухочковых труб Д=1,5м ПК 105+37,28								
228.	ЕО101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	132,90	23,36	22,08	3104	2934	0,01	1
					1,28	5,56	170	739	0,02	3
229.	ЕО101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,61	262,72	--	7516	--	1,85	53
					262,72	--	7516	--	--	--
230.	ЕО130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	9,60	2281,27	38,67	21900	371	1,99	19
					310,50	14,24	2981	137	0,07	1
231.	ЕО130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	22,40	788,82	33,87	17670	759	1,94	43
					263,25	12,47	5897	279	0,06	1
232.	ЕО130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	59,52	1749,21	922,50	104113	54907	2,44	145
					398,25	239,85	23704	14276	0,82	49
233.	С143023-67	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	32,00	36800,00	--	1177600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	ЕО130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб	м3	29,88	4921,38	2182,50	147051	65213	7,89	236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м			1323,00	567,45	39531	16955	1,94	58
235.	С143023-29	Круглые звенья Блок №17	шт	36,00	61400,00	--	2210400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	12,96	2878,65	686,25	37307	8894	2,79	36
					463,50	178,43	6007	2312	0,61	8
237.	С143023-47	Портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	53500,00	--	214000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
238.	С143023-55	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	205,40	317,87	13,70	65290	2814	0,60	124
					102,83	5,04	21121	1035	0,02	5
240.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32,10	1084,93	20,67	34826	664	0,91	29
					157,50	7,61	5056	244	0,31	10
		Итого по разделу:								4225578
		РАЗДЕЛ 2.Устройство одноочковых труб Д=1м ПК 109+25								
55.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	64,00	23,36	22,08	1495	1413	0,01	1
					1,28	5,56	82	356	0,02	1
56.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,00	218,93	--	219	--	1,54	2
					218,93	--	219	--	--	--
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	4,10	2281,27	38,67	9353	159	1,99	8
					310,50	14,24	1273	58	0,07	0
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,70	1749,21	922,50	9970	5258	2,44	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					398,25	239,85	2270	1367	0,82	5
60.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	6,00	25300,00	--	151800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	2,00	19100,00	--	38200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	6,30	4921,38	2182,50	31005	13750	7,89	50
					1323,00	567,45	8335	3575	1,94	12
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	15,00	48500,00	--	727500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65	686,25	17675	4214	2,79	17
					463,50	178,43	2846	1096	0,61	4
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	106,10	317,87	13,70	33726	1454	0,60	64
					102,83	5,04	10910	535	0,02	3
69.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	17,26	1084,93	20,67	18726	357	0,91	16
					157,50	7,61	2718	131	0,31	5
70.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,23	134,10	--	5127	--	0,97	37
					134,10	--	5127	--	--	--

1242938.

Раздел 3:Устройство ж/б двухочковых труб d=1 ПК 111+40,20.

108.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	29,76	23,36	22,08	695	657	0,01	0
					1,28	5,56	38	165	0,02	1
109.	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,23	218,93	--	5961	--	1,54	42
					218,93	--	5961	--	--	--
110.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	6,70	2281,27	38,67	15285	259	1,99	13
					310,50	14,24	2080	95	0,07	0
111.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	15,10	788,82	33,87	11911	511	1,94	29
					263,25	12,47	3975	188	0,06	1
112.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	23,56	1749,21	922,50	41211	21734	2,44	57
					398,25	239,85	9383	5651	0,82	19
113.	С143023-6-3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	28,00	25300,00	--	708400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
114.	С143023-6-4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	11,76	4921,38	2182,50	57875	25666	7,89	93
					1323,00	567,45	15558	6673	1,94	23
116.	С143023-27	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	28,00	48500,00	--	1358000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	8,36	2878,65	686,25	24066	5737	2,79	23
					463,50	178,43	3875	1492	0,61	5
118.	С143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	4,00	37200,00	--	148800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00	--	111200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	Е0130-78-	Устройство гидроизоляции	м2	142,90	317,87	13,70	45424	1958	0,60	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	обмазочной битумной мастикой двухслойной			102,83	5,04	14694	720	0,02	4
122.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	22,30	1084,93	20,67	24194	461	0,91	20
					157,50	7,61	3512	170	0,31	7
123.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	45,30	134,10	--	6075	--	0,97	44
					134,10	--	6075	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ д=1,5М ПК 113+70,46								
228.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	90,00	23,36	22,08	2102	1987	0,01	1
					1,28	5,56	115	500	0,02	2
229.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	10,00	262,72	--	2627	--	1,85	18
					262,72	--	2627	--	--	--
230.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,10	2281,27	38,67	13916	236	1,99	12
					310,50	14,24	1894	87	0,07	0
231.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	13,20	788,82	33,87	10412	447	1,94	26
					263,25	12,47	3475	165	0,06	1
232.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	14,88	1749,21	922,50	26028	13727	2,44	36
					398,25	239,85	5926	3569	0,82	12
233.	С143023-6-7	Лекальный блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт	8,00	36800,00	--	294400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
234.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	13,28	4921,38	2182,50	65356	28984	7,89	105
					1323,00	567,45	17569	7536	1,94	26
235.	С143023-2-9	Круглые звенья Блок №17	шт	16,00	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
236.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	9,82	2878,65	686,25	28268	6739	2,79	27
					463,50	178,43	4552	1752	0,61	6
237.	С143023-4	Портальная стенка СТ-12 /ТП	шт	2,00	53500,00	--	107000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	3.501.1-144/			--	--	--	--	--	--
238.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	м3	4,00	46200,00 --	-- --	184800 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	171,40	317,87 102,83	13,70 5,04	54483 17625	2348 864	0,60 0,02	104 4
241.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	28,80	1084,93 157,50	20,67 7,61	31246 4536	595 219	0,91 0,31	26 9
242.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	60,80	134,10 134,10	-- --	8153 8153	-- --	0,97 --	59 --
243.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,80	21,55 17,03	4,52 --	1310 1035	275 --	0,11 --	7 --
		РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ОДНООЧКОВЫХ ТРУБ Д=1М ПК 115+33,94								
55.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	62,90	23,36 1,28	22,08 5,56	1469 81	1389 350	0,01 0,02	1 1
56.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	10,00	218,93 218,93	-- --	2189 2189	-- --	1,54 --	15 --
57.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,90	2281,27 310,50	38,67 14,24	8897 1211	151 56	1,99 0,07	8 0
58.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82 263,25	33,87 12,47	7415 2475	318 117	1,94 0,06	18 1
59.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,32	1749,21 398,25	922,50 239,85	9306 2119	4908 1276	2,44 0,82	13 4
60.	С143023-6 3	Лекальный блок № 4/ТП 3.501-59/	шт	7,00	25300,00 --	-- --	177100 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	5,88	4921,38 1323,00	2182,50 567,45	28938 7779	12833 3337	7,89 1,94	46 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	14,00	48500,00 --	-- --	679000 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	6,14	2878,65 463,50	686,25 178,43	17675 2846	4214 1096	2,79 0,61	17 4
65.	С143023-4 5	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00 --	-- --	74400 --	-- --	-- --	-- --
66.	С143023-5 3	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	27800,00 --	-- --	111200 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	111,70	317,87 102,83	13,70 5,04	35506 11486	1530 563	0,60 0,02	68 3
69.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	16,25	1084,93 157,50	20,67 7,61	17630 2559	336 124	0,91 0,31	15 5
70.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	37,73	134,10	--	5060	--	0,97	37
	ИТОГО:						10104772 318701	301476 79977		1981 314

Накладные расходы :

На общестроительные работы	435841
Всего накладных расходов:	435841
Итого с накладными	10540613

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	632437
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11173050
Итого с временными, 3,68 %	11584218
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	11949121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11995458		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						12111300		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						28942100		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						578842		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29520942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3542513		
		Итого с НДС						**33 063 455**		

Заказчик: _____ Самуратов С.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Представитель тех.надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Калыбаев У.С.

Представитель заказчика: _____ Назарбеков А.Ж.