Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Aura Building"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №06/15-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					06/15-05	06.05.2024 г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	700 000,00	625 000,00							75 000,00	700 000,00
К оплате:	700 000,00	625 000,00							75 000,00	700 000,00

К оплате: Семьсот тысяч тенге 00 тыин

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"Aura Building"
БИН 240240031322

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

АВС (редакция 2022.1.3)

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Aura Building" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Исы Байзакова д.133 кв.73 БИН 240240031322

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №06/15-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
1	**17**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**57**	1939,72	41,66	110564	2375	0	79339	205095	
						1898,06	35,15	108189	2004	–	15192		
2	**19**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %**	**м2**	**12**	2108,78	213,92	25305	2567	0	17232	45940	
						1894,86	99,58	22738	1195	–	3403		
			2.2 Стены										
3	**21**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**13**	3033,33	23,61	39433	307	0	28286	73137	
						3009,72	12,3	39126	160	–	5419		

4	23 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**117,4**	1513,56	37,45	177692	4397	0	127410	329510
					1476,11	31,21	173295	3664	–	24408	

Итого по локальной смете №2-1-1 **653 682**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 343 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 646
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 023
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 252 267
- сметная прибыль (8 %), тенге 48 422

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Отделка помещений

5	33 1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**10,2**	1483,81	20,39	15135	208	0	10809	28020
					1463,42	8,33	14927	85	–	2076	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **28 020**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 14 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 208
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 85
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 10 809
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 076

Итого по акту **681 702**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 358 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 9 854
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 108
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 263 076
- сметная прибыль (8 %), тенге 50 498

Всего **681 702**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 8 180

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**13 798**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**703 680**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**735 384**
с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**625 000,00**
НДС (12 %)	75 000,00
Итого по акту	**700 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Aura Building"
БИН 240240031322
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кошербаев Т.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)