Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» августа 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" ул.Ауэзова, 247А*
наименование организации, юридический адрес
в лице *директора Гладковская-Медведева А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: *Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по адресу: СКО, Есильский р-он, с. Явленка, ул. Ибраева, 111*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: *КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Есильского района Северо-Казахстанской области»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Лира», заказ № 0449.18*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): *Экспертное заключение №ССН-0042/18 от 14.08.2018 года выданное ТОО «СевСтройНадзор»*
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*Выполнено строительство высоковольтной линии ВЛ-10 кВ проводом АС-35 по железобетонным опорам на базе стоек СВ-110-3,5, от точки подключения опоры №57 ВЛ-10 кВ фидер №14 ПС 35/10 кВ «Явленка» до проектируемой опоры №9 . На отпаечной опоре №1 установлен разъединитель РЛНД 10 кВ. Все опоры ВЛ-10кВ и РЛНД-10 кВ заземлены. Сопротивление заземляющего устройства предусмотрено не более 30 Ом. Нормируемое сопротивление заземляющего устройства обеспечивается использованием искусственных заземлителей. От проектируемой опоры №9 до проектируемой КТПН 10/0,4 кВ проложена кабельная линия КЛ-10 кВ выполненная кабелем АСБл-10 кВ 3*50 мм2. Так же выполнен монтаж ДГУ и КТПН 10/0,4 кВ 250 кВа на блоки ФБС и на подушке из щебня. Заземление КТПН и ДГУ выполнено из уголка 50*50*5 мм (вертикальный заземлитель), стали д 12 мм и полосы 40*4 мм (горизонтальный заземлитель). Сопротивление контура заземления не превышает 4 Ом.*

*От РУ-0,4 кВ смонтированной КТПН проложены: 2*КЛ-0,4 кВ кабелем АВБбШв 4*70 мм2 – питание дома и 2*КЛ-0,4 кабелем АВБбШв 4*25 мм2 – питание котельной. Кабельные линии КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ проложены в земле, в траншее на песчанно-землянной подушке.*

Все электромонтажные работы по устройству электроустановок выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК, РДС РК 4.04-191-2002 с СНиП РК 4.04-10-2002.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *декабрь 2019 г*

месяц, год

окончание работ *август 2020 г*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:__3_____

фактически, месяц:__9_____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *Строительство внешних сетей электроснабжения к 27-и квартирному жилому дому и модульной котельной по адресу: СКО, Есильский р-он, с. Явленка, ул. Ибраева, 111*

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Гладковская-Медведева А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)