Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1
Восстановление оси трассы 2 категории

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Востановление оси трасс II категории сложности	км	6,00	156134,00	--	936804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2. С		Закрепление трассы II категории сложности	км	6,00	101354,00	--	608124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							1544928	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	1544928

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	92696
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1637624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3913393		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						78268		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3991661		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						478999		
		Итого с НДС						4 470 660		

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Назарбеков А.Ж.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование бобъекта: Подготовительные работы

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

Демонтаж существующей дорожной одежды

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия в два подхода большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	42000,00	119,34	116,17	5012357	4879217	0,02	731
					3,01	6,73	126420	282660	0,03	1109
30.	Е0127-101-10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	42000,00	15,97	15,46	670619	649451	0,00	113
					0,48	0,92	20160	38556	0,00	151
31.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	10920,00	29,07	29,07	317444	317444	--	--
					--	5,81	--	63489	0,12	1333
	ИТОГО:						6000420	5846113		844
							146580	384705		2593

Накладные расходы :

На общестроительные работы 685658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						685658		
		Итого с накладными						6686078		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						401165		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						7087243		
		Итого с временными, 3,68 %						7348054		
		Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %						7526612		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						7556004		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						7629485		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						18232008		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						364640		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						18596648		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2231598		
		Итого с НДС						20 828 246		

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Назарбеков А.Ж.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

Искусственные сооружения ПК 151+59,56

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство трехочковых труб d=1,5м								
277.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	133,68	23,36	22,08	3123	2952	0,01	1
					1,28	5,56	171	743	0,02	3
278.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	33,42	262,72	--	8780	--	1,85	62
					262,72	--	8780	--	--	--
279.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	13,70	2281,27	38,67	31253	530	1,99	27
					310,50	14,24	4254	195	0,07	1
280.	E0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	31,70	788,82	33,87	25006	1074	1,94	61
					263,25	12,47	8345	395	0,06	2
281.	E0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	39,06	1722,38	922,50	67276	36033	2,44	95
					398,25	239,85	15556	9369	0,82	32

неверная расценка (путать мандрам)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	С143023-6 7	Лекальный Блок № 8 /ТП 3.501-59/	шт.	21,00	25696,00	--	539616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
283.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	34,86	4921,38	2182,50	171559	76082	7,89	275
					1323,00	567,45	46120	19781	1,94	68
284.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок № 17	шт.	42,00	40616,00	--	1705872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
285.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	м3	16,10	2343,15	686,25	37725	11049	2,79	45
					463,50	178,43	7462	2873	0,61	10
286.	С143023-4 7	портальная стенка СТ-12 /ТП 3.501.1-144/	шт.	6,00	36425,00	--	218550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
287.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6 /ТП 3.501.1-144/	шт.	4,00	32208,00	--	128832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
288.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	6,40	5509,37	100,65	35260	644	0,97	6
					146,25	38,03	936	243	0,19	1
289.	Е0130-78- 3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	253,05	315,53	13,70	79845	3467	0,61	153
					102,83	5,04	26021	1275	0,02	6
290.	Е0130-78- 2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	41,80	1082,59	20,67	45252	864	0,91	38
					157,50	7,61	6584	318	0,31	13
291.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	83,80	134,10	--	11238	--	0,97	81
					134,10	--	11238	--	--	--
292.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,80	21,55	4,52	1806	378	0,11	9
					17,03	--	1427	--	--	--
293.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	6,30	6298,92	532,08	39683	3352	2,55	16
					434,25	131,85	2736	831	0,43	3
		Итого по разделу: Устройство трехочковых труб d=1,5м								3150675
		ИТОГО:					3150676	136423		871

неверная расценка пустить минусом

неверная расценка пустить минусом

неверная расценка пустить минусом

неверная расценка пустить минусом

неверная расценка (пустить минусом)

неверная расценка (пустить минусом)

неверная расценка (минусовать)

неверная расценка (минусовать)

неверная расценка минусовать

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							139630	36023		138

Накладные расходы :

На общестроительные работы	191934
Всего накладных расходов:	191934
Итого с накладными	3342610

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	200557
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3543167
Итого с временными, 3,68 %	3673556
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	3789273
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	3803967
Затраты, связанными с командированием работников	1
Итого с затратами, связанными с командированием работников	3803968
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9090256
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	181805
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9272061
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1112647
Итого с НДС	**10 384 708**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Назарбеков А.Ж.