Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой"**

Наименование строительства и его адрес: СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2020 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор				Организация Правовая форма
			номер	дата		
			№54/А-20	29 июля 2020г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								В том числе налог на добавленную стоимость	Всего с НДС к оплате
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС (тенге)	В отчетном месяце	Из графы 4							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001года)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметный базисных ценах 2001года)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА	92 443 979	92 443 979							9 904 712	92 443 979
Итого к оплате:	**92 443 979**	**92 443 979**								**92 443 979**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
БИН 041140004530

Субподрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
БИН 050140013221

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А, тел. 8(727 70)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10, тел.8 727 247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА**

(наименование)

Договор субподряда №54/А-20 от 29 июля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подготовительные работы									
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 р1 таб.1601-	Восстановление оси улицы, категория сложности 2	км	1,021	26288,00	--	26840	--	--	--	26840
					--	--	--	--		--	
2	СЦИ РК 8.03-04-	Рабивка оси проходных каналов	км	0,033	19044,00	--	628	--	--	--	628
					--	--	--	--		--	
3	Е11-460401-0209 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015)	Железобетонные подпорные стены силосной ямы. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	228,2	122628,12	64024,38	27983737	14610364	454213	16843337	48413240
					56613,32	31255,18	12919160	7132432		3586166	
4	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	570,5	99,00	--	56480	--		--	60998
					--	--	--	--		4518	
5	С341-020103-1021 4102-0103-1021 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 21 км	т	570,5	385,00	--	219643	--		--	237214
					--	--	--	--		17571	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48738920
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12919160				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14610364			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7132432			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						454213		
		- Перевозка грузов	Тенге				276123				
		- Прочие затраты	Тенге				27468				
		- Накладные расходы	Тенге							16843337	
		- Сметная прибыль	Тенге							3608255	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				48 738 920				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				633 249				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,7%*0,9	Тенге				1 199 076				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 010 876				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				51 582 121				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-43%	Тенге				51 582 121				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				51 582 121				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-62% К=1,049901	Тенге				54 156 120				
		ИТОГО	Тенге				54 156 120				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				6 498 734				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**60 654 854**				
		Конкурсная скидка					**0,9999998**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**60 654 843**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"

СДАЛ:

Субподрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖОЛ", БИН 041140004530, Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ГЕОЛОГИЯ, 129А, тел. 8(727 70)3-03-37**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221, г.Алматы, ул.Коммунальная, 12/10, тел.8 727 247 86 13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА**

(наименование, адрес)

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОБИВКИ МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ №1 (МУРЗ №1) ОТ УЛ.ЖУБАНОВА ДО ПР.РАЙЫМБЕКА**

(наименование)

Договор субподряда №54/А-20 от 29 июля 2020 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за АВГУСТ 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляное полотно- Том 2, книга 2, 159-АД, лист 7; том 2, книга 4, 159-АД.СВОР, гл. 2.1									
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11000	65,45	65,45	719906	719906	--	172564	963868
					--	21,79	--	239672		71398	
2	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=2,5	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	11000	137,59	137,59	1513440	1513440	--	362776	2026313
					--	45,81	--	503856		150097	
3	Е11-010104-0703 1101-0104-0703 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	55000	1,72	1,72	94375	94375	--	16668	119926
					--	0,42	--	23150		8883	
4	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13500	82,28	82,28	1110810	1110810	--	331768	1557984
					--	34,13	--	460789		115406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см(до 6 походов)	м3 уплотненного грунта	13500	39,50	39,50	533187	533187	--	125822	711730
					--	12,94	--	174753		52721	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13500	97,31	82,02	1313656	1107262	39149	325928	1770751
					12,39	21,14	167245	285433		131167	
7	Е11-010102-0302 1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	13000	190,40	179,99	2475135	2339899	--	560868	3278884
					10,40	49,52	135236	643747		242880	
8	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	20800	44,00	--	915200	--		--	988416
					--	--	--	--		73216	
9	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13000	25,54	21,40	331995	278220	1361	122697	491067
					4,03	9,08	52414	117999		36375	
10	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1804	75,26	75,26	135769	135769	--	41486	191435
					--	31,94	--	57619		14180	
11	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 2 прохода)	м3 уплотненного грунта	1804	8,12	8,12	14643	14643	--	4502	20676
					--	3,47	--	6253		1532	
12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	13000	82,28	82,28	1069668	1069668	--	319481	1500281
					--	34,13	--	443723		111132	
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение верха земляного полотна прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см(до 6 походов)	м3 уплотненного грунта	13000	39,50	39,50	513439	513439	--	121162	685369
					--	12,94	--	168281		50768	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	13000	97,31	82,02	1265002	1066252	37700	313857	1705168
					12,39	21,14	161050	274862		126309	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12006225	10496869	78210	2819579	16011868
							515945	3400137	--	1186064	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12006225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				78211				
	Всего заработная плата		Тенге					3916082			
	Транспортные расходы		Тенге				915200				
		Накладные расходы	Тенге				2819579				
		Сметная прибыль	Тенге				1186064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16011868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2480
		Сметная заработная плата	Тенге					3916082			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16011868				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2480
		Сметная заработная плата	Тенге					3916082			
		РАЗДЕЛ 2.Планировочные и укрепительные работы-Том 2, книга 2, 159-АД, лист 3,2, СВОР- том 2, книга 4, 159-АД, гл.2.2									
15	**Е11-010203-0109**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным**	**спланировани**	**45000**	**109,99**	**24,65**	**4949703**	**1109335**	**--**	**2976045**	**8559808**
					85,34	**6,51**	**3840368**	**293029**		**634060**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4949703**	**1109335**	**--**	**2976045**	**8559808**
							3840368	**293029**	**--**	**634060**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4949703				
	Всего заработная плата		Тенге					4133396			
		Накладные расходы	Тенге				2976045				
		Сметная прибыль	Тенге				634060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8559808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3883
		Сметная заработная плата	Тенге					4133396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8559808				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3883
		Сметная заработная плата	Тенге					4133396			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**24571676**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4356312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11606205			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3693166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78210		
		- Перевозка грузов	Тенге				915200				
		- Накладные расходы	Тенге							5795624	
		- Сметная прибыль	Тенге							1820124	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				24 571 676				
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				319 432				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 7,2%*0,9	Тенге				1 612 944				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				530 081				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				27 034 133				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-43%	Тенге				27 034 133				
		ИТОГО в ценах 2020 г.	Тенге				27 034 133				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год-43% К=1,049901	Тенге				28 383 163				
		ИТОГО	Тенге				28 383 163				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				3 405 980				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**31 789 142**				
		Конкурсная скидка					**0,9999998**				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				**31 789 136**				

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"

СДАЛ:

Субподрядчик:
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"