Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0501[illegible]000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 г.
Дополнительное соглашение №4 от 29.10.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	552 265 700,23	182 831 844,77	278 002 428,23	274 263 272,00	82 278 981,60	191 984 290,40
	Всего по акту:		609 439 482,56	552 265 700,23	182 831 844,77	278 002 428,23	274 263 272,00	82 278 981,60	191 984 290,40

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №4 от 29.10.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги

Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства
приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

Земляные работы ПК 107+152

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
		Гл.1.1 Устройство нагорной канавы ПК 130+88-133+73								
1.	ЕО101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	2148,00	21,30	20,46	45752	43947	0,01	13
					0,84	6,80	1804	14608	0,03	55
2.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2148,00	6,01	6,01	12902	12902	--	--
					--	2,08	--	4476	0,01	15
		Гл.1.3 Устройство дорожных насыпей								
8.	ЕО101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4647,00	6,01	6,01	27912	27912	--	--
					--	2,08	--	9684	0,01	32
9.	ЕО101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	18588,00	4,75	4,75	88367	88367	--	--
					--	1,65	--	30658	0,01	100
10.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13192,00	29,61	28,57	390656	376961	0,01	91
					0,99	9,56	13060	126148	0,04	462
11.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	21107,20	17,73	17,73	374231	374231	--	--

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1		--	3,55	--	74846	0,07	1572
12. E0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 27028,00	23,69	22,86	640187	617860	0,01	149
			0,79	7,65	21352	206764	0,03	757
15. E010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 44596,20	68,94	68,94	3074462	3074462	--	--
			--	13,79	--	614892	0,29	12913
17. E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 39378,00	12,51	12,51	492527	492527	--	--
			--	4,28	--	168575	0,01	551
18. E0101-130-8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3196890,00	1,27	1,27	250247	250247	--	--
			--	0,38	--	75310	0,00	246
	Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							5397242

ИТОГО:	5397243	5359417	253
	36216	1325961	16701

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1342006
Всего накладных расходов:	1342006
Итого с накладными	6739249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	404355
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7143604
Итого с временными, 3,68 %	7406489
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	7886429
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7916055
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7990120
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19093809
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	381876
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19475685
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2337082
Итого с НДС	**21 812 767**

Заказчик: _____ Самуратов С.З.

Представитель тех.надзора _____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика _____

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №4 от 29.10.2015г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-2

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г
Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1.	ЕО127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.15см из песчано-гравийной смеси	м3	4334,00	640,82	73,75	2777330	319648	0,14	624
					21,38	11,67	92661	50573	0,04	178
2.	ЕО127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см	м2	26886,00	22,85	18,86	614449	507174	0,02	578
					3,89	5,77	104587	155248	0,02	532
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	1962,68	1430,94	--	2808477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,5л на 1м2	т	20,98	40097,59	339,59	841127	7124	0,58	12
					--	140,94	--	2956	0,58	12
5.	ЕО127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см	м2	41954,00	25,70	16,01	1078072	671537	0,04	1594
					6,48	4,14	271862	173690	0,01	592
6.	С143010-2-2	Щебень черный	т	8894,20	2480,00	--	22057616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ЕО127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	9,60	40097,59	339,59	384937	3260	0,58	6
					--	140,94	--	1353	0,58	6
8.	ЕО127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	м2	48000,00	388,05	15,35	18626230	736870	0,03	1613
					5,94	5,06	285120	242880	0,02	848

		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3							
9.	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	48000,00	182,43	--	8756736	--	0,00	17
					0,04	--	1920	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	8,36	40097,59	339,59	335118	2838	0,58	5
					--	140,94	--	1178	0,58	5
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	41787,82	504,62	15,35	21087112	641504	0,03	1404
					5,94	5,06	248220	211446	0,02	738
		Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								79367204
ИТОГО:							79367204	2889956		5853
							1004370	839324		2910

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2452112
Всего накладных расходов:	2452112
Итого с накладными	81819316

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4909159
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	86728475
Итого с временными, 3,68 %	89920083
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	91214932
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	91574612
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	92473813
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	220982583
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4419652
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	225402232
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27048268
Итого с НДС	**252 450 505**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.