Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 0[illegible]40000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за ноябрь 2015 г.
Дополнительное соглашение №4 от 29.10.2015г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	609 439 482,56	609 439 482,56	182 831 844,77	552 265 700,23	57 173 782,33	17 152 134,70	40 021 647,63
	Всего по акту:		609 439 482,56	609 439 482,56	182 831 844,77	552 265 700,23	57 173 782,33	17 152 134,70	40 021 647,63

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя_____**Самуратов С.**
М.П.

Представитель заказчика_____ Байсаков К.

Представитель технадзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Кауыспеков О.**
М.П.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорганжолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальныйремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1-1

Демонтаж существующей дорожной одежды пк 158+50 - 172+40

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЕС127-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия в два подхода большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	м2	12600,00	119,34	116,17	1503707	1463765	0,02	219
					3,01	6,73	37926	84798	0,03	333
2.	Е0127-101-10	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	м2	12600,00	15,97	15,46	201186	194835	0,00	34
					0,48	0,92	6048	11567	0,00	45
3.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	3276,00	29,07	29,07	95233	95233	--	--
					--	5,81	--	19047	0,12	400
ИТОГО:							1800126	1753834		253
							43974	115412		778

Накладные расходы :

На общестроительные работы 205697

Всего накладных расходов: 205697

Итого с накладными 2005823

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	120349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2126172
Итого с временными, 3,68 %	2204415
Итого с зимними удорожаниями, 2,43 %	2257982
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2266800
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2288844
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5469599
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109392
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5578991
Налог на добавленную стоимость, 12 %	669479
Итого с НДС	**6 248 470**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Шерикбаев С.А.

Заказчика:_____ Байсаков К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дорог Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1

Земляные работы ПК 96+50-107+00, ПК 152+00-162+00

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2543,00	6,01 / --	6,01 / 2,08	15274 / --	15274 / 5299	-- / 0,01	-- / 17
2.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	10172,00	4,75 / --	4,75 / 1,65	48357 / --	48357 / 16777	-- / 0,01	-- / 55
3.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4643,00	29,61 / 0,99	28,57 / 9,56	137493 / 4597	132674 / 44399	0,01 / 0,04	32 / 163
4.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	7428,80	17,73 / --	17,73 / 3,55	131713 / --	131713 / 26343	-- / 0,07	-- / 553
5.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	13993,00	23,69 / 0,79	22,86 / 7,65	331439 / 11054	319880 / 107046	0,01 / 0,03	77 / 392
6.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	19870,95	68,94 / --	68,94 / 13,79	1369903 / --	1369903 / 273981	-- / 0,29	-- / 5754
7.	Е010333-А19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	3217,50	120,15 /	120,15 /	386583 /	386583 /	-- /	-- /

		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1		--	24,03	--	77317	0,50	1624
8.	E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 17173,00	12,51	12,51	214794	214794	--	--
				--	4,28	--	73517	0,01	240
9.	E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 85865,00	1,27	1,27	109134	109134	--	--
				--	0,38	--	32843	0,00	107
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО							2744692
ИТОГО:						2744690	2728314		109
						15651	657522		8904

Накладные расходы :

На общестроительные работы	664306
Всего накладных расходов:	664306
Итого с накладными	3408996

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	204540
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3613536
Итого с временными, 3,68 %	3746514
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	3989288
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4004274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4041739
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9658452
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	193169
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9851621
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1182195
Итого с НДС	**11 033 816**

Заказчик:_____ Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____ Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____ Кайсанов К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015г
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование объекта: Основные виды строительства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г
Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований толщ.15см из песчано-гравийной смеси	м3	1800,00	640,82	73,75	1153483	132757	0,14	259
					21,38	11,67	38484	21004	0,04	74
2.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10см	м2	9400,00	22,85	18,86	214826	177320	0,02	202
					3,89	5,77	36566	54278	0,02	186
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	686,20	1430,94	--	981911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,5л на 1м2	т	4,30	40097,59	339,59	172420	1460	0,58	2
					--	140,94	--	606	0,58	2
5.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10 см	м2	8600,00	25,70	16,01	220990	137656	0,04	327
					6,48	4,14	55728	35604	0,01	121
6.	С143010-2-2	Щебень черный	т	1823,20	2480,00	--	4521536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	1,60	40097,59	339,59	64156	543	0,58	1
					--	140,94	--	226	0,58	1
8.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4+2 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов	м2	8000,00	388,05	15,35	3104372	122812	0,03	269
					5,94	5,06	47520	40480	0,02	141

		2,5-2,9 т/м3							
9.	Е0127-54-6К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8000,00	182,43	--	1459456	--	0,00	3
					0,04	--	320	--	--	--
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов: устройство битумной подгрунтовки 0,2л на 1м2	т	0,44	40097,59	339,59	17486	148	0,58	0
					--	140,94	--	61	0,58	0
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	2180,47	504,62	15,35	1100314	33473	0,03	73
					5,94	5,06	12952	11033	0,02	39
		Итого по разделу: ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								13010950
ИТОГО:							13010950	606169		1137
							191570	163292		565

Накладные расходы :

На общестроительные работы	471967
Всего накладных расходов:	471967
Итого с накладными	13482917

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	808975
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14291892
Итого с временными, 3,68 %	14817834
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	15031211
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	15090482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	15238660
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	36415482
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	728310
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	37143792
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4457255
Итого с НДС	41 601 047

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора

ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____Байсаков К.К.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" Форма N 2в

Подрядчик ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

Договор №377 от 20.08.2013г; доп. соглашение №3 от 12.02.2015

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонтавтомобильной дороги Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры,км.0-22

Наименование обьекта: Основные виды строительства

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2015г

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-3

Искусственные сооружения ПК 168+11,16 ПК 156+53,00

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство двухочковых труб d=1,5м ПК 156+53,00								
1.	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	-16,30	6298,92	532,08	-102672	-8673	2,55	-42
					434,25	131,85	-7078	-2149	0,43	-7
2.	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	м3	5,70	6298,92	532,08	35904	3033	2,55	15
		Укрепление русла			434,25	131,85	2475	752	0,43	2
3.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	-47,00	0,20	0,20	-10	-10	--	--
					--	0,07	--	-3	0,00	-0
4.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-45,00	975,42	30,59	-43894	-1377	1,22	-55
					181,13	8,11	-8151	-365	0,04	-2
5.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-22,00	2810,61	4,62	-61833	-102	2,63	-58
					398,25	1,06	-8762	-23	0,00	-0
6.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	-1,14	321,00	--	-366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	м3	-1,14	805,00	--	-918	--	--	--

	морозостойкости свыше 200: за 100 циклов			--	--	--	--	--	--
8.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,09	8299,96	--	-747	--	48,40	-4
					8055,00	--	-725	--	--	--
9.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,09	65000,00	--	-5850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,30	2765,57	276,11	-830	-83	13,70	-4
					2155,50	105,23	-647	-32	0,51	-0
11.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,71	5150,00	--	-3656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-33,70	0,20	0,20	-7	-7	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
13.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-8,42	11,12	11,12	-94	-94	--	--
					--	3,96	--	-33	0,01	-0
14.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-8,42	0,98	0,98	-8	-8	--	--
					--	0,45	--	-4	0,00	-0
15.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-8,42	14,12	12,00	-119	-101	0,01	-0
					1,62	2,75	-14	-23	0,01	-0
16.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-26,00	975,42	30,59	-25361	-795	1,22	-32
					181,13	8,11	-4709	-211	0,04	-1
17.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,07	8299,96	--	-581	--	48,40	-3
					8055,00	--	-564	--	--	--
18.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,07	65000,00	--	-4550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3
					2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
20.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,48	5150,00	--	-2472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-34,72	0,20	0,20	-7	-7	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
22.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,09	14,12	12,00	-1	-1	0,01	-0

				1,62	2,75	--	--	0,01	-0
23.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-27,43	6,01	6,01	-165	-165	--	--
					--	2,08	--	-57	0,01	-0
24.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-27,43	4,75	4,75	-130	-130	--	--
					--	1,65	--	-45	0,01	-0
25.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-2,74	218,93	--	-600	--	1,54	-4
					218,93	--	-600	--	--	--
26.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-6,85	11,12	11,12	-76	-76	--	--
					--	3,96	--	-27	0,01	-0
27.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	-6,95	2281,27	38,67	-15855	-269	1,99	-14
					310,50	14,24	-2158	-99	0,07	-0
28.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-4,65	432,86	0,86	-2013	-4	2,81	-13
					432,00	0,32	-2009	-1	0,00	-0
29.	C143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	-4,93	590,00	--	-2909	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-42,25	975,42	30,59	-41212	-1292	1,22	-52
					181,13	8,11	-7653	-343	0,04	-2
31.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,08	8299,96	--	-664	--	48,40	-4
					8055,00	--	-644	--	--	--
32.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,08	65000,00	--	-5200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-2,48	2765,57	276,11	-6859	-685	13,70	-34
					2155,50	105,23	-5346	-261	0,51	-1
34.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-5,87	5150,00	--	-30230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Устройство двухочковых труб d=1,5м -324537

Раздел: Устройство трехочковых труб d=1,5м ПК 168+11,16

35.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	-29,30	0,20	0,20	-6	-6	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
36.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-26,00	975,42	30,59	-25361	-795	1,22	-32
					181,13	8,11	-4709	-211	0,04	-1

37.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м	-5,50	2810,61	4,62	-15458	-25	2,63	-14
					398,25	1,06	-2190	-6	0,00	-0
38.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	-1,14	321,00	--	-366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	-1,14	805,00	--	-918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,06	8299,96	--	-498	--	48,40	-3
					8055,00	--	-483	--	--	--
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,06	65000,00	--	-3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3
					2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
43.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,47	5150,00	--	-2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-29,10	0,20	0,20	-6	-6	--	--
					--	0,07	--	-2	0,00	-0
45.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-7,28	11,12	11,12	-81	-81	--	--
					--	3,96	--	-29	0,01	-0
46.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-7,28	0,98	0,98	-7	-7	--	--
					--	0,45	--	-3	0,00	-0
47.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,73	14,12	12,00	-10	-9	0,01	-0
					1,62	2,75	-1	-2	0,01	-0
48.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-23,00	975,42	30,59	-22435	-704	1,22	-28
					181,13	8,11	-4166	-187	0,04	-1
49.	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,06	8299,96	--	-498	--	48,40	-3
					8055,00	--	-483	--	--	--
50.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,06	65000,00	--	-3900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	-0,20	2765,57	276,11	-553	-55	13,70	-3

4	досок массой до 0,1 т			--------	--------	--------	--------	--------	--------
				2155,50	105,23	-431	-21	0,51	-0
52. С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	-0,47	5150,00	--	-2420	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
53. Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	-23,80	0,20	0,20	-5	-5	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	0,07	--	-2	0,00	-0
54. Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	-5,95	11,12	11,12	-66	-66	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	3,96	--	-24	0,01	-0
55. Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	-5,95	0,98	0,98	-6	-6	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	0,45	--	-3	0,00	-0
56. Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,60	14,12	12,00	-8	-7	0,01	-0
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				1,62	2,75	-1	-2	0,01	-0
57. Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-18,80	6,01	6,01	-113	-113	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	2,08	--	-39	0,01	-0
58. Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	-18,80	4,75	4,75	-89	-89	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	1,65	--	-31	0,01	-0
59. Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	-1,88	218,93	--	-412	--	1,54	-3
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				218,93	--	-412	--	--	--
60. Е0130-3-1	Устройство щебеночных подготовки	м3	-2,38	2281,27	38,67	-5429	-92	1,99	-5
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				310,50	14,24	-739	-34	0,07	-0
61. Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	-3,18	432,86	0,86	-1376	-3	2,81	-9
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				432,00	0,32	-1374	-1	0,00	-0
62. С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	-3,36	590,00	--	-1982	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
63. Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	-29,00	975,42	30,59	-28287	-887	1,22	-35
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				181,13	8,11	-5253	-235	0,04	-1
64. Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	-0,05	8299,96	--	-415	--	48,40	-2
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				8055,00	--	-403	--	--	--
65. С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	-0,05	65000,00	--	-3250	--	--	--
				--------	--------	--------	--------	--------	--------
				--	--	--	--	--	--
66. Е0142-20-	Установка противофильтрационных	м3	-1,70	2765,57	276,11	-4701	-469	13,70	-23

4	досок массой до 0,1 т			2155,50	105,23	-3664	-179	0,51	-1
67.	С143010-7 Смеси асфальтобетонные	т	-4,03	5150,00	--	-20754	--	--	--
	Итого по разделу: Устройство трехочковых труб d=1,5м			--	--	--	--	--	-146287
ИТОГО:						-470821	-14383		-470
						-71756	-3983		-16

Накладные расходы :

На общестроительные работы	-74189
Всего накладных расходов:	-74189
Итого с накладными	-545009

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	-32700
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	-577709
Итого с временными, 3,68 %	-598968
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	-617834
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	-620229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	-626218
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	-1496458
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	-29928
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	-1526386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	-183165
Итого с НДС	**-1 709 551**

Заказчик:_____Самуратов С.

Подрядчик:_____ Кауыспеков О.

Представитель тех. надзора
ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ»_____Шерикбаев С.А.

Представитель заказчика:_____