Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis", Карагандинская область, г.Караганда, улица Пичугина 4/4 БИН/ИИН 060240000285,**
Подрядчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ". Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, мкр.Степной-3, 1/4, 95, БИН 150240018326,**
Стройка	**Капитальный ремонт систем вентиляции защитного сооружения (бомбоубежище) КГП на ПХВ "Многопрофильная больница имени профессора Х.Ж.Макажанова" по адресу: г.Караганда, ул.Муканова**
Адрес	**Капитальный ремонт бомбоубежища**
Договор №	**№1 от 14.06.2024г**

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2024г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	У6118-0207-0401	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	235 261	235261
2	У6124-0303-0304	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до	шт.	1	53 753	53753
3	580-0000-0000	Напольная приточная установка П1 в комплекте с автоматикой, NVS039-R-HS с узлом регулирования мощности WPG-25-06-2,5	компл	1	1 491 615,18	1491615
4	У6118-0101-0211	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм//700х300	$м^2$	1	5 323	5323
7	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	30,09	8 724	262505
8	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//500х300	$м^2$	13,44	6 812	91553
9	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	13,44	8 724	117251
10	У6118-0101-0207	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из	$м^2$	0,785	6 798	5336

11	С1246-104-0103	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения	$м^2$	0,785	8 927	7008
12	У6118-0101-0210	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из листовой стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм//400х200	$м^2$	10,08	6 812	68665
15	С1246-104-0108	Воздуховоды класса П из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения	$м^2$	8,4	8 724	73282
16	У6118-0203-0803	Установка заслонок воздушных или клапанов КВР с ручным приводом диаметр до 560 мм	шт.	2	10 265	20530
19	С1246-304-0557	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 400 мм	шт.	10	10 956	109560
20	У6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых	шт.	1	1 378	1378
21	С1246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до	шт.	1	9 445	9445
22	С1246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	119,1	775	92302
		ИТОГО:				3152840
		В том числе :				
		Стоимость оборудования, всего				
		в том числе, оборудование поставки заказчика				

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyBazis"
(Наименование организации)

Директор_____Алпысбайулы Ж.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(Наименование организации)

Директор_____Кайыркенов С.Е.