Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 30 » 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО "BEAR Инжиниринг" Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Ауэзова, 247 «А»*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Гладковской-Медведевой А.А.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : *Строительство внешних сетей электроснабжения к зданию молочно-товарной*
наименование и местонахождение объекта

ферме ТОО «ZHA-GROUP LTD» г. Сергеевка, р-н Шал акын, СКО
по адресу: *Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Шал акын,*
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Сергеевская г.а., г. Сергеевка.
Заказчиком которого является *КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Шал акын Северо-*
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город.

Казахстанской области» Республика Казахстан, СКО, 151300, район Шал акына,
наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения), фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

г. Сергеевка, Победы, 35 Тел. 87006519081

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
наименование организации

3. проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Rimas engineering company» 21010062, 26.02.2021 Рабочий проект КГУ «Отдел
наименование проектной организации, номер проекта

АС, ЖКХ, ПТ и АД акимата района Шал акын СКО» № 23 от 28.02.2022 г.

утвержденным(ой) :

27.02.2022 Частная, Бугантаев Меирхан Салеубаевич, Лыкова Галина Михайловна,
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Колесникова Людмила Павловна, Амрин Озгерыс Байкенович, Солтан Еркин Қазымұлы, Кабулова Бота Кошановна, +7(7162)40-11-24, №KZ36VJE000647, ТОО «Кокшетауоблэкспертиза»

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая расчётная мощность	кВт	98,1	98,1	98,1	98,1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^2$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

*1. Строительство ВЛ-10 кВ проводом СИП-3 1*50 мм2 протяжённостью 345 м, с установкой РЛНД-10/400 на опорах №1п и 9п.*

(краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

*2. Установка на объекте проектирования КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА с силовым трансформатором комплектно с автоматическим выключателем ВА 57-35 125 А, ПУ Меркурий 230 ART-03 U=3*230/400В, I=5(7,5) А подключенный через трансформаторы тока ТТИ-А 125/5А. В качестве фундамента КТПН использовать железобетонные блоки ФБС.*

3. Монтаж контура заземления разъединителя на опоре №9 (верт. спуск - полоса 4х40-10м, горизонтальный заземлитель- полоса 4х40-6м) соединить с контуром заземления КТПН 10/0,4кВ 100кВ . Монтаж заземления разъединителя на опоре №1 (верт. спуск - полоса 4х40-10м, горизонтальный заземлитель- полоса 4х40-6м, заземлитель вертикальный круг д.16 (L=2,5м) - 3шт.) Монтаж контура заземления КТПН 10/0,4 кВ 100кВА

4. Принят к монтажу в РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН 10/0,4 кВ 100 кВА в качестве вводного защитного отключающего устройства автоматический выключатель ВА на ток 125А.

Все электромонтажные работы производились в соответствии с ПУЭ РК 2015г, ПТБ РК, СП РК 4.04-107-2013

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *ноябрь 2022 г*
месяц, год

окончание работ *ноябрь 2022 г*
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 месяц

по норме или по проекту организации строительства,: 1 месяц

фактически,: 1 месяц

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *Строительство внешних сетей*
наименование, местонахождения объекта

электроснабжения к зданию молочно-товарной ферме ТОО «ZHA-GROUP LTD» г. Сергеевка, р-н Шал акын, СКО. Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, район Шал акын, Сергеевская г.а., г. Сергеевка.

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Гладковская-Медведева А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)