Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 153/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 10.09.2021года

за сентябрь

Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Подготовка территории строительства											
1	1	9501-0009-0009 СЦИ РК 8.03-04-2017 т 1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 2 категории сложности (26288+115922 *1,5)	км	0,600	63315 / 21102		37989 / 0		0 / 0	0 / 0	37989	

		07-0103	Деревья мягких пород, диаметр стволовдо 24см. Валка с корня НР=72%	дерево	1	93,00	4,00	93	4	0	64	170
						89	0,00	89	0	0	13	
3	3	1101-0207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м НР = 72%	пень	1	84	84	84	84	0	21	113
						-	29	-	29	0	8	
4	4	1101-0207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %		1	88	88	88	88	-	24	121
						-	33	-	33	-	9	
5	5	1107-0514-0104	Шахты лифта массой более 2,5 т. Установка Перенос металлических гаражей НР = 118 % ктрр1=1,6; ктрм1=1,7; кэкс1=0,7; кмат1=1,05;	шт	2	6209	1202,5	12418	2405	176	12604	27024
						4918,5	422	9837	844	-	2002	
6	6	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,6	70	-	42		-	-	45
						-	-	-		-	3	
7	7	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	0,6	237		142		-	-	153

		0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка грунта II группы бульдозером 96 квт с перемещением в штабель на расстояние 10м НР = 72 %	м3 грунта	2261,98	- / 54,12	- / 54,12	- / 122418	- / 122418	- / 0	11 / 25227	159457
9	9	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	364,20	0 / 184,04	15,49 / 176,48	0 / 67027	35038 / 64274	- / 33	11812 / 13546	87020
						7,47	44,19	2721	16094	-	6446	
10	11	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на ТБО НР = 72 %	м3 грунта	1725,68	184,04 / 7,47	176,48 / 44,19	317594 / 12891	304548 / 76258	155 / -	64187 / 30542	412324
11	13	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в кавальер НР = 72 %	м3 грунта	144,98	184,04 / 7,47	176,47 / 44,19	26682 / 1083	25585 / 6407	14 / -	5393 / 2566	34641
12	15	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу		982,2	65,81	65,81	64639	64639	0	16923	88086

			при толщине слоя 25 см (20см) НР=72%	м3 уплотненного грунта		—	—	—	—	—	—	
						0	23,93	0	23504	-	6525	
13	16	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (20см) НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	4911	6,38	6,38	31333	31333	0	6294	40637
						0	1,78	0	8742	-	3010	
14	17	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	982,2	76,79	66,04	75423	64864	2947	14830	97473
						7,75	13,22	7612	12985	-	7220	
15	18	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2-дна выемки НР = 72%	м2 спланированной площади	4911	6,11	6,11	30007	30007	0	5410	38250
						0	1,53	0	7514	-	2833	
16	19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка грунта II группы в кавальере экскаватором емкостью ковша 0,65м3 в автосамосвалы для засыпки уширенного основания дорожной одежды, подсыпки бортового камня, насыпи для тротуаров НР = 72 %	м3 грунта	144,98	184,04	176,47	26682	25585	14	5393	34641
						7,47	44,19	1083	6407	-	2566	
17	21	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1- уширенное основаниедорожной									

			одежды,подсыпка бортового камня (с трамбованием) НР = 72 %	м3 грунта	144,98	640,74	0	92894	0	0	66884	172561
						640,74	0	92894	0	-	12782	
18	22	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м- разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	509,30	54,12	54,12	27563	27563	0	5680	35903
						0	15,49	0	7889	-	2659	
19	23	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	509,30	58,77	58,77	29932	29932	0	7833	40785
						0	21,36	0	10879	-	3021	
20	24	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5.000:	м3 уплотненного грунта	2546,52	5,83	5,83	14846	14846	0	2970	19242
						0	1,62	0	4125	-	1425	
21	25	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	509,30	76,79	66,04	39109	33634	1528	7690	50543
						7,75	13,22	3947	6733	-	3744	
22	26	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72	м2 спланированной	149	40,39	19,82	6010	2949	0	2618	9319

			%	площади		20,56	3,88	3059	577	-	690	
		3.1 установка бортового камня										
23	27	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	82,52	5013,59	1452,19	413721	119835	235529	100498	555357
						707,2	602,33	58358	49704	-	41138	
24	28	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1269,6	1791,31	27,36	2274247	34736	1449921	866304	3391795
						621,92	9,88	789590	12544	-	251244	
25	29	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043;	м3	54,593	32328		1764883		1764883	-	1906073
						-		-		-	141191	
		3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
26	30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	589,46	5113,86	987,2	3014416	581915	2364342	197841	3469238
						115,63	195,14	68159	115027	-	256981	
27	31	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	3580	752,09	207,86	2692482	744139	1850037	349097	3284906
						27,46	62,83	98307	224931	-	243326	

		0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %									
				м2 основания	7160	40,47	10,69	289765	76540	213225	25364	340339
						0	3,28	0	23485	-	25210	
	3.3 Съезды											
29	39	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	84,22951	5113,86	987,21	430738	83152	337845	28270	495729
						115,64	195,13	9740	16436	0	36721	
30	40	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)-16 см НР = 108 %	м2 основания	586,35	752,1	207,86	440994	121879	303014	57177	538024
						27,46	62,83	16101	36840	0	39854	
31	41	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70									

		мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	586,35	40,47	10,69	23730	6268	17462	2083	27878
					0	3,29	0	1929	0	2065	
	Раздел 4 пешеходная часть										
32	46 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой каменьНР = 93 %	м3 основания	47,77	5013,62	1452,21	239501	69372	136345	58177	321492
					707,21	602,32	33783	28773	–	23814	
33	47 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	995,3	1791,31	27,36	1782891	27231	1136662	679137	2658990
					621,92	9,88	618997	9834	–	196962	
34	48 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,92	29290		466297		466297	–	503601
					–		–		–	37304	
35	49 1127-0701-0201	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	774,15	766,35	118,07	593270	91404	334255	209790	867304
					216,51	34,41	167611	26639	–	64245	

		-0701-0202	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 %	м2 покрытия	2322,45	46,23	4,25	107367	9870	86325	14774	131912
						4,81	1,08	11171	2508	–	9771	
37	51	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	774,15	1391,56	2,63	1077276	2036	960194	124961	1298416
						148,61	0,85	115046	658	–	96179	
38	52	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %	м2 покрытия	3096,6	220,25	0	682026	0	607894	80063	823057
						23,94	0	74133	0	–	60967	

Итого **22 000 574**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге **2 196 213**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге **2 813 136**

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	773 365
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 269 096
- перевозка грузов, тенге	153
- прочие затраты, тенге	37 989
- накладные расходы, тенге	3 057 127
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 626 860
Всего	**22 000 574**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	228 806
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %)	440 142
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	453 390
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	23 122 912
в текущих и прогнозных ценах 2020г. (Иинф=1,102287)	25 488 085,30
с учетом скидки к=0,8999999506	22 939 275,51
НДС (12 %)	2 752 713,06
Итого	25 691 988,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**