Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

11

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 153/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 22.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 08.10.2021 года

за октябрь

Реконструкция автодороги по улице Королева (от ул. М.Ауэзова до ул. Горняков) г.Экибастуза

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										
1	34	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	1,79	126568,11	1614,59	226557	2890	223667	1454	246251	
						0	751,89	0	1346	–	18241		

2	35	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3703	1375,85	90,15	5094773	333825	4626084	245273	5767250
						36,42	24,91	134863	92242	–	427204	
3	36	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 %	м2 покрытия	14812	156,62	0,02	2319855	296	2318078	1600	2507172
						0,1	0	1481	0	–	185716	
4	37	1127-0602-0901	Основания. Розлив жидкого битума по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2 НР = 108 %	т	0,74	126567,53	1614,29	93660	1195	92465	601	101802
						0	751,95	0	556	–	7541	
5	38	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Бмарки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	3703	1702,74	90,35	6305246	334566	5835817	245593	7074907
						36,42	24,99	134863	92538	–	524067	
	3.3 съезды											
6	43	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,23	126565,22	1613,04	29110	371	28739	187	31641
						–	752,17	–	173	–	2344	
7	44	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	617	1702,74	90,35	1050591	55746	972373	40921	1178833
						36,42	24,99	22471	15419	–	87321	

8	45	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 %	м2 покрытия	2468	196,6	0,02	485209	49	484913	267	524313
						0,1	0	247	0	–	38838	
		Раздел 5 озеленение										
9	53	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1406	344,56	9,22	484451	12963	174414	263974	808299
						211,29	2,06	297074	2896	–	59874	
10	54	1147-0112-0105	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать НР = 88 %	м2	1406	84,66	0,15	119032	211	58138	53401	186228
						43,16	0	60683	0	–	13795	
11	55	1147-0112-0201	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой НР = 88 %	га	0,1406	429416,79	3975,82	60376	559	59727	258	65485
						640,11	1443,81	90	203	–	4851	
12	56	1101-0204-0301	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой НР = 72 %	м2	1406	104,73	93,1	147250	130899	2151	29104	190463
						10,1	18,65	14201	26222	–	14108	
		Раздел 6 Организация дорожного движения										
		6.1 установка дорожных знаков										
13	57	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,126	21055,56	1039,68	2653	131	2393	140	3016
						1023,81	198,41	129	25	–	223	
14	58	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	2	4055	689,5	8110	1379	926	6736	16034

15	59	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014			2902,5	216	5805	432	–	1188	
				шт.	2	3184		6368		6368	–	6877
						–		–		–	509	
16	60	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8070		16140		16140	–	17431
						–		–		–	1291	
			6.2 маркировка проезжой части									
17	61	1127-0903-0101	Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м НР = 108 %	км линии	0,02	32900	8900	658	178	433	99	818
						2350	2250	47	45	–	61	
18	62	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,5242	16990,83	8875,23	8907	4652	3026	2597	12424
						2343,12	2244,04	1228	1176	–	920	
19	63	1127-0903-0106	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 3:1 НР = 108 %	км линии	0,05	27560	8880	1378	444	817	247	1755
						2340	2240	117	112	–	130	

Итого	**18 740 998**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**673 299**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	**880 355**
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	**233 385**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	**14 906 670**
- накладные расходы, тенге	**892 452**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**1 388 222**
Всего	**18 740 998**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	**194 906**

Исключить из акта вып.раб. №1 от 10.09.21г. затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98 %) (-440142 тг)	-	440 142
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		369 915
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.		18 865 677
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,05)		19 808 855,85
с учетом скидки к=0,8999999506		17 827 970,17
НДС (12 %)		2 139 356,42
Итого		19 967 326,59

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**