Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл. Сандыктауский район с. Спасское

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 02.04.2019 г. №178

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат на октябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2021-42	18.05.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл. Сандыктауский район с. Спасское	21 493 135,00	19 190 299							2 302 836	21 493 135,00

Заказчик:
заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области"
_____ Кожанов Р.С.

Технический надзор:
ТОО «Кокшестрой Технадзор»
_____ Трофимов Ю.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Авторский надзор:
Директор ТОО «Фирма АМБ»
_____ Куркин Е.С.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2021-42 от 2021-05-18

Акт приемки выполненных работ № 1
от 27.10.2021 года за октябрь 2021 года

за октябрь
на №1-1-1 , №2-1-1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1 **Демонтажные работы**									
1	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %**	**м2 кровли**	**42**	188,62	0,24	7922	10	–	5697	14709
					188,38	–	7912	–	–	1090	
2	1208-0101-0201	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий примыканий шир.1 м НР=72 %**	**м2 кровли**	**172**	188,62	0,24	32443	41	–	23329	60234
					188,38	–	32401	–	–	4462	

3 1 112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стяжки	42	300,74	90,4	12631	3797	–	9053	23419
				210,34	23,96	8834	1006	–	1735	
4 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 утеплителя	10,5	3867,31	1521,53	40607	15976	–	26718	72711
				2345,78	419,96	24631	4410	–	5386	
5 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Демонтаж карнизных плит НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	74	1218,67	48,59	90182	3596	–	103208	208861
				1170,08	11,86	86586	878	–	15471	
6 1107-0105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Демонтаж парапетных плит НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	26	557,79	127,59	14503	3317	–	14341	31151
				430,2	37,22	11185	968	–	2307	
7 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Демонтаж НР=92 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м2 покрытия	19,5	764,52	10,44	14908	204	–	13581	30768
				754,08	2,92	14705	57	–	2279	
8 414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	65	117		7605		–	–	8213
				–		–		–	608	

9 412-102-0210	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**650**	34		22100		–	–	23868
				–		–		–	1768	
	Итого по смете					**473 934**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					186 254				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 941				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 319				
	- перевозка грузов, тенге					29 705				
	- накладные расходы, тенге					195 927				
	в т.ч. зарплата, тенге					17 633				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					35 106				
	Локальная смета № 2-1-1									
	Реконструкция кровли									
	Раздел 1 Стропильная кровля									
1 1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**7,911**	183614,13	1576,46	1452571	12471	1225405	198000	1782617
				27138,8	670,58	214695	5305	–	132046	
2 1110-0115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**7,911**	8987,29	65,19	71098	516	62450	7530	84918
				1028,04	29,56	8133	234	–	6290	

3 1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка(стойка, подкос, затяжка, накладка, опорный брусок, антисептированный пробка, подкладная доска, связь ветровая) НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**4,303**	183256,64	1217,16	788553	5237	662488	110898	971407
				28080	555,84	120828	2392	–	71956	
4 1110-0114-0402	**Прогоны из брусьев. Укладка лежня, прогонов, коньковый брус НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**6,249**	165743,62	1474,48	1035732	9214	893369	123519	1251991
				21307,2	655,14	133149	4094	–	92740	
5 1110-0115-0102	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**10,552**	8363,64	47	88253	496	61115	24179	121427
				2524,84	21,17	26642	223	–	8995	
6 1208-0101-1402	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72 %**	**м2**	**828**	861,78	14,05	713554	11633	519603	135483	916960
				220,19	7,07	182317	5854	–	67923	
7 1110-0114-0505	**Настил рабочий толщиной 32 мм сплошной. Устройство по фермам НР=90 %**	**м2 покрытия**	**92**	6615,1	66,87	608589	6152	567223	34098	694102
				382,76	29,05	35214	2673	–	51415	

8	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита(обрешетка разреженная с двух сторон 828*2=1656 м2) НР=90 % К=0,700;	м2 обработанной поверхности	1159,2	313,48	3,02	363386	3501	314734	42065	437887
					38,95	1,37	45151	1588	–	32436	
9	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита сплошного настила с двух сторон 92*2=184м2 НР=90 %	м2 обработанной поверхности	184	313,48	3,02	57680	556	49958	6677	69506
					38,95	1,37	7167	252	–	5149	
10	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов(кобылка, лобовая доска, ветровая доска) НР=90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	97,42	1892,3	29,2	184348	2845	1375	163335	375498
					1848,99	13,9	180129	1354	–	27815	
11	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,164	134822		156933		156933	–	169488
					–		–		–	12555	
12	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,61	134822		217063		217063	–	234428

				–		–		–	17365	
13 1208-0101-1701	**Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(обшивка карниза, АС8, прим.3) НР=72 %**	**м2**	**80,5**	766,61	3,77	61712	303	9365	37582	107237
				646,5	1,91	52043	154	–	7943	
14 224-104-0306	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,6 мм**	**м2**	**80,5**	3766		303163		303163	–	327416
				–		–		–	24253	
15 1112-0101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки НР=92 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**760**	293,35	13,25	222946	10070	142044	67669	313864
				93,2	3,58	70832	2721	–	23249	
16 1112-0101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %**	**м2 утепляемого покрытия**	**760**	1022,52	55,04	777115	41830	269435	438462	1312823
				612,96	14,13	465850	10739	–	97246	
17 1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м2 кровли**	**920**	887,16	23,03	816187	21188	68733	675952	1611510
				789,42	9,2	726266	8464	–	119371	
18 224-103-0913	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;**	**м2**	**1058**	5501		5820058		5820058	–	6285663

				–		–		–	465605	
19	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м планки**	**100**	980,59	12,63	98059	1263	58456	35587	144338
					383,4	3,42	38340	342	–	10692	
20	224-105-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**100**	1741		174100		174100	–	188028
					–		–		–	13928	
21	1112-0101-2001	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м планки**	**95**	2235,01	1689,73	212326	160524	6394	76114	311515
					477,97	392,91	45407	37326	–	23075	
22	224-105-0101	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**15**	2103		31545		31545	–	34069
					–		–		–	2524	
23	224-105-0104	**Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**80**	946		75680		75680	–	81734
					–		–		–	6054	
24	1108-0201-0101	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(кладка парапета)утолщ. кер.кирп.М125, р-р М50 НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**29**	14590,26	3031,91	423118	87925	119191	223201	698024
					7448,32	827,59	216001	24000	–	51705	

25 213-101-0502	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125(цены г.Нур-Султан)**	**1000 шт.**	**8,4854**	72378		614156		614156	–	663288
				–		–		–	49132	
26 1108-0201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки и защитные сетки НР=93 %**	**т металлических изделий**	**0,1859**	79665,63	2454,03	14810	456	–	13493	30567
				77211,6	833,76	14354	155	–	2264	
27 214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,185**	441876		81747		81747	–	88287
				–		–		–	6540	
28 214-401-0108	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м2**	**0,3**	2172		652		652	–	704
				–		–		–	52	
29 1106-0301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А-1) НР=91 %**	**т**	**0,0168**	632101,64	2518,64	10619	42	3930	6066	18020
				395641	1122,78	6647	19	–	1335	
30 1112-0101-1201	**Кровли. Ограждение перилами НР=92 %**	**м ограждения**	**138**	3113,71	25,61	429692	3534	415012	11190	476153
				80,77	7,37	11146	1017	–	35271	
31 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж стремянки с ограждением НР=69 %**	**т конструкций**	**0,1406**	83955,32	27889,17	11804	3921	1804	5138	18297
				43234,4	9722,08	6079	1367	–	1355	

32	222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,1406**	887579	124794	124794	–	134778
					–	–	–	9984	

Итого по разделу 1	**19 956 544**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 606 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	383 677
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 273
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 051 975
- накладные расходы, тенге	2 436 238
в т.ч. зарплата, тенге	219 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 478 263
Итого по Акту	**20 430 478**
Временные здания и сооружения (2,9 % x 0,8)	473 987
Итого	20 904 465
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	418 089
Итого в текущих ценах	21 322 554
Договорной коэфицент К=0,9	
Итого с учетом договорного коэфицента.	19 190 299
НДС (12 %)	2 302 836
Итого	**21 493 135**

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Акмолинской области" Достаев М.С.

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Инженер технического надзора ТОО «Кокшестрой Технадзор» Байгошин И.Р

Директор ТОО «Фирма АМБ»

_____ Трофимов Ю.Г.

_____ Куркин Е.С.