Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за август 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	501 205 497,06	190 624 097,41	476 041 473,27	25 164 023,79	7 549 207,14	17 614 816,65
	Всего по акту:		635 413 658,03	501 205 497,06	190 624 097,41	476 041 473,27	25 164 023,79	7 549 207,14	17 614 816,65

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Заместитель руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Представитель заказчика _____ Байсаков К.

Представитель тех.надзора
_____
"Сапаинжиниринг"

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____ **Кауыспеков О.К.**
М.П.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор: Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2016г
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2
Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ.15см (ПК201+11-ПК202+00)	м3	2118,48	640,82	73,75	1357572	156246	0,14	305		
					21,38	11,67	45293	24720	0,04	87		
2.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см(12-2)из материала от разборки покрытия существующей дорожной одежды с добавлением 50% подобранной щебеночной смеси С-6 (ПК187+90-ПК202+00)	м2	11739,67	22,85	18,86	268297	221456	0,02	252		
					3,89	5,77	45667	67788	0,02	232		
3.	СКСМ	Подобранная щебеночно-оптимальная смесь С6	м3	67,50	1430,94	--	96583	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	5,53	40097,59	339,59	221910	1879	0,58	3		
					--	140,94	--	780	0,58	3		
5.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см)из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3 (ПК186+40-ПК187+251)	м2	11079,58	25,70	16,01	284707	177346	0,04	421		
					6,48	4,14	71796	45869	0,01	156		
6.	С143010-2 2	Щебень черный	т	2348,86	2480,00	--	5825184	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
	ИТОГО:						8054253	556924		982		
							162756	139157		479		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	401546
Всего накладных расходов:	401546
Итого с накладными	8455799

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	507348
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8963147
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	9092216
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9128069
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9217700
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	22027332
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	440546
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	22467878
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2696146
Итого с НДС	**25 164 023,79**

Заказчик: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзор ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Бектимбеков А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140[illegible]0775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июль 2016 г.
Дополнительное соглашение №6 от 31.03.2016г. к договору №377 от 20.08.2013г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен.	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	На проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры",км 0-22 пригорада г.Талдыкорган Алматинской области.	тенге	635 413 658,03	476 041 473,27	190 624 097,41	387 770 066,91	88 271 406,36	26 481 421,91	61 789 984,45
	Всего по акту:		635 413 658,03	476 041 473,27	190 624 097,41	387 770 066,91	88 271 406,36	26 481 421,91	61 789 984,45

Заказчик:

ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Заместитель руководителя_____**Самуратов С.З.**

М.П.

Представитель заказчика_____Байсаков К.

Представитель тех.надзора

_____

"Сапаинжиниринг"

Поставщик:

Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"

_____**Кауыспеков О.К.**

М.П.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

Земляные работы

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы.								
		Гл.1.2.Уплотнение существующей насыпи ПК 180+00-ПК210+00								
1.	Е0101-150 -9	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт	м3	12000,00	1,32	1,32	15880	15880	--	--
					--	0,18	--	2166	0,00	7
2.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	12000,00	12,51	12,51	150092	150092	--	--
					--	4,28	--	51371	0,01	168
3.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	60000,00	1,27	1,27	76260	76260	--	--
					--	0,38	--	22950	0,00	75
4.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1200,00	14,12	12,00	16941	14397	0,01	15
					1,62	2,75	1944	3294	0,01	15
		Рыхление грунтов существующей насыпи								
5.	Е0101-150 -2	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт	м3	30800,00	1,83	1,83	56218	56218	--	--
					--	0,53	--	16399	0,00	54

гл.1.3.Устройство дорожных насыпей ПК 187+00-ПК 210+00

6.	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 18188,00	23,69	22,86	430802	415778	0,01	100
				0,79	7,65	14369	139138	0,03	509
7.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 6599,80	40,50	40,50	267292	267292	--	--
				--	8,10	--	53458	0,17	1123
8.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т 50235,50	68,94	68,94	3463235	3463235	--	--
				--	13,79	--	692647	0,29	14546
10.	Е010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т-25803,75	120,15	120,15	-3100321	-3100321	--	--
				--	24,03	--	-620064	0,50	-13021
11.	Е010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т -3217,50	120,15	120,15	-386583	-386583	--	--
				--	24,03	--	-77317	0,50	-1624
12.	Е010333-А 19-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 19 км, класс груза 1	т -3217,50	120,15	120,15	-386583	-386583	--	--
				--	24,03	--	-77317	0,50	-1624
13.	Е0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 53711,00	12,51	12,51	671800	671800	--	--
				--	4,28	--	229934	0,01	751
14.	Е0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3268555,00	1,27	1,27	341333	341333	--	--
				--	0,38	--	102722	0,00	336
		Итого по разделу: Второй вариант							1616369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							1616367	1598798		115
							16313	539381		1314

Накладные расходы :

На общестроительные работы	538167
Всего накладных расходов:	538167
Итого с накладными	2154534

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	129272
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2283806
Итого с зимними удорожаниями, 6,48 %	2431797
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2440932
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2463770
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5887616
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	117752
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6005368
Налог на добавленную стоимость, 12 %	720644
Итого с НДС	**6 726 012**

Заказчик: Самуратов С.З.

Подрядчик: Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзор ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» Бектимбеков А.

Представитель заказчика: Байсаков К.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик: ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры" км 0-22.ИССО

А К Т N9
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3

Искусственные сооружения

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство прямоугольных труб отв.2м(1шт) ПК 178+68,46								
11.	E0106-2-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 50 м3 под фабрично-заводские трубы	м3	6,70	8867,65	152,15	59413	1019	3,90	26
					634,50	57,49	4251	385	0,28	2
12.	E0130-68-1	Установка блоков стенок и оголовков одноочковых прямоугольных бетонных труб отверстием до 3 м	м3	10,60	3283,55	573,75	34806	6082	3,38	36
					567,00	149,18	6010	1581	0,51	5
19.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	102,50	6,48	6,48	664	664	--	--
					--	2,10	--	216	0,01	1
20.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	102,50	21,55	4,52	2208	463	0,11	11
					17,03	--	1746	--	--	--
21.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,25	134,10	--	1375	--	0,97	10
					134,10	--	1375	--	--	--

Устройство укрепления на входе и выходе
Укрепление русла

22.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	63,60	0,20	0,20	13	13	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
23.	E0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	65,00	1223,59	30,59	79533	1988	1,22	79
					181,13	8,11	11773	527	0,04	2
24.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	5,50	3512,74	4,62	19320	25	2,63	14
					398,25	1,06	2190	6	0,00	0
25.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	1,14	321,00	--	365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	1,14	805,00	--	916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,14	8299,96	--	1154	--	48,40	7
					8055,00	--	1120	--	--	--
28.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
30.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5150,00	--	3656	--	--	--
			--	--	--	--	--	--		

Укрепление откосов

31.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	34,90	0,20	0,20	7	7	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
32.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	8,73	11,12	11,12	97	97	--	--
					--	3,96	--	35	0,01	0
33.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	8,73	0,98	0,98	9	9	--	--
					--	0,45	--	4	0,00	0
34.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,87	14,12	12,00	12	10	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0

35.	Е0101-158 -5	Устройство укрепление монолитным бетоном , при толщине до 10 см	м2	28,00	1223,59	30,59	34260	857	1,22	34
					181,13	8,11	5072	227	0,04	1
36.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,08	8299,96	--	631	--	48,40	4
					8055,00	--	612	--	--	--
37.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	--	4940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
39.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,47	5150,00	--	2420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Устройство конца укрепления									
40.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	49,95	0,20	0,20	10	10	--	--
					--	0,07	--	4	0,00	0
41.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	11,12	11,12	139	139	--	--
					--	3,96	--	50	0,01	0
42.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	12,49	0,98	0,98	12	12	--	--
					--	0,45	--	6	0,00	0
43.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,25	14,12	12,00	18	15	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
44.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	39,46	6,01	6,01	237	237	--	--
					--	2,08	--	82	0,01	0
45.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	39,46	4,75	4,75	188	188	--	--
					--	1,65	--	65	0,01	0
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,94	218,93	--	863	--	1,54	6
					218,93	--	863	--	--	--
47.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	5,00	2281,27	38,67	11406	193	1,99	10
					310,50	14,24	1552	71	0,07	0
48.	Е0101-156 -1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	24,50	432,86	0,86	10605	21	2,81	69
					432,00	0,32	10584	8	0,00	0

49.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	25,97	590,00	--	15322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	59,00	1223,59	30,59	72192	1805	1,22	72
					181,13	8,11	10687	478	0,04	2
51.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,11	8299,96	--	913	--	48,40	5
					8055,00	--	886	--	--	--
52.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,30	2765,57	276,11	830	83	13,70	4
					2155,50	105,23	647	32	0,51	0
54.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,71	5150,00	--	3656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел 2: Устройство ж/б одноочковых труб d=1м ПК 208+62,00

==========

57.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	27,00	218,93	--	5911	--	1,54	42
					218,93	--	5911	--	--	--
58.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки толщ.30см	м3	3,50	2281,27	38,67	7984	135	1,99	7
					310,50	14,24	1087	50	0,07	0
59.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	9,40	788,82	33,87	7415	318	1,94	18
					263,25	12,47	2475	117	0,06	1
60.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	5,70	1749,21	922,50	9970	5258	2,44	14
					398,25	239,85	2270	1367	0,82	5
61.	С143023-6 3	Лекальный блок №4/ТП 3.501-59/	шт	6,00	25300,00	--	151800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С143023-6 4	Лекальный блок № 5/ТП3.501-59/	шт	2,00	19100,00	--	38200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	7,56	4921,38	2182,50	37206	16500	7,89	60
					1323,00	567,45	10002	4290	1,94	15
64.	С143023-2 7	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №13	шт	18,00	48500,00	--	873000	--	--	--

				--	--	--	--	--	--
65.	E0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	10,06	2878,65	686,25	28959	6904	2,79	28
					463,50	178,43	4663	1795	0,61	6
66.	C143023-45	Портальная стенка СТ-10/ТП 3.501.-144/	шт	2,00	37200,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	C143023-53	Стенка откосная СТ-4/ТП 3.501.1-144/	шт	8,00	27800,00	--	222400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	E0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20 (корректировка объема)	м3	-4,56	7990,22	100,65	-36435	-459	0,97	-4
					146,25	38,03	-667	-173	0,19	-1
69.	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	224,30	317,87	13,70	71298	3073	0,60	136
					102,83	5,04	23065	1130	0,02	6
70.	E0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	4,65	1084,93	20,67	5045	96	0,91	4
					157,50	7,61	732	35	0,31	1
71.	E0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	38,13	134,10	--	5113	--	0,97	37
					134,10	--	5113	--	--	--
72.	E0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	5,02	8880,20	532,08	44579	2671	2,55	13
					434,25	131,85	2180	662	0,43	2

Устройство укрепления на входе и выходе

Укрепление русла ПК 208+62,00

73.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	6,36	0,20	0,20	1	1	--	--
					--	0,07	--	--	0,00	0
74.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	34,00	1223,59	30,59	41602	1040	1,22	41
					181,13	8,11	6158	276	0,04	1
75.	E0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	11,00	3512,74	4,62	38640	51	2,63	29
					398,25	1,06	4381	12	0,00	0
76.	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	6,83	321,00	--	2193	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	C143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	6,83	805,00	--	5499	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

78.	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	т	0,11	8299,96	--	896	--	48,40	5
					8055,00	--	870	--	--	--
79.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	65000,00	--	7020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
81.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,94	5150,00	--	4856	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов ПК 208+62,00								
82.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	22,00	0,20	0,20	4	4	--	--
					--	0,07	--	2	0,00	0
83.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5,50	11,12	11,12	61	61	--	--
					--	3,96	--	22	0,01	0
84.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	5,50	0,98	0,98	5	5	--	--
					--	0,45	--	2	0,00	0
85.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	0,55	14,12	12,00	8	7	0,01	0
					1,62	2,75	1	2	0,01	0
86.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном при толщине до 10 см	м2	18,00	1223,59	30,59	22025	551	1,22	22
					181,13	8,11	3260	146	0,04	1
87.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,06	8299,96	--	462	--	48,40	3
					8055,00	--	449	--	--	--
88.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,20	2765,57	276,11	553	55	13,70	3
					2155,50	105,23	431	21	0,51	0
90.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,48	5150,00	--	2453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Устройство конца укрепления [illegible] 40+90,64;ПК 208+62,00

91.	E0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	40,32	0,20	0,20	8	8	--	--
					--	0,07	--	3	0,00	0
92.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	10,08	11,12	11,12	112	112	--	--
					--	3,96	--	40	0,01	0
93.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	10,08	0,98	0,98	10	10	--	--
					--	0,45	--	4	0,00	0
94.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,03	14,12	12,00	15	12	0,01	0
					1,62	2,75	2	3	0,01	0
95.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	31,88	6,01	6,01	191	191	--	--
					--	2,08	--	66	0,01	0
96.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,19	218,93	--	699	--	1,54	5
					218,93	--	699	--	--	--
97.	E0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки	м3	4,08	2281,27	38,67	9296	158	1,99	8
					310,50	14,24	1265	58	0,07	0
98.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	5,40	432,86	0,86	2337	5	2,81	15
					432,00	0,32	2333	2	0,00	0
99.	C143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	5,72	590,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	E0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	48,91	1223,59	30,59	59840	1496	1,22	60
					181,13	8,11	8858	397	0,04	2
101.	E0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,09	8299,96	--	730	--	48,40	4
					8055,00	--	709	--	--	--
102.	C12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,09	65000,00	--	5720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	2,90	2765,57	276,11	8034	802	13,70	40
					2155,50	105,23	6262	306	0,51	1
104.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	6,80	5150,00	--	35020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Устройство бермы на косогоре ПК 127+62

105.	Е0130-3-2	Устройство ОСНОВАНИЯ ИЗ СМЕСИ ГРАВИЯ С ПЕСКОМ	м3	28,90	837,22	33,87	24196	979	1,94	56
					263,25	12,47	7608	360	0,06	2
106.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски	м3	55,09	432,86	0,86	23846	47	2,81	155
					432,00	0,32	23799	18	0,00	0
107.	С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	58,40	590,00	--	34453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0130-3-1	Устройство щебеночной подготовки под рисберму	м3	5,00	2281,27	38,67	11406	193	1,99	10
					310,50	14,24	1552	71	0,07	0

Раздел: Устройство двухочковых труб d=1м 3шт.

==========

133.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см (корректировка объема)	м3	-0,01	11,12	11,12	1	--	--	--
					--	3,96	--	--	0,01	-0
134.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см (корректировка объема)	м3	-0,01	0,98	0,98	1	--	--	--
					--	0,45	--	--	0,00	-0
135.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	-0,01	14,12	12,00	1	--	0,01	-0
		(корректировка объема)			1,62	2,75	--	--	0,01	-0

Раздел: Устройство двухочковой трубы d=0,5м

1шт.ПК 2+86,77

==========

162.	Е0130-55-1	Монтаж смотровых блоков	м3	2,22	7270,70	4443,75	16141	9865	13,00	29
					2178,00	1155,38	4835	2565	3,95	9
163.	С143023-1-45	Смотровой блок	шт	6,00	12400,00	--	74400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С12021-41	Смотровая решетка	шт	0,72	147100,00	--	105912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	Е0127-8-1	Устройство Ж/Б лотков БА-3	м	8,00	704,26	351,18	5634	2809	1,56	12
					240,75	89,10	1926	713	0,36	3

171.	С143018-1 59	Лотки водопропускные БА-3	м	8,00	1410,00 ---	-- ---	11280 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: Устройство ж/б одноочковых труб d=1,5 м

184.	С143023-2 9	КРУГЛЫЕ ЗВЕНЬЯ БЛОК №17 (корректировка объема)	шт	-14,00	61400,00 ---	-- ---	-859600 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Раздел: Устройство двухочковых труб Д=1,5м ПК 217+71,00

231.	Е0101-12- 8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	96,02	23,36 ---	22,08 ---	2243 ---	2120 ---	0,01 ---	1 ---
					1,28	5,56	123	534	0,02	2
232.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,63	262,72 ---	-- ---	7522 ---	-- ---	1,85 ---	53 ---
					262,72	--	7522	--	--	--
233.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	9,48	2281,27 ---	38,67 ---	21626 ---	367 ---	1,99 ---	19 ---
					310,50	14,24	2944	135	0,07	1
234.	Е0130-3-2	Устройство подготовки под фундаменты из ГПС	м3	22,56	788,82 ---	33,87 ---	17796 ---	764 ---	1,94 ---	44 ---
					263,25	12,47	5939	281	0,06	1
235.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	26,04	1749,21 ---	922,50 ---	45549 ---	24022 ---	2,44 ---	64 ---
					398,25	239,85	10370	6246	0,82	21
236.	С143023-6 7	Лекальный блок № 8/ТП 3.501-59/	шт	14,00	36800,00 ---	-- ---	515200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0130-54- 3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	16,60	4921,38 ---	2182,50 ---	81695 ---	36230 ---	7,89 ---	131 ---
					1323,00	567,45	21962	9420	1,94	32
239.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17 (корректировка объема)	шт	-3,00	61400,00 ---	-- ---	-184200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--
240.	Е0130-62- 3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	12,96	2878,65 ---	686,25 ---	37307 ---	8894 ---	2,79 ---	36 ---
					463,50	178,43	6007	2312	0,61	8
241.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12/ТП 3.501.-144/	шт	4,00	53500,00 ---	-- ---	214000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
					--	--	--	--	--	--

242.	С143023-55	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	шт	4,00	46200,00	--	184800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	4,56	7990,22	100,65	36435	459	0,97	4
					146,25	38,03	667	173	0,19	1
244.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	205,58	317,87	13,70	65348	2816	0,60	124
					102,83	5,04	21140	1036	0,02	5
245.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	32,08	1084,93	20,67	34805	663	0,91	29
					157,50	7,61	5053	244	0,31	10
246.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	65,98	134,10	--	8848	--	0,97	64
					134,10	--	8848	--	--	--
247.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	65,98	21,55	4,52	1422	298	0,11	7
					17,03	--	1124	--	--	--
248.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	8,92	8880,20	532,08	79211	4746	2,55	23
					434,25	131,85	--	--	0,43	--

Устройство укрепления на входе и выходе
Укрепление русла ПК 156+53,00;ПК 217+71,00

252.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	94,00	0,20	0,20	19	19	--	--
					--	0,07	--	7	0,00	0
253.	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	90,00	1223,59	30,59	110123	2753	1,22	110
					181,13	8,11	16302	730	0,04	3
256.	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	м3	11,00	3512,74	4,62	38640	51	2,63	29
					398,25	1,06	4381	12	0,00	0
259.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,28	321,00	--	731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
260.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,28	805,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,19	8299,96	--	1548	--	48,40	9
					8055,00	--	1502	--	--	--
262.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,19	65000,00	--	12122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,70	2765,57	276,11	1936	193	13,70	10
					2155,50	105,23	1509	74	0,51	0
264.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,42	5150,00	--	7313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов ПК 156+53,00;ПК 217+71,00								
265.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	67,40	0,20	0,20	14	14	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
266.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	16,85	11,12	11,12	187	187	--	--
					--	3,96	--	67	0,01	0
267.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	16,85	0,98	0,98	16	16	--	--
					--	0,45	--	8	0,00	0
268.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,68	14,12	12,00	24	20	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
269.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	--	14,12	12,00	1	--	0,01	--
					1,62	2,75	--	--	0,01	--
270.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	52,00	1223,59	30,59	63627	1591	1,22	63
					181,13	8,11	9419	422	0,04	2
271.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	26,00	975,42	30,59	25361	795	1,22	32
					181,13	8,11	4709	211	0,04	1
272.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	-26,00	1223,59	30,59	-31813	-795	1,22	-32
					181,13	8,11	-4709	-211	0,04	-1
273.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,15	8299,96	--	1220	--	48,40	7
					8055,00	--	1184	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274.	С12041-53	Каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	65000,00	--	9555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
276.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,95	5150,00	--	4892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	Устройство конца укрепления ПК 156+53,00;ПК 217+71,00									
277.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	69,44	0,20	0,20	14	14	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
278.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,74	14,12	12,00	24	21	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
279.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	54,86	6,01	6,01	330	330	--	--
					--	2,08	--	114	0,01	0
280.	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	54,86	4,75	4,75	261	261	--	--
					--	1,65	--	90	0,01	0
281.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	5,49	218,93	--	1201	--	1,54	8
					218,93	--	1201	--	--	--
282.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	13,71	11,12	11,12	153	153	--	--
					--	3,96	--	54	0,01	0
283.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	м3	6,95	2281,27	38,67	15855	269	1,99	14
					310,50	14,24	2158	99	0,07	0
284.	Е0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	9,30	432,86	0,86	4026	8	2,81	26
					432,00	0,32	4018	3	0,00	0
285.	С143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	9,86	590,00	--	5816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
286.	Е0101-158-5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	84,50	1223,59	30,59	103393	2585	1,22	103
					181,13	8,11	15305	685	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	--	975,42	30,59	1	--	1,22	--
					181,13	8,11	--	--	0,04	--
288.	Е0101-158 -5	Устройство укрепления монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	--	1223,59	30,59	1	--	1,22	--
					181,13	8,11	--	--	0,04	--
289.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,15	8299,96	--	1278	--	48,40	7
					8055,00	--	1240	--	--	--
290.	С12041-53	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,15	65000,00	--	10010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
291.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	4,95	2765,57	276,11	13690	1367	13,70	68
					2155,50	105,23	10670	521	0,51	3
292.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	11,73	5150,00	--	60410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Устройство трехочковых труб Д=1,5 м ПК 215+26,00								
293.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	133,68	23,36	22,08	3123	2952	0,01	1
					1,28	5,56	171	743	0,02	3
294.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	33,42	262,72	--	8780	--	1,85	62
					262,72	--	8780	--	--	--
295.	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	13,70	2281,27	38,67	31253	530	1,99	27
					310,50	14,24	4254	195	0,07	1
296.	Е0130-3-2	Устройство подушек из ГПС под фундаменты	м3	31,70	788,82	33,87	25006	1074	1,94	61
					263,25	12,47	8345	395	0,06	2
297.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	78,12	1749,21	922,50	136648	72066	2,44	191
					398,25	239,85	31111	18737	0,82	64
298.	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	м3	-39,06	1722,38	922,50	-67276	-36033	2,44	-95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(применена неверная расценка)								
					398,25	239,85	-15556	-9369	0,82	-32
299.	С143023-6 7	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	шт	42,00	36800,00	--	1545600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С143023-6 7	Лекальный блок №8/ТП 3.501-59/	шт	-21,00	25696,00	--	-539616	--	--	--
		(применена неверная расценка)			--	--	--	--	--	--
301.	Е0130-54-3	Укладка звеньев круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	м3	34,86	4921,38	2182,50	171559	76082	7,89	275
					1323,00	567,45	46120	19781	1,94	68
302.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	84,00	61400,00	--	5157600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
303.	С143023-2 9	Круглые звенья Блок №17	шт	-42,00	40616,00	--	-1705872	--	--	--
		(применена неверная расценка)			--	--	--	--	--	--
304.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	32,20	2878,65	686,25	92693	22097	2,79	90
					463,50	178,43	14925	5745	0,61	20
305.	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2м	м3	-16,10	2343,15	686,25	-37725	-11049	2,79	-45
					463,50	178,43	-7462	-2873	0,61	-10
		(применена неверная расценка)								
306.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12/ТП 3.501.1-144/	шт	12,00	53500,00	--	642000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
307.	С143023-4 7	Портальная стенка СТ-12/ТП 3.501.1-144/	шт	-6,00	36425,00	--	-218550	--	--	--
		(применена неверная расценка)			--	--	--	--	--	--
308.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	шт	8,00	46200,00	--	369600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
309.	С143023-5 5	Стенка откосная СТ-6/ТП 3.501.1-144/	шт	-4,00	32208,00	--	-128832	--	--	--
		(применена неверная расценка)			--	--	--	--	--	--
310.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	12,80	7990,22	100,65	102275	1288	0,97	12
					146,25	38,03	1872	487	0,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311.	Е0106-1-1 5	Устройство лотка из монолитного бетона В20	м3	-6,40	5509,37	100,65	-35260	-644	0,97	-6
		(применена неверная расценка)			146,25	38,03	-936	-243	0,19	-
312.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	506,10	317,87	13,70	160874	6934	0,60	306
					102,83	5,04	52042	2551	0,02	12
313.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной **(применена неверная расценка)**	м2	-253,05	315,53	13,70	-79845	-3467	0,60	-153
					102,83	5,04	-26021	-1275	0,02	-6
314.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	83,60	1084,93	20,67	90700	1728	0,91	76
					157,50	7,61	13167	636	0,31	26
315.	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной **(применена неверная расценка)**	м2	-41,80	1082,59	20,67	-45252	-864	0,91	-38
					157,50	7,61	-6584	-318	0,31	-13
316.	Е0101-166-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	83,80	134,10	--	11238	--	0,97	81
					134,10	--	11238	--	--	--
317.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,80	21,55	4,52	1806	378	0,11	9
					17,03	--	1427	--	--	--
318.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором	м3	12,60	8880,20	532,08	111891	6704	2,55	32
					434,25	131,85	5472	1661	0,43	5
319.	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом, открылками и звеньями цементным раствором **(применена неверная расценка)**	м3	-6,30	6298,92	532,08	-39683	-3352	2,55	-16
					434,25	131,85	-2736	-831	0,43	-3
		Устройство укрепления на входе и выходе Укрепление русла ПК 151+59,56;ПК 215+26,00								
320.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	133,60	0,20	0,20	27	27	--	--
					--	0,07	--	9	0,00	0
321.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	132,00	1223,59	30,59	161513	4038	1,22	161
					181,13	8,11	23909	1071	0,04	5
322.	Е0101-159	Устройство упоров при укреплении	м3	11,00	3512,74	4,62	38640	51	2,63	29

	-3	откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					398,25	1,06	4381	12	0,00	0
323.	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,28	321,00	--	731	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
324.	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	м3	2,28	805,00	--	1833	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
325.	Е0130-8-1	Установка армосеток в монолитных фундаментах	т	0,33	8299,96	--	2772	--	48,40	16
					8055,00	--	2690	--	--	--
326.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,33	65000,00	--	21710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
327.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,60	2765,57	276,11	1659	166	13,70	8
					2155,50	105,23	1293	63	0,51	0
328.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	1,41	5150,00	--	7262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Укрепление откосов ПК 151+59,56;ПК 215+26,00								
329.	Е0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	76,80	0,20	0,20	16	16	--	--
					--	0,07	--	5	0,00	0
330.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	19,20	11,12	11,12	213	213	--	--
					--	3,96	--	76	0,01	0
331.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	19,20	0,98	0,98	19	19	--	--
					--	0,45	--	9	0,00	0
332.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	1,92	14,12	12,00	27	23	0,01	0
					1,62	2,75	3	5	0,01	0
333.	Е0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	62,00	1223,59	30,59	75862	1897	1,22	76
					181,13	8,11	11230	503	0,04	2
334.	Е0130-8-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	т	0,17	8299,96	--	1403	--	48,40	8
					8055,00	--	1361	--	--	--
335.	С12041-53	Каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	65000,00	--	10985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

336.	E0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	0,40	2765,57	276,11	1106	110	13,70	5
					2155,50	105,23	862	42	0,51	0
337.	C143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	0,95	5150,00	--	4892	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Устройство конца укрепления ПК 151+59,56;ПК 215+26,00								
338.	E0101-30-2	Планировка русла на входе и выходе бульдозерами мощностью 79	м2	91,28	0,20	0,20	19	19	--	--
					--	0,07	--	6	0,00	0
339.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	22,82	11,12	11,12	254	254	--	--
					--	3,96	--	90	0,01	0
340.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	м3	22,82	0,98	0,98	22	22	--	--
					--	0,45	--	10	0,00	0
341.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2,28	14,12	12,00	32	27	0,01	0
					1,62	2,75	4	6	0,01	0
342.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	72,11	6,01	6,01	433	433	--	--
					--	2,08	--	150	0,01	0
343.	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	72,11	4,75	4,75	343	343	--	--
					--	1,65	--	119	0,01	0
344.	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,21	218,93	--	1578	--	1,54	11
					218,93	--	1578	--	--	--
345.	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	м3	9,10	2281,27	38,67	20760	352	1,99	18
					310,50	14,24	2826	130	0,07	1
346.	E0101-156-1	Устройство каменной наброски или призмы	м3	12,20	432,86	0,86	5281	10	2,81	34
					432,00	0,32	5270	4	0,00	0
347.	C143008-1-23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	12,93	590,00	--	7630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	E0101-158-5	Устройство укрепление монолитным бетоном, при толщине до 10 см	м2	111,00	1223,59	30,59	135818	3396	1,22	135
					181,13	8,11	20105	900	0,04	4
349.	E0130-8-1	Установка армосеток в монолитных	т	0,20	8299,96	--	1677	--	48,40	10

		фундаментах								
					8055,00	--	1627	--	--	--
350.	С12041-53	Каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,20	65000,00	--	13130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	Е0142-20-4	Установка противофильтрационных досок массой до 0,1 т	м3	6,50	2765,57	276,11	17976	1795	13,70	89
					2155,50	105,23	14011	684	0,51	3
352.	С143010-7	Смеси асфальтобетонные	т	15,40	5150,00	--	79310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						9643891	308119		3782
							589649	82666		324

Накладные расходы :

На общестроительные работы	701209
Всего накладных расходов:	701209
Итого с накладными	10345100

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	620764
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10965864
Итого с зимними удорожаниями, 3,15 %	11311289
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11355152
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11464811
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	27397199
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	547944
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27945143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3353417
Итого с НДС	**31 298 560**

Заказчик: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзор ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Бектимбеков А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.

Заказчик:ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Подрядчик:ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»

Договор:Доп.соглашение №5 от 17.02.2016г.,к договору №377 от 20.08.2013г.

Наименование обьекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Талдыкорган-Уштобе-Быжы-Мукры км 0-22

А К Т N9

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2016г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

Дорожная одежда

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство переходно-скоростных полос по основной дороге ПК 152+63-ПК 158+95								
1.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,5л на 1м2	т	4,00	40097,59	339,59	160270	1357	0,58	2
					--	140,94	--	563	0,58	2
2.	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 10см (6+4см) из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	м2	7994,17	25,70	16,01	205422	127959	0,04	304
					6,48	4,14	51802	33096	0,01	11
3.	С143010-2 2	Щебень черный	т	1694,76	2480,00	--	4203017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	1,96	40097,59	339,59	78591	666	0,58	1
					--	140,94	--	276	0,58	1
5.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9838,00	388,05	15,35	3817601	151028	0,03	331
					5,94	5,06	58438	49780	0,02	174
6.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9838,00	182,43	--	1794766	--	0,00	4
					0,04	--	394	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,2л на 1м2	т	1,96	40097,59	339,59	78591	666	0,58	1
					--	140,94	--	276	0,58	1
8.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	9838,00	504,62	15,35	4964486	151028	0,03	331
					5,94	5,06	58438	49780	0,02	174
		Дорожная одежда по основной дороге								
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1620,19	640,82	73,75	1038258	119495	0,14	233
					21,38	11,67	34640	18906	0,04	66
		ПК 186+40 – ПК 195+400								
10.	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 10 см	м2	1941,07	22,85	18,86	44361	36616	0,02	42
					3,89	5,77	7551	11208	0,02	38
	ИТОГО:						16385363	588811		1248
							211263	163885		570

Накладные расходы :

На общестроительные работы	498947
Всего накладных расходов:	498947
Итого с накладными	16884310

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1013059
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	17897369
Итого с зимними удорожаниями, 1,44 %	18155091
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	18226680
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	18405654
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	43983573
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	879672
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44863245

Налог на добавленную стоимость, 12 %	5383590
Итого с НДС	50 246 834,36

Заказчик: _____ Самуратов С.З.

Подрядчик: _____ Кауыспеков О.К.

Представитель тех.надзор ТОО «САПАИНЖИНИРИНГ» _____ Бектимбеков А.

Представитель заказчика: _____ Байсаков К.