Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 155/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 27.09.2021 года

за сентябрь

Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлена в текущих ценах 01.10.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхожд ения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовка территории строительства										
1	1	9501-0009-0009СЦИРК8.03-04-2017т1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 2 категория	км линии	0,809	63315	0	51222	-	–	-	51222	
						0	0	0	-	–	-		
			Раздел 2 Земляные работы										
12	14	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1492,655	54,12	54,12	80782	80782	–	16647	105224	
						–	15,49	-	23121	–	7794		

13	15	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	46,885	184,05	176,49	8629	8275	4	1744	11203
						7,47	44,19	350	2072	–	830	
14	16	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	93,765	54		5063		–	–	5468
						–		–		–	405	
15	17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1350,03	184,04	176,48	248460	238253	122	50215	322568
						7,47	44,19	10085	59658	–	23894	
16	18	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2700	119		321300		–	–	347004
						–		–		–	25704	
17	19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,745	184,04	176,48	17621	16897	9	3562	22877
						7,47	44,2	715	4232	–	1695	
18	20	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	191,49	100		19149		–	–	20681
						–		–		–	1532	
19	21	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	573	65,82	65,82	37715	37715	–	9873	51394
						–	23,93	–	13712	–	3807	

		-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	2865	6,38	6,38	18279	18279	–	3672	23707
						–	1,78	–	5100	–	1756	
21	23	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	573	76,79	66,04	44001	37841	1719	8656	56869
						7,75	13,23	4441	7581	–	4212	
22	24	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2865	6,11	6,11	17505	17505	0	3156	22314
						0	1,53	0	4383	–	1653	
23	25	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,745	184,04	176,48	17621	16897	9	3562	22877
						7,47	44,2	715	4232	–	1695	
24	26	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км для засыпки уширенного основания дорожной одежды? посыпки бортового камня, насыпи для тротуаров	т	191,49	100		19149		–	–	20681
						–		–		–	1532	
25	27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	95,745	640,74	–	61348	–	–	44170	113959
						640,74	–	61348	–	–	8441	
26	28	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	1421,625	54,12	54,12	76938	76938	–	15855	100217
						–	15,49	–	22021	–	7423	

		01-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	142,625	58,77	58,77	8382	8382	–	2192	11420
						–	21,35	–	3045	–	846	
28	30	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	713,125	5,83	5,83	4158	4158	–	832	5388
						–	1,62	–	1155	–	399	
29	31	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	142,625	76,79	66,04	10952	9419	428	2153	14154
						7,75	13,22	1105	1886	–	1048	
30	32	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	170	40,39	19,83	6866	3371	0	2990	10645
						20,56	3,87	3495	658	–	789	
		Раздел 3 Дорожная одежда										
		3.1 установка бортового камня										
31	35	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	46,08955	32328		1489983		1489983	–	1609182
						–		–		–	119199	
		Раздел 4 Пешеходная часть										
32	54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,0288	29290		235164		235164	–	253977
						–		–		–	18813	

Итого по смете	**3 203 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 254
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	574 712
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	152 855
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 727 436
- перевозка грузов, тенге	364 661
- прочие затраты, тенге	51 222
Накладные расходы, тенге	169 279

Сметная прибыль (8 %), тенге	233 467
Всего	**3 203 031**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	33 312
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 727**
Итого в текущих ценах 01.10.2018 г.	**3 301 070**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,050)	**3 466 124**
с учетом скидки к=0,89999999506	**3 119 511,58**
НДС (12 %)	374 341,39
Итого	**3 493 852,97**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист Аманов Б.М.

главный специалист Кабылшаитова А.Т.

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора **Селиканов Н.К.**

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771
(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор **Кабдышева Б.Н.**