Заказчик : ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл. Сандыктауский район с. Спасское

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02.04.2019 г. №178

Справка №2

Стоимости выполненных работ и затрат на ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		2021-42	18.05.21				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц велючительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл. Сандыктауский район с. Спасское	30 240 004,03	7 809 704,49							937 164,54	8 746 869,03

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

_____ Аубакиров М.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Технический надзор:

ТОО «Кокшестрой Технадзор»

Авторский надзор:

Директор ТОО «Фирма АМБ»

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Акмолинская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция кровли здания Спасской основной школы по адресу: Акмолинская обл.

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 2021-42 от 2021-05-18

Акт приемки выполненных работ № 2

за ноябрь 2021 года 28.11.21

за ноябрь

на №2-1-1, добавляемые виды работ

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1 Реконструкция кровли									
		Раздел 2 Слуховое окно - 4 шт.									
35	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство НР=90 %**	**слуховое окно**	**4**	35874,3	940,32	143497	3761	108290	29786	187146
					7861,44	412,5	31446	1650	–	13863	

-2

1112-0101-0716	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм. НР=93 % К=4.000:**	**м2 кровли**	**20**	7213,31	23,03	144266	461	128017	14694	171677
				789,42	9,2	15788	184	–	12717	
37 1109-0601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж Р1 НР=69 % К=4.000:**	**т конструкций**	**0,26568**	67895,54	2828,06	18038	751	1279	11148	31521
				60253,8	558,08	16008	148	–	2335	
38 222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73 К=4.000:**	**т**	**0,26568**	861632		228918		228918	–	247231
				–		–		–	18313	
39 1109-0304-0101	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж лестницы лаза на кровлю НР=69 % К=4.000:**	**т конструкций**	**0,074**	83955,32	27889,17	6213	2064	950	2703	9629
				43234,4	9722,08	3199	719	–	713	

222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы К=4.000:**	**т**	**0,074**	887579		65681		65681	–	70935
				–		–		–	5254	
	Итого по разделу 2					**718 139**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					66 441				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 037				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 701				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					533 135				
	- накладные расходы, тенге					58 331				
	в т.ч. зарплата, тенге					5 250				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					53 195				
Раздел 3 Канализационный стояк - 2 шт.										
3 1120-0701-0301	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами НР=98 %**	**зонт**	**2**	3673,96	47,96	7348	96	6212	1050	9070
				520,2	15,44	1040	31	–	672	
4 261-301-0221	**Хомуты для крепления труб**	**шт.**	**2**	416		832		832	–	899
				–		–		–	67	
5 1208-0101-1808	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к дымовым и вентиляционным трубам НР=72 %**	**м**	**1,8**	191,08	2,71	344	5	7	240	631
				184,45	1,37	332	2	–	47	

	224-104-0308	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.7 мм**	**м2**	**0,9**	4339		3905		3905	–	4217
					–		–		–	312	
		Итого по разделу 3					**14 817**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 372				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					101				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					33				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 956				
		- накладные расходы, тенге					1 290				
		в т.ч. зарплата, тенге					1 023				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 098				
	Раздел 4 Водосточная система										
7	1208-0101-1802	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов НР=72 %**	**м**	**155**	2520,58	3,27	390690	507	348575	30142	454499
					268,44	1,65	41608	256	–	33667	
8	1208-0101-1903	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек НР=72 %**	**м труб**	**94,3**	3109,65	0,13	293240	12	187246	76307	399111
					1123,88	–	105982	–	–	29564	
49	224-106-0104	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**13**	1918		24934		24934	–	26929

				–		–		–	1995	
112-0101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92 %**	**м планки**	**155**	1788,22	1190,3	277174	184497	42538	85682	391884
				323,48	277,38	50139	42994	–	29028	
224-105-0103	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**155**	729		112995		112995	–	122035
				–		–		–	9040	
	Итого по разделу 4					**1 394 458**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					197 729				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					185 016				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 250				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					716 288				
	- накладные расходы, тенге					192 131				
	в т.ч. зарплата, тенге					17 292				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					103 294				
Раздел 5 Вентшахты										
1108-0801-0501	**Трубы дымовые кирпичные. Кладка вентшахт НР=93 %**	**м3 кладки (без вычета пустот)**	**1,2**	23182,04	2147,08	27818	2577	6064	18852	50404
				15981,7	911,06	19178	1093	–	3734	

13-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 (цены г.Нур-Султан) К=0,770	1000 шт.	0,45276	63559		28777		28777	–	31079
				–		–		–	2302	
1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки и защитные сетки НР=93 %	т металлических изделий	0,0107	79665,63	2454,03	852	26	–	777	1759
				77211,6	833,76	826	9	–	130	
214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0095	441876		4198		4198	–	4534
				–		–		–	336	
214-401-0108	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,4	2172		869		869	–	939
				–		–		–	70	
1208-0101-1701	Покрытие из листовой стали. Устройство только скатов(дефлекторы) НР=72 %	м2	1,15	766,61	3,77	882	4	134	536	1531
				646,5	1,91	743	2	–	113	
224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	м2	1,15	4339		4990		4990	–	5389
				–		–		–	399	

14-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01299	424901		5519		5519	–	5961
				–		–		–	442	
14-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,00102	432264		441		441	–	476
				–		–		–	35	
14-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00128	429640		550		550	–	594
				–		–		–	44	
126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе(утепление вентшахт) НР=76 %	м3 изоляции	0,36	18016,79	2008,12	6486	723	313	4400	11757
				15139,52	941,84	5450	339	–	871	
34-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,36	31143		11211		11211	–	12108

				–		–		–	897	
26-0301-0802	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка (Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ) НР=76 %**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**7,2**	629,54	10,07	4533	73	3072	1082	6064
				192,85	4,83	1389	35	–	449	
	Итого по разделу 5					**132 595**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					27 586				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 403				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 478				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					66 138				
	- накладные расходы, тенге					25 647				
	в т.ч. зарплата, тенге					2 308				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 822				
	Итого по локальной смете					**2 260 009**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					293 128				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					195 557				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					47 462				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 315 561				
	- накладные расходы, тенге					277 399				
	в т.ч. зарплата, тенге					25 873				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					167 409				

ДОБАВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ (Локальная смета №2-1-1)

Раздел 1 Стропильная кровля

110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР=90 %**	**м3 древесины в конструкции**	**1,8**	183614,13	1576,46	330505	2838	278818	45051	405601

				27138,8	670,58	48850	1207	–	30045	
08-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	40	188,62	0,24	7545	10	–	5425	14008
				188,38	–	7535	–	–	1038	
10-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=90 %	м3 древесины в конструкции	7,8	8363,64	47	65236	367	45176	17873	89758
				2524,84	21,17	19694	165	–	6649	
5-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6	134822		808932		808932	–	873647
				–		–		–	64715	
4-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	106,96	20235		2164336		2164336	–	2337483
				–		–		–	173147	
10-0104-0301	Доски ходовые. Укладка НР=90 %	м ходов	240	288,12	5,53	69149	1327	57367	9923	85398
				43,56	2,38	10454	571	–	6326	
10-0102-0401	Элементы каркаса двери. Установка НР=90 %	м3 древесины в конструкции	0,057	183256,64	1217,16	10446	69	8776	1470	12869
				28080	555,84	1601	32	–	953	

10-0102-0602	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР=90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	2,5	755,9	16,78	1890	42	1296	515	2597
				220,88	8,03	552	20	–	192	
26-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР=76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	26,5	2116,08	107,45	56076	2847	716	40240	104021
				1981,61	16,37	52513	434	–	7705	
14-204-0110	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	26,5	3891		103112		103112	–	111361
				–		–		–	8249	
23-502-0903	Ручка на планке	пара	1	3337		3337		3337	–	3604
				–		–		–	267	
23-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520		1040		1040	–	1123
				–		–		–	83	
108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м(кладка парапета)утолщ. кер.кирп.М125, р-р М50 НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,5	14590,26	3031,91	138607	28803	39045	73118	228663
				7448,32	827,59	70759	7862	–	16938	

101-0502	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125(цены г.Нур-Султан)	1000 шт.	0,361	72378		26128		26128	–	28218
				–		–		–	2090	
7-0101-0208	Стяжки выравнивающие цементно-песчанные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	40	2088,59	650,77	83544	26031	–	50617	144894
				1437,82	319,72	57513	12789	–	10733	
6-0301-0407	Накладки из листовой стали. Установка НР=91 %	т	0,357	282632,52	1472,52	100900	526	–	91553	207849
				281160	655,14	100374	234	–	15396	
1-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	0,076	891		68		–	–	73
				–		–		–	5	
2-101-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	0,76	53		40		–	–	43
				–		–		–	3	

Итого по разделу 1 **4 651 210**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 369 845
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 62 860
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 538 079

	- перевозка грузов, тенге				108				
	- накладные расходы, тенге				335 785				
	в т.ч. зарплата, тенге				30 221				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				344 534				
	Раздел Канализационный стояк - 2 шт.								
6-0801-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**4,5**	906,24	3,6	4078	16	20	3966	8688
				898,24	1,21	4042	5	–	644	
1-201-0209	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x15.1 мм**	**м**	**4,5**	3412		15354		15354	–	16582
				–		–		–	1228	
	Итого по разделу					**25 270**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 042				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					16				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					15 374				
	- накладные расходы, тенге					3 966				
	в т.ч. зарплата, тенге					357				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 872				
здел Парапет										
26-0201-0301	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР=76 %**	**м3 изоляции**	**25,48407**	17364,35	1811,75	442514	46171	–	317669	820998
				15552,6	849,2	396344	21641	–	60815	

101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	**25,48407**	20235	515670	515670	–	556924
				–	–	–	41254	
	Итого по разделу 5				**1 377 922**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				396 344			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				46 171			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				21 641			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				515 670			
	- накладные расходы, тенге				317 669			
	в т.ч. зарплата, тенге				28 590			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				102 069			
	Итого по добавляемым видам работ				**6 054 402**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				733 807			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				105 259			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				43 187			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 019 063			
	- перевозка грузов, тенге				135			
	- накладные расходы, тенге				627 500			
	в т.ч. зарплата, тенге				56 475			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				438 861			
	Итого по Акту				**8 314 411**			
	Временные здания и сооружения (2,9 % x 0,8)				192 894			
	Итого				8 507 305			
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)				170 146			
	Итого в текущих ценах				8 677 451			
	Договорной коэфицент К=0,9							

Итого с учетом договорного коэфицента.	7 809 704,49
НДС (12 %)	937 164,54
Итого	**8 746 869,03**

Руководитель ГУ "Управление строительства Акмолинской области"

Аубакиров М.С.

Остонов Р.С

Бойгонин И.Р

Инженер технического надзора ТОО «Кокшестрой

Трофимов Ю.Г.

Директор
ТОО "SCS Инжиниринг"

Инжиниринг

Директор ТОО «Фирма АМБ»

Куркин Е.С.

«АМБ»

индустрии и
лики Казахстан

форма
код

сего к оплате

10

8 746 869,03

-15