Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 155/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 4 от 29.11.2021 года

за ноябрь

Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлена в текущих ценах 01.10.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Дорожная одежда										
			3.1 установка бортового камня										
1	33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	57,744	5013,6	1452,2	289505	83856	164813	70324	388615	
						707,2	602,32	40837	34780	–	28786		
2	34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	887	1791,31	27,36	1588892	24268	1012981	605239	2369662	
						621,92	9,88	551643	8764	–	175530		
3	35	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	21,72145	32328		702211		702211	–	758388	
						–		–		–	56177		
			3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды										

4	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	774,4017	5196,81	987,2	4024418	764489	3170385	259914	4627079
					115,63	195,14	89544	151117	–	342747	
5	37 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4749	752,09	207,86	3571675	987127	2454141	463090	4357547
					27,46	62,83	130408	298380	–	322781	
6	38 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	9498	40,47	10,69	384384	101534	282850	33646	451472
					0	3,28	0	31153	–	33442	
	Раздел 4 Пешеходная часть										
7	52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	18,77	5013,6	1452,19	94105	27258	53574	22859	126322
					707,2	602,32	13274	11306	–	9357	
8	53 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	391	1791,31	27,36	700402	10698	446534	266797	1044575
					621,92	9,88	243171	3863	–	77376	
9	54 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.08 К=0,016	м3	3,8272	29290		112099		112099	–	121067
					–		–		–	8968	
10	55 1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	1012,5	766,35	118,07	775929	119546	437167	274381	1134335
					216,51	34,41	219216	34840	–	84025	

1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	3037,5	46,23	4,24	140424	12879	112934	19322	172525
				4,81	1,08	14610	3281	–	12780	

Итого по смете	**15 551 586**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 302 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 131 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	577 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 949 688
Накладные расходы, тенге	2 015 571
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 151 969
Всего	**15 551 586**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	161 736
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**314 266**
Итого в текущих ценах 01.10.2018 г.	**16 027 588**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,050)	**16 828 967,40**
с учетом скидки к=0,89999999506	**15 146 070,58**
НДС (12 %)	1 817 528,47
Итого	**16 963 599,05**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя _____ **Субеков Д.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

главный специалист _____ Аманов Б.М.

главный специалист _____ Кабылшаитова А.Т.

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**