Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 11

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 155/085 от 08.07.2021г., доп.соглашение №1/085 от 26.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 5 от 27.12.2021 года

за декабрь

Реконструкция автомобильной дороги г.Экибастуза ул. 2 Юго-Западный (от ул. Энергетиков до ул.Королева)

Основание:

Составлена в текущих ценах 01.10.2018 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подготовка территории строительства										
1		9501-0009-0009СЦИРК8.03-04-2017т1601-0204-30	Восстановление и закрепление оси улицы 2 категория	км линии	0	63315	0	0	-	–	-	0	
						0	0	0	-	–	-		
2		1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	опора	0	4534,5	2226	0	0	–	0	0	
						2308,5	1007,5	0	0	–	0		

3	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %								
			опора	0	6287	2782	0	0	0	0	0
					2885,5	1259,5	0	0	–	0	
4	1123-1201-0101	Люки. Установка- демонтаж НР = 99 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;									
			шт.	29	830,38	103,34	24081	2997	–	22180	49962
					727,03	45,52	21084	1320	–	3701	
5	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %									
			шт.	29	1503,21	172,28	43593	4996	3456	36969	87007
					1211,76	75,9	35141	2201	–	6445	
6	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99									
			комплект	23	31404		722292		722292	–	780075
					–		–		–	57783	
7	2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99									
			комплект	6	20905		125430		125430	–	135464
					–		–		–	10034	
8	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %									
			м3 сборных железобетонных конструкций	0,04	11925	6675	477	267	17	329	870
					4825	2150	193	86	–	64	
9	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
			шт.	2	2118		4236		4236	–	4575
					–		–		–	339	
10	1106-0101-0119	Обетонировать горловину В7,5 НР = 91 %									
			м3	0,03	22266,67	1266,67	668	38	552	77	805
					2600	233,33	78	7	–	60	
11	1146-0401-0102	Фундаменты бетонные. Разборка НР = 84 %									
			м3	1,46	14860,27	6913,01	21696	10093	–	13522	38035
					7947,26	3078,77	11603	4495	–	2817	
12	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка									
			т	3,5	70		245		–	–	265
					–		–		–	20	

13	4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км								
			т	3,5	237		830		–	–	896
					–		–		–	66	
Раздел 2 Земляные работы											
14	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	104,833	54,12	54,12	5674	5674	–	1169	7390
					–	15,49	-	1624	–	547	
15	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	3,292	184,05	176,49	606	581	0	122	787
					7,47	44,19	25	145	–	58	
16	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км									
			т	6,586	54		356		–	–	384
					–		–		–	28	
17	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	94,350	184,04	176,48	17364	16651	8	3509	22543
					7,47	44,19	705	4169	–	1670	
18	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
			т	189,64	119		22568		–	–	24373
					–		–		–	1805	
19	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	6,709	184,04	176,48	1235	1184	1	250	1603
					7,47	44,2	50	297	–	119	

20	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	13,450	100		1345		–	–	1453
					–		–		–	108	
21	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,256	65,82	65,82	2650	2650	0	694	3611
					0	23,93	0	963	–	267	
22	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	201,28	6,38	6,38	1284	1284	0	258	1665
					0	1,78	0	358	–	123	
23	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40,256	76,79	66,04	3091	2658	121	608	3995
					7,75	13,23	312	533	–	296	
24	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	201,28	6,11	6,11	1230	1230	0	222	1568
					0	1,53	0	308	–	116	
25	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6,709	184,04	176,48	1235	1184	1	250	1603
					7,47	44,2	50	297	–	119	
26	4102-0103-1004	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км для засыпки уширенного основания дорожной одежды? посыпки бортового камня, насыпи для тротуаров	т	13,450	100		1345		–	–	1453
					–		–		–	108	
27	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	6,709	640,74	–	4299	–	–	3095	7986

				640,74	–	4299	–	–	592	
28	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-разравнивание НР = 72 %	м3 грунта	9,997	54,12	54,12	541	541	0	111	705
					0	15,49	0	155	–	52	
29	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,997	58,77	58,77	588	588	0	154	800
					0	21,35	0	213	–	59	
30	1101-0201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	49,984	5,83	5,83	291	291	0	58	378
					0	1,62	0	81	–	28	
31	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9,997	76,79	66,04	768	660	30	151	992
					7,75	13,22	77	132	–	73	
32	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	11,916	40,39	19,83	481	236	0	210	746
					20,56	3,87	245	46	–	55	

<u>Раздел 3 Дорожная одежда</u>

3.1 установка бортового камня

33	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0	5013,6	1452,2	0	0	0	0	0
					707,2	602,32	0	0	–	0	
34	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	0	1791,31	27,36	0	0	0	0	0
					621,92	9,88	0	0	–	0	
35	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0	32328		0		0	–	0
					–		–		–	0	

3.2 основная проезжая часть, примыкающие проезды

36	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	27,545	5196,81	987,2	143146	27192	112769	9245	164582
					115,63	195,14	3185	5375	–	12191	
37	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	168,9203	752,09	207,86	127043	35112	87293	16472	154996
					27,46	62,83	4639	10613	–	11481	
38	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=2,000;	м2 основания	337,841	40,47	10,69	13672	3612	10061	1197	16059
					0	3,28	0	1108	–	1190	
39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	9,849	126710	1614,42	1247967	15900	1232066	7996	1356439
					–	751,68	–	7403	–	100477	
40	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	2,5831	126709,7	1614,35	327298	4170	323128	2096	355745
					–	751,48	–	1941	–	26352	
41	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	5086,821	1375,86	90,15	6998754	458577	6354915	336933	7922541
					36,42	24,91	185262	126713	–	586855	

42	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	20347,284	156,62	0,02	3186792	407	3184350	2198	3444108
					0,1	0	2035	0	–	255119	
43	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по нижнему слою а/б покрытия из расчета 0,2 л/м2 НР = 108 %	т	1,0174	126710,2	1614,29	128910	1642	127268	826	140116
					0	752,04	0	765	–	10379	
44	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. НР = 108 %	м2 покрытия	5086,821	1702,74	90,35	8661534	459594	8016677	337372	9718818
					36,42	24,99	185262	127120	–	719912	
	3.3 съезды										
45	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	82,467	5196,81	987,19	428565	81411	337618	27678	492742
					115,63	195,13	9536	16092	–	36499	
46	1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	572,67	752,09	207,86	430701	119033	295945	55839	525463
					27,46	62,83	15723	35980	–	38923	
47	1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 %	м2 основания	572,67	40,47	10,7	23176	6125	17051	2030	27222

				–	3,28	–	1880	–	2016	
48	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2 НР = 108 %	т	1,15	126710,43	1614,78	145717	1857	143860	933	158382
					–	751,3	–	864	–	11732	
49	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов по основанию из расчета 0,5 л/м2 НР = 108 %	т	0,23	126708,7	1613,04	29143	371	28772	187	31676
					–	752,17	–	173	–	2346	
50	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство 6см НР = 108 %	м2 покрытия	601	1702,74	90,35	1023345	54300	947155	39864	1148266
					36,42	24,99	21890	15021	–	85057	
51	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 6-4=2/0,5=4 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	2404	196,6	0,02	472636	52	472339	254	510710
					0,1	–	235	–	–	37830	
Раздел 4 Пешеходная часть											
52	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бортовой камень НР = 93 %	м3 основания	0	5013,6	1452,19	0	0	0	0	0
					707,2	602,32	0	0	–	0	
53	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	0	1791,31	27,36	0	0	0	0	0
					621,92	9,88	0	0	–	0	
54	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0	29290		0		0	–	0
					–		–		–	0	
55	1127-0701-0201	Основания под тротуары из щебня, толщиной 12 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0	766,35	118,07	0	0	0	0	0
					216,51	34,41	0	0	–	0	

56	1127-0701-0202	Основания под тротуары из щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР = 108 % К=3,000;	м2 покрытия	0	46,23	4,24	0	0	0	0	0
					4,81	1,08	0	0	–	0	
57	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	946,35	1391,64	2,63	1316979	2489	1173853	152757	1587314
					148,61	0,85	140637	804	–	117579	
58	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	3785,4	220,25	–	833734	–	743112	97872	1006135
					23,94	–	90622	–	–	74529	
59	1111-0101-3802	Покрытия из плиток поливинилхлоридных. Устройство на клее КН-2 тактильная плитка НР = 94 %	м2 покрытия	0,9	1130	6,67	1017	6	525	457	1592
					540	1,11	486	1	–	118	
60	2406-0101-0102	Плитки тактильные дорожные из полиуретана ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,9	24916		22424		22424	–	24218
					–		–		–	1794	

<u>Раздел 5 Организация дорожного движения</u>

5.1 установка дорожных знаков

61	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В7,5 НР = 91 % К=4,000;	м3	0,252	21059,52	1043,65	5307	263	4786	279	6033
					1023,81	194,44	258	49	–	447	
62	1127-0902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	4	4055,5	689,75	16222	2759	1853	13471	32068
					2902,5	215,75	11610	863	–	2375	

63	1127-0902-0201	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101 НР = 108 %	шт.	6	730,5	–	4383	–	628	4055	9113
					625,83	–	3755	–	–	675	
64	2401-0202-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	3184		6368		6368	–	6877
					–		–		–	509	
65	2401-0202-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	2	4761		9522		9522	–	10284
					–		–		–	762	
66	2401-0201-0104	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2	8070		16140		16140	–	17431
					–		–		–	1291	
67	2401-0201-0216	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	8	16064		128512		128512	–	138793
					–		–		–	10281	

5.2 маркировка проезжей части

68	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 НР = 108 %	км линии	0,809	16991,35	8875,15	13746	7180	4670	4008	19174
					2343,63	2243,51	1896	1815	–	1420	
69	1127-0903-0107	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов НР = 108 %	м2 разметки	14,4	667,78	28,96	9616	417	5649	3834	14526
					246,53	–	3550	–	–	1076	

Раздел 6 Резервный канал

70	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0	4354555,56	97222,22	0	0	0	0	0

				321000	33666,67	0	0	–	0	
71	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0	120111,11	0	0	0	0	0	0
					118555,56	0	0	0	–	0	
72	2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0	843		0		0	–	0
					–		–		–	0	
73	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр полиэтиленовые трубы НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	0	1191,44	7,11	0	0	0	0	0
					914,89	1,89	0	0	–	0	
74	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0	1033,7	–	0	–	–	0	0
					1033,7	–	0	–	–	0	
75	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0	640,74	–	0	–	–	0	0
					640,74	–	0	–	–	0	
76	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	0	76,67	65,93	0	0	0	0	0
					7,78	13,33	0	0	–	0	

Итого по смете	**30 223 417**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	754 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 336 272
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	372 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 665 452
- перевозка грузов, тенге	26 688
- прочие затраты, тенге	-
Накладные расходы, тенге	1 201 791
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 238 770
Всего	**30 223 417**
Временные здания и сооружения (1,3 %), K=0,8	314 324

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**610 755**
Итого в текущих ценах 01.10.2018 г.	**31 148 496**
в текущих и прогнозных ценах 2019г. (Иинф=1,050)	**32 704 660,80**
с учетом скидки к=0,89999999506	**29 433 872,23**
НДС (12 %)	3 532 064,67
Итого	**32 965 936,90**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "АлматыДорСтрой" БИН 050140013221

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Соколов И.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бестау -С" БИН 061240009707

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Эксперт технического надзора _____ **Селиканов Н.К.**

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза" БИН 990740000801

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист _____ **Кабылшаитова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ES Проект" БИН 060340010771

(Объем и качество выполненных работ подтверждаю)

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**