Форма №3

Заказчик: ТОО "Қарағанды Су"
БИН 040640005089
ИИК KZ4294804KZT22031530
БИК EURIKZKA
АО «Евразийский Банк» Кбе 17
Договор: 04-10/62 от 2024-03-07

Подрядчик: ТОО "Ботакара 2030"
БИН/ИИН 120240015009
ИИК KZ0596509F0007847774
БИК IRTYKZKA
АО "ForteBank"

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 г.
Наименование объекта: Реконструкция водопровода мкр. 23 Пришахтинска (23 мкр. д.27,30,31,39)
Объект: Водопровод мкр. 23 Пришахтинска (23 мкр. д.27,30,31,39)

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		31 976 196,40
2	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		9 592 858,92
3	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		21 440 718,01
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		21 440 718,01
5	Виды выполненных работ		СМР
6	Сумма выполненных работ за текущий месяц		10 535 478,39
7	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		31 976 196,40
8	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		526 773,92
9	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		10 008 704,47
10	Итого сумма удержания резерва		1 598 809,82
11	Погашение аванса в размере 30%		3 160 643,52
12	Остаток аванса		0,00
13	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		6 848 060,95
14	в том числе НДС-12%		733 720,82

Заказчик: Генеральный директор
ТОО "Қарағанды Су" **Толеуов Е.У.**

Подрядчик:Директор
"Ботакара 2030" **Ахшонтаев А.К.**

Нач. ПЭО

Тулибаев К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Қарағанды Су", БИН 040640005089**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Ботакара 2030", БИН 120240015009**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ИП-23-П7-НВ Реконструкция водопровода мкр. 23 Пришахтинска (23 мкр. д.27,30,31,39)**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Водопровод мкр. 23 Пришахтинска (23 мкр. д.27,30,31,39)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **04-10/62 от 15.03.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Сентябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Наружные сети водоснабжения**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел Демонтаж асфальтобетонного покрытия										
1	1	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/асфальтобетонное покрытие/**	$м^3$	6,336	-4666,00 -967,00	-3699,00 -837,00	-29564,00 -6127,00	-23437,00 -5303,00			-29564,00	
2	2	1220-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие и основание из слоев: асфальтобетонное, цементобетонное, щебеночное. Разборка/щебенночное покрытие/**	$м^3$	11,88	-4666,00 -967,00	-3699,00 -837,00	-55432,00 -11488,00	-43945,00 -9944,00			-55432,00	
3	3	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	274,428	-86,00		-23601,00				-23601,00	
			Итого по разделу 1:					-108597,00 -17615,00	-67382,00 -15247,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-108597,00	
			Раздел Земляные работы										
4	4	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	6,28257	363,00 0,00	363,00 72,00	2281,00 0,00	2280,00 452,00			2281,00	
5	5	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2**	$м^3$	43,146622	454,00 0,00	454,00 91,00	19589,00 0,00	19588,00 3926,00			19589,00	
6	6	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	$м^3$	7,895628	3099,00 3099,00	0,00 0,00	24469,00 24469,00	0,00 0,00			24469,00	
7	7	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	$м^3$	105,275039	73,00 0,00	73,00 17,00	7685,00 0,00	7685,00 1790,00			7685,00	
8	8	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	$м^3$	86,851907	543,00 332,00	211,00 66,00	47161,00 28835,00	18326,00 5732,00			47161,00	
9	9	412-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	30,682412	101,00		3099,00				3099,00	
			Итого по разделу 2:					104284,00 53304,00	47879,00 11900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104284,00	
			Раздел Строительные решения										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под колодцы основания щебеночного**	$м^3$	4,374	9190,00 4061,00	615,00 129,00	40197,00 17763,00	2690,00 564,00	19744,00		40197,00	
11	11	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,005686	195831,00 0,00	5786,00 1750,00	1114,00 0,00	33,00 10,00	1081,00		1114,00	
12	12	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	0,04	69160,00 39961,00	24243,00 7114,00	2766,00 1598,00	970,00 285,00	198,00		2766,00	
13	13	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	2	7572,00		15144,00		15144,00		15144,00	
14	14	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка для колодца С-4, С-5, С-1, С-2**	т	0,1287	1074856,00		138334,00		138334,00		138334,00	
15	15	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115/стремянки/**	$м^2$	3,861	348,00 186,00	7,00 1,00	1344,00 718,00	27,00 4,00	599,00		1344,00	
16	16	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка стен приямков и каналов**	$м^3$	0,03	30936,00 23990,00	5283,00 909,00	928,00 720,00	158,00 27,00	50,00		928,00	
17	17	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,00718	17036,00		122,00		122,00		122,00	
18	18	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,01196	82619,00		988,00		988,00		988,00	
19	19	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя/гидроизолом/**	$м^2$ поверхности	0,7536	6174,00 1724,00	17,00 3,00	4653,00 1299,00	13,00 2,00	3341,00		4653,00	
20	20	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	1,73328	441,00		764,00		764,00		764,00	
21	21	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	46,9716	4643,00 1059,00	38,00 5,00	218089,00 49743,00	1785,00 235,00	166561,00		218089,00	
			Подраздел 1: Отмоска колодца										
22	22	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	$м^3$	0,042	21493,00 11832,00	4519,00 1314,00	903,00 497,00	190,00 55,00	216,00		903,00	
23	23	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,042	9238,00 4796,00	2669,00 458,00	388,00 201,00	112,00 19,00	75,00		388,00	
24	24	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,04284	16844,00		722,00		722,00		722,00	
			Итого по подразделу 1: Отмоска колодца										
			Итого по разделу 3:					2013,00 698,00	302,00 74,00	1013,00 0,00	0,00 0,00	2013,00	
			Раздел Трубопроводы					426456,00 72539,00	5978,00 1201,00	347939,00 0,00	0,00 0,00	426456,00	
25	25	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1**	$м^3$	80,04828	381,00 0,00	381,00 110,00	30498,00 0,00	30498,00 8805,00			30498,00	
26	26	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1 (при пересечении с коммуникациями и электрокабелем)**	$м^3$	72	5000,00 5000,00	0,00 0,00	360000,00 360000,00	0,00 0,00			360000,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	76,677103	100,00 0,00	100,00 24,00	7668,00 0,00	7667,00 1840,00			7668,00	
28	28	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	2,371457	4871,00 4871,00	0,00 0,00	11551,00 11551,00	0,00 0,00			11551,00	
29	29	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	79,04856	648,00 396,00	252,00 79,00	51223,00 31303,00	19920,00 6245,00			51223,00	
30	30	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	31,74	4,00 0,00	4,00 1,00	127,00 0,00	127,00 32,00			127,00	
31	31	6101-0210-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Водоотлив из котлованов	$м^3$	79,9335	4825,00 0,00	4825,00 1805,00	385679,00 0,00	385679,00 144280,00			385679,00	
32	32	6121-0301-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 150 мм	км	0,397	305749,00 268212,00	0,00 0,00	121382,00 106480,00	0,00 0,00	14902,00		121382,00	
33	33	6121-0105-0413 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 355 мм/футляр/	км	0,05	5678066,00 1878213,00	3799852,00 908335,00	283903,00 93911,00	189993,00 45417,00			283903,00	
34	34	241-201-0623 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 355х21,1 мм/футляр/	м	50,5	25367,00		1281034,00		1281034,00		1281034,00	
35	35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1261654,00 810612,00	451042,00 104174,00	15140,00 9727,00	5412,00 1250,00			15140,00	
36	36	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм/патрубок для перевязки/	м	12,12	2466,00		29888,00		29888,00		29888,00	
37	37	6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм	шт.	1	47165,00 22161,00	22094,00 5560,00	47165,00 22161,00	22094,00 5560,00	2910,00		47165,00	
38	38	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,4	9950,00		3980,00		3980,00		3980,00	
39	39	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	22566,00 11832,00	9885,00 2542,00	22566,00 11832,00	9885,00 2542,00	849,00		22566,00	
40	40	241-102-0181 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х3,0 мм	м	0,4	3494,00		1398,00		1398,00		1398,00	
41	41	6121-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм	шт.	3	12386,00 9198,00	571,00 177,00	37158,00 27594,00	1713,00 531,00	7851,00		37158,00	
42	42	242-101-1006 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	146164,00		438492,00		438492,00		438492,00	
43	43	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	6	8526,00 6434,00	245,00 76,00	51156,00 38604,00	1470,00 456,00	11082,00		51156,00	
44	44	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	6	87891,00		527346,00		527346,00		527346,00	
45	45	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм	шт.	2	74719,00		149438,00		149438,00		149438,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	241-509-0108 *РСНБ РК 2022*	**Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	1	130001,00		130001,00		130001,00		130001,00	
47	47	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150 мм**	шт.	1	204015,00		204015,00		204015,00		204015,00	
48	48	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	**Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.	1	204015,00		204015,00		204015,00		204015,00	
49	49	241-505-0407 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм**	шт.	1	186582,00		186582,00		186582,00		186582,00	
50	50	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.	1	207562,00		207562,00		207562,00		207562,00	
51	51	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	**Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100 мм**	шт.	1	155669,00		155669,00		155669,00		155669,00	
52	52	241-515-0203 *РСНБ РК 2022*	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм**	шт.	1	187216,00		187216,00		187216,00		187216,00	
53	53	241-208-0410 *РСНБ РК 2022*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	2	7391,00		14782,00		14782,00		14782,00	
54	54	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка гидрантов пожарных**	шт.	4	11592,00 7899,00	495,00 148,00	46368,00 31596,00	1980,00 592,00	12792,00		46368,00	
55	55	244-404-0107 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм**	шт.	1	77574,00		77574,00		77574,00		77574,00	
56	56	244-404-0108 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм**	шт.	1	81509,00		81509,00		81509,00		81509,00	
57	57	244-404-0111 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 3000 мм**	шт.	1	107218,00		107218,00		107218,00		107218,00	
58	58	244-404-0106 *РСНБ РК 2022*	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	1	73387,00		73387,00		73387,00		73387,00	
59	59	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	**Установка указателя пожарного гидранта**	шт.	8	2542,00 2542,00	0,00 0,00	20336,00 20336,00	0,00 0,00			20336,00	
60	60	251-101-0123 *РСНБ РК 2022*	**Флуоресцентного указателя пожарного гидранта**	шт.	8	2793,00		22344,00		22344,00		22344,00	
61	61	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы**	шт.	19	3960,00 1973,00	1987,00 479,00	75240,00 37487,00	37753,00 9101,00			75240,00	
62	62	241-214-0113 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм**	шт.	2	5569,00		11138,00		11138,00		11138,00	
63	63	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм**	шт.	11	3398,00		37378,00		37378,00		37378,00	
64	64	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	6	1503,00		9018,00		9018,00		9018,00	
65	65	6121-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	шт.	2	10712,00 8862,00	383,00 25,00	21424,00 17724,00	766,00 50,00	2934,00		21424,00	
66	66	241-116-0213 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм**	шт.	2	10443,00		20886,00		20886,00		20886,00	
67	67	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм**	шт.	11	6936,00 5577,00	245,00 25,00	76296,00 61347,00	2695,00 275,00	12254,00		76296,00	
68	68	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	11	7884,00		86724,00		86724,00		86724,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	6121-0403-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	6	4567,00 3748,00	116,00 0,00	27402,00 22308,00	696,00 0,00	4398,00		27402,00	
70	70	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00		24936,00		24936,00		24936,00	
71	71	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм/гильза/	м	0,4	47321,00		18928,00		18928,00		18928,00	
72	72	241-102-0247 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм/гильза/	м	2,2	42117,00		92657,00		92657,00		92657,00	
73	73	241-102-0241 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм/гильза/	м	1,2	30663,00		36796,00		36796,00		36796,00	
74	74	6121-0201-0110 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 426 мм	км	0,0004	10512189,00 1016783,00	1134336,00 263217,00	4205,00 407,00	453,00 105,00	3345,00		4205,00	
75	75	6121-0201-0109 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 377 мм	км	0,0022	9271874,00 893387,00	993816,00 229968,00	20398,00 1965,00	2186,00 506,00	16247,00		20398,00	
76	76	6121-0201-0108 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 325 мм	км	0,0012	7650373,00 989129,00	312889,00 54478,00	9180,00 1187,00	375,00 65,00	7618,00		9180,00	
77	77	6121-0501-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вантузов одинарных	шт.	1	9123,00 7720,00	163,00 50,00	9123,00 7720,00	163,00 50,00	1240,00		9123,00	
78	78	242-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	1	132295,00		132295,00		132295,00		132295,00	
79	79	242-404-0106 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34741,00		34741,00		34741,00		34741,00	
80	80	6121-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5104,00 4044,00	81,00 25,00	5104,00 4044,00	81,00 25,00	979,00		5104,00	
81	81	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	48114,00		48114,00		48114,00		48114,00	
82	82	241-506-0201 *РСНБ РК 2022*	Переход фланцевый ХФ ГОСТ 5525-88 размерами 80х50 мм	шт.	1	74719,00		74719,00		74719,00		74719,00	
83	83	241-505-0303 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х80 мм	шт.	1	155669,00		155669,00		155669,00		155669,00	
84	84	6114-0401-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	397	367,00 311,00	2,00 0,00	145699,00 123467,00	794,00 0,00	21438,00		145699,00	
			Итого по разделу 4:					6753440,00 1042751,00	722400,00 227727,00	4988288,00 0,00	0,00 0,00	6753440,00	
			ИТОГО по акту					7175583,00 1150979,00	708875,00 225581,00	5336227,00 0,00	0,00 0,00	7175583,00	
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,50			466 412,90				7 641 995,90	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР										
			Сметная прибыль	%	5,00			382 099,79					
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00			229 259,88					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8 253 355,57	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163		2024,00			2 024,00				9 598 652,52	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС	%	12,00			1 151 838,30					
			Итого с НДС									10 750 490,83	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98									10 535 478,39	

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды Су"

Главный инженер_____**Кулашбаев К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник СКСиП_____**Жумабеков К.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ПТС_____**Ролич А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник ОС СКСиП_____**Сулейменов Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный специалист ОС СКСиП
(Технический надзор) _____**Темирбеков Т.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Начальник Пришахтинского цеха
водоснабжения _____**Махаев Д.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Ведущий инженер сметчик
ОС СКСиП_____**Гнездилова М.А.**

нормы расхода
своб. см. расчету

Подрядчик:

ТОО "Ботакара 2030"

Директор_____**Ахшонтаев А.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)