Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	36 793,30	32 851,16							3 942,14	36 793,30
Всего по стройке	36 793,30	32 851,16							3 942,14	36 793,30

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №38 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6135*
		машины и механизмы	тенге			6311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8953
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**21680**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9636
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4867*
		машины и механизмы	тенге			3681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*917*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8364
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	**6124-0203-0308** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	**243-602-0108** *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**

1	2	3	4	5	6	7
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0018	3 432 778	6179
		Формула объема = (1,8).0,001				
4	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,8).1,02	м	1,836	1 986	3646
		Металлопрокат				
5	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	3,5	1 243	4351
6	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**5525**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2306
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1268*
		машины и механизмы	тенге			2630
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*662*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			589
		Кабельно-проводниковая продукция				
7	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,0015	3 432 778	5149

1	2	3	4	5	6	7
		Формула объема = (1,5).0,001				
8	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1,5.1,02	**м**	**1,53**	**246**	**376**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27205**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6135*
		машины и механизмы	тенге			6311
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8953
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Всего прямые затраты				**27 205,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 877,15**
		Итого				**29 082,15**
		Сметная прибыль - 5%				**1 454,11**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**581,64**
		Итого				**31 117,90**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**32 851,16**
		НДС- 12%				**3 942,14**
		Стоимость строительства				**36 793,30**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.