Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №39 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №39 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	24 116,82	21 532,88							2 583,95	24 116,82
Всего по стройке	24 116,82	21 532,88							2 583,95	24 116,82

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №39 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3321*
		машины и механизмы	тенге			6681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Раздел 1. Строительство ВЛИ-0,4кВ				**319**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			206
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100*
		машины и механизмы	тенге			1
		материалы, изделия и конструкции	тенге			112
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2** Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение	**м**	**0,1**	**2 144**	**214**
2	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	**м**	**0,1**	**1 050**	**105**
		Раздел 2. Ответвления к вводам в здания				**17513**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5858
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3221*
		машины и механизмы	тенге			6680

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4975
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00381**	**3 432 778**	**13079**
		Формула объема = (1,85+1,96).0,001				
4	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = (1,85).1,02	**м**	**1,887**	**246**	**464**
5	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = (1,96).1,02	**м**	**1,9992**	**1 986**	**3970**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17832**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6064
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3321*
		машины и механизмы	тенге			6681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1682*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5087
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**17 832,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 230,41**
		Итого				**19 062,41**
		Сметная прибыль - 5%				**953,12**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**381,25**
		Итого				**20 396,78**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**21 532,88**
		НДС- 12%				**2 583,95**
		Стоимость строительства				**24 116,82**

1	2	3	4	5	6	7

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.