Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	34 660,49	30 946,87							3 713,62	34 660,49
Всего по стройке	34 660,49	30 946,87							3 713,62	34 660,49

Заказчик / Генподрядчик
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор _____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №40 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25628**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11313
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5881*
		машины и механизмы	тенге			7213
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1808*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7102
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**9671**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5394
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2627*
		машины и механизмы	тенге			463
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*108*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3814
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Металлопрокат				
1	**6124-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	**м**	**2**	**1 243**	**2486**
2	**6124-0203-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя	**шт.**	**1**	**7 185**	**7185**

1	2	3	4	5	6	7
		3. Приварка				
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**15957**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5919
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3254*
		машины и механизмы	тенге			6750
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1700*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3288
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
		Кабельно-проводниковая продукция				
3	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,00385**	**3 432 778**	**13216**
		Формула объема = (2,85+1).0,001				
4	**243-701-0702** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 2,85.1,02	**м**	**2,907**	**246**	**715**
5	**243-701-0720** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	**м**	**1,02**	**1 986**	**2026**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25628**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11313
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5881*
		машины и механизмы	тенге			7213
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1808*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			7102
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Всего прямые затраты				**25 628,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**1 768,33**
		Итого				**27 396,33**
		Сметная прибыль - 5%				**1 369,82**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**547,93**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				29 314,08
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				30 946,87
		НДС- 12%				3 713,62
		Стоимость строительства				34 660,49

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**