Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области,БИН 050140007089 , Костанайская область, Костанайский район, г.Тобыл, Школьная,40**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту "Капитальный ремонт здания Ждановской ОШ в селе Ждановка Костанайского района Костанайской области", расположенного по адресу: Костанайская область, Костанайский район, с.Ждановка, ул.Алтынсарина 20/1**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Здания школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 802** от **27.11.2023г**

Акт выполненных работ №8

за **Июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Ремонтные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022	п.10 Доски ходовые.Укладка	м ходов	138,36	138,33	19139	
2	11	215-204-0404 РСНБ РК 2022	п.11 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	1,10688	110259,47	122044	
3	12	215-202-0702 РСНБ РК 2022	п.12 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,265651	135158,54	35905	
4	13	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	п.13 Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,372531	23162,32	31791	
			Итого вне раздела				**208879**	
			Раздел 1: КРОВЛЯ /АС-31/					
5	15	234-101-0206 РСНБ РК 2022	п.15 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150/100мм	$м^3$	117,008	53762,40	6290631	
6	21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	п.21 Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	20,88405	14234,36	297271	
7	23	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	п.23 Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,0603	14234,53	72031	
8	25	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	п.25 Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	2,97926	23162,46	69007	
9	27	215-204-0404 РСНБ РК 2022	п.27 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	$м^3$	6,22374	110259,43	686226	
10	29	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	п.29 Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	1392,881	501,47	698489	
11	33	215-204-0202 РСНБ РК 2022	п.33 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	4,725	135155,34	638609	
12	34	224-105-0111 РСНБ РК 2022	п.34 Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	201,27	2148,12	432352	
13	36	224-105-0114 РСНБ РК 2022	п.35 Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	96	1437,48	137998	
14	39	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	п.39 Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	98,6	737,28	72696	
15	40	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	п.40 Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой=ТОЛЬ ШИРИНОЙ 0,3М	$м^2$ изолируемой поверхности	44,208	763,41	33749	
16	41	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022	п.41 Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	223,16	291,75	65108	
17	42	222-503-0201 РСНБ РК 2022	п.42 Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	1,2177	1085365,85	1321650	
18	43	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	п.43 Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,33418	1336797,53	446731	
19	44	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022	п.44 Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	6	24990,17	149941	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	45	215-204-0502 РСНБ РК 2022	п.45 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,11	135155,86	150023	
21	46	215-202-0702 РСНБ РК 2022	п.46 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м.шириной от 25 мм до 50 мм.толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,33	135157,58	44602	
22	47	215-202-0502 РСНБ РК 2022	п.47 Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм.толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,024	135125,00	3243	
23	48	215-204-0402 РСНБ РК 2022	п.48 Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м.шириной от 75 мм до 150 мм.толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,258	135155,04	34870	
24	49	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	п.49 Конструкции деревянные каркасов.эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	1,722	23162,02	39885	
25	50	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022	п.50 Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	41,4	8224,23	340483	
26	51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	п.51 Покрытия мелкие (брандмауэры.парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	27,9	7401,72	206508	
27	52	261-107-0997 РСНБ РК 2022	п.52 Петля накладная	шт.	12	420,08	5041	
28	53	261-107-0629 РСНБ РК 2022	п.53 Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	6	1177,17	7063	
29	54	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022	п.54 Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,12	237750,00	28530	
30	55	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	п.55 Конструкции деревянные каркасов.эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,12	23158,33	2779	
			Итого по разделу 1: КРОВЛЯ /АС-31/				12275516	
			Раздел 2: ПОЛЫ /АС-22,23/					
31	63	1111-0101-1201 РСНБ РК 2022	п.63 Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	30	5606,63	168199	
32	64	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022	п.64 Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	30	11395,53	341866	
			Итого по разделу 2: ПОЛЫ /АС-22,23/				510065	
			Раздел 3: ОКНА /АС-23/					
33	72	1206-0101-1211 РСНБ РК 2022	п.72 Приборы оконные.Смена ручек	шт.	30	879,70	26391	
			Итого по разделу 3: ОКНА /АС-23/				26391	
			Раздел 4: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-22/					
34	95	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	п.95 Стены.Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3286,78	1361,88	4476200	
35	97	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	п.97 Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	99,77	10117,84	1009457	
			Итого по разделу 4: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-22/				5485657	
			Раздел 5: КРЫЛЬЦЫ,КОЗЫРЬКИ					
36	106	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	п.106 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,6536	53258,35	88068	
37	115	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	п.118 Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,752	53259,31	40051	
38	119	214-403-0101 РСНБ РК 2022	п.119 Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00448	492187,50	2205	
39	120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	п.120 Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,3104	1350583,12	419221	
			Итого по разделу 5: КРЫЛЬЦЫ,КОЗЫРЬКИ				549545	
			ВСЕГО по акту				19056053	
			СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2023ГОД - 100% С К=1,079		*1,079*			*20561481*

	ИТОГО В ДОГОВОРНУЮ СТОИМОСТЬ с понижающим коэффициентом к=0,95		*5%*							*19533407*
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		*12%*							*2344009*
	ВСЕГО С НДС									*21877416*

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, БИН/ИИН, юридический адрес, фактический адрес, индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования Костанайского района" Управления образования акимата Костанайской области, БИН 050140007089

(наименование организации, БИН/ИИН, юридический адрес, фактический адрес, индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Турткараева А.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора ТОО "Саулет-16"Утешев А.Б. , ИИН860708350291, аттестат №KZ55VJE00037661,№KZ14VJE00063286,№KZ49VJE00063723

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт по авторскому надзору ТОО "МКП-Проект" Алпысбаев Ж.С ,БИН 050140010009 , приказ № 1-АН 2024 от 16.01.2024г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)