Заказчик : ГУ "Отдел образования района Бижан сал"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт ГУ "Казахская средняя школа №2 имени Абая" расположенной по адресу: Акмолинская область, район Биржан Сал, г.Степняк, ул. Биржан Сала 76

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

от 05.08.2021 г. №420

Справка №5

Стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№253					

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт ГУ "Казахская средняя школа №2 имени Абая" расположенной по адресу: Акмолинская область, район Биржан Сал, г.Степняк, ул. Биржан Сала 76	217 003 257,07	9 687 645							1 162 517	10 850 162,45

Заказчик

ГУ "Отдел образования района Бижан сал"

Директор_____ Акшалова А.Т

Подрядчик:

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор_____ Рашев А.А.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт_____

Заказчик : ГУ "Отдел образования района Биржан сал"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "SCS Инжиниринг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт ГУ "Казахская средняя школа №2 имени Абая" расположенной по адресу: Акмолинская область, район Биржан Сал, г.Степняк, ул. Биржан Сала 76

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт ГУ "Казахская средняя школа №2 имени Абая" расположенной по адресу: Акмолинская область, район Биржан Сал, г.Степняк, ул. Биржан Сала 76

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 253

Акт выполненных работ №11

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-01 РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Добавляемые объемы работ										
1	1	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	45,57	824,05 / 730,7	26 / 9,26	37552 / 33298	1185 / 422	3069	31022 / 5486	74060	
2	2	С121-100103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	45,57	2466		112376		112376	8990	121366	Казахстан
3	3	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	110,43	6033,45 / 3280,33	1202,88 / 466,13	666274 / 362247	132833 / 51474	171194	388898 / 84414	1139586	
4	4	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебня	м2 площади уплотнения	26,4	251,89 / 78,71	38,12 / 13,67	6650 / 2078	1006 / 361	3566	2292 / 715	9658	
5	5	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	105,8	2946,64 / 152,52	1322,13 / 279,68	311755 / 16136	139881 / 29591	155738	49385 / 28891	390031	
6	6	Е11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	987,95	1457,29 / 389,85	19,08 / 4,91	1439728 / 385154	18852 / 4846	1035722	366600 / 144506	1950835	
7	7	С	Стоимость линолеума спортивного 6 мм	м2	180	6428,57		1157143		1157143	92571	1249714	Казахстан
8	8	С	Сварочный шнур	м	100	223,21		22321		22321	1786	24107	Казахстан
9	9	С	Клей	кг	56	1160,71		65000		65000	5200	70200	Казахстан
10	10	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	120,3	4512,5 / 1138,54	159,21 / 69,76	542854 / 136967	19153 / 8392	386734	136637 / 54359	733850	
11	11	Е12-120103-0213	Радиаторы и трубы. Окраска масляными составами за два раза	м2	198	988,01 / 788,16	0,33 / 0,16	195625 / 156055	65 / 31	39505	112382 / 24641	332648	
12	12	Е11-100103-0301 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	м2 перегородок	10,08	6733,9 / 1105,16	126,96 / 59,35	67878 / 11140	1280 / 598	55458	10564 / 6275	84718	
13	13	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7,32	1861,43 / 1212,44	93,2 / 40,13	13626 / 8875	682 / 294	4068	8252 / 1750	23628	
14	14	С121-090202-0704	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,32	23588		172664		172664	13813	186477	
15	15	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	3,6575	2653,84 / 1115,39	3,35 / 0	9706 / 4080	12 / 0	5615	3672 / 1070	[illegible]	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С121-090202-0704	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	23588		42458		42458		45855	
											3397		
17	17	С121-090201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,8575	18649		34641		34641		37412	
											2771		
			Итого по разделу: 1. Добавляемые объемы работ									6488593	
			Раздел: 2. Перила										
18	18	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	34	537,93	1,53	18290	52	1519	12038	32754	
						491,73	0	16719	0		2426		
19	19	Е11-100212-0201 Изм. и доп. вып. 16	Лестничные марши. Ограждение перилами	м перил	94	408,44	51,47	38394	4839	2106	30107	73981	
						334,57	21,31	31449	2003		5480		
20	20	С121-090208-0702	Ограждения трехрядные горизонтальные из нержавеющей стали , крепление сварное	м	94	10652		1001288		1001288		1081391	Казахстан
											80103		
21	21	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	23,1006	2653,84	3,35	61305	77	35462	23190	91254	
						1115,39	0	25766	0		6760		
22	22	С121-090202-1001	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	7,17	31627		226766		226766		244907	
											18141		
23	23	С121-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	3	3401		10203		10203		11019	
											816		
24	24	Е11-090102-0104 Изм. и доп. вып. 16	Кровля над главным входом. Монтаж	т конструкций	2,78832	45876,82	13974,84	127919	38966	15309	57903	200688	
						26411,53	3684,46	73644	10273		14866		
25	25	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	2,78832	255537		712519		712519		769520	
											57002		
26	26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,815384	90,99	2,9	1348	43	596	493	1988	
						47,87	0,31	709	5		147		
27	27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,815384	79,47	2,06	1177	30	732	289	1584	
						27,97	0,31	414	5		117		
28	28	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	36,68	824,05	26	30226	954	2470	24970	59612	
						730,7	9,26	26802	340		4416		
29	29	С121-100103-0808	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 45 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,68	2466		90453		90453		97689	Казахстан
											7236		
30	30	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Пандус. Устройство	м3	3,2	25518,76	2209,07	81660	7069	64047	10840	99906	
						3294,98	427,64	10544	1368		7400		
31	31	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,192	216590		41585		41585		44912	Казахстан
											3327		
32	32	Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 16	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	73,5867514	3413,84	17,36	251213	1278	91734	126739	408189	
						2149,87	3,02	158202	222		30236		
			Итого по разделу: 2. Перила									3219388	
			ИТОГО:					7592597	368256	5764061	1396273	9707981	
								1460279	110225		719108		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		116496					
			Итого с временными									9824477	
			Зимние удорожания			2,31 %		226945					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									10051422	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		201028					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10252450	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									10764057	
			Коэффициент к договорной стоимости			0,9						*968764,045*	
			НДС			12 %		1162517,405					
			Итого с НДС									10850162,45	

Сдал (Подрядчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и/или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)