Форма
в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632;
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«09» августа 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «NamysStroy», РК, г.Павлодар, Чайковского, 4/7
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Рахимжанова Тимура Кайратовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«РП «Капитальный ремонт здания школы КГУ «Ямышевская средняя общеобразовательная школа» по ул.А.Байтурсынова, 4 в с. Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области»», Павлодарская область, Павлодарский район, с.Новоямышево**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение «Ямышевская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области»», руководитель Елфимова Марина Николаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «NamysStroi-Group», лицензия №17018486 от 27.10.2017 года, II категория
ТОО «Намыс-СтройСервис», лицензия №18012397 от 22.06.2018 года, III категория
ТОО «Khan Group KZ» лицензия №24007694 от 07.02.2024 года, III категория
ТОО «KMD CONSTRUCTION», лицензия №21017226 от 06.05.2021 года, II категория
ТОО «KMD BUILDING», лицензия №23009261 от 19.04.2023 года, III категория
ТОО «Aura Building», лицензия №24015949 от 12.04.2014 года, III категория;
ТОО «Standart build», лицензия №24015955 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Ertis Art Servis», лицензия №23001280 от 16.01.2023 года, I категория
ТОО «Stroy Standard», лицензия №24015959 от 12.04.2024 года, III категория
ТОО «Элемент Строй Базис», лицензия № 23008592 от 10.04.2023 года, III категория
ТОО «Бастаушы-KZ» лицензия №24015433от 08.04.2024, III категория
ТОО «Эль-Строй» лицензия 17-ГСЛ №016869 от 26.03.2024, I категория
ТОО «Павлодар-Құрылыс», лицензия №21020608 от 18.06.2021 года, II категория
ТОО «Ertis Invest», лицензия №21034518 от 30.12.2021 года, III категория
ТОО «Жолашар Строительство», лицензия №23001847 от 20.01.2023 года, III категория
ТОО «Astana Building Construction», лицензия ГСЛ №07596 от 03.04.2023 года, II категория
ТОО «Rose Group», лицензия Ф-ГСЛ №0028065 от 13.04.2023 года, II категория
ТОО «Фирма «Нұр Капитал», лицензия 17-ГСЛ №002372 от 07.04.2023 года, II категория
ТОО «ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП», лицензия ГСЛ №09837 от 30.03.2023 года, II категория
ТОО «Монолит Строй ЛТД 2007», лицензия ГСЛ №08753 от 07.03.2023 года, II категория

ТОО «ТабысСтройПроект», лицензия №0786248 от 15.03.2023 года, II категория
ТОО «Велс Comp», лицензия МКЛ №001161 от 28.03.2023 года, II категория
ТОО «Шебер», лицензия 17-ГСЛ №001359 от 17.04.2023 года, II категория
ТОО «АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ», лицензия Ф-ГСЛ №0028715 от 30.11.2023 года, II категория
ТОО «Спецстрой Групп ЛТД» лицензия №21023558 от 02.08.2021 года, II категория

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СП-SELFISH», государственная лицензия ГСЛ №001472-1 от 16 ноября 2018 года, проект №42/22

наименование проектной организации, номер проекта утвержден (а)

КГУ «Ямышевская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области, приказ №1-03/219 от 29.12.2022 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	1,6292		1,6292	
Общая площадь	м2	3022,9		3022,9	
Площадь застройки	м2	1313,1		1313,1	
Строительный объем	м3	11555,0		11555,0	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Здание школы представляет собой 3-х этажное здание. Здание школы эксплуатируется. В плане здание представляет собой Т-образной формы, с размерами в осях - 36,35 м х 75,85 м. Наружные стены здания - крупноблочные. Водоснабжение и электроснабжение – централизованное. Отопление – электрокотлы. Канализация – выгребы.

По капитальному ремонту здания школы КГУ «Ямышевская средняя общеобразовательная школа» по ул.А.Байтурсынова, 4 в с. Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области» выполнены следующие виды работ:

1. Демонтажные работы:
- демонтаж деревянных дверных и оконных блоков;
- демонтаж деревянных подоконных досок;
- отчистка стен, потолков от водоэмульсионной краски;
- демонтаж линолеума;
- демонтаж напольной керамической плитки;
- демонтаж стеновой керамической плитки;
- демонтаж деревянных плинтусов;
- демонтаж тротуарной плитки;
- демонтаж стеклоблоков в оконных проемах;
- отчистка стен от известковой побелки;
- очистка цоколя от цементно-песчаной штукатурки.

2. Монтажные работы:
- устройство покрытий пола;
- отделка стен, потолков водоэмульсионной краской;
- отделка стен, потолков известковым раствором;
- монтаж кирпичной кладки из керамического кирпича t=120 мм;

- монтаж оконных блоков из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99;
- монтаж стеновой керамической плитки по ГОСТ 6787-2001;
- монтаж керамогранитной напольной технический плитки по СТ РК 1954-2010;
- монтаж деревянных и металлических дверных блоков;
- восстановление цементно-песчаной штукатурки цоколя с последующей покраской «кузбасслаком»;
- усиление колонн на главном входе.
- замена оконных переплётов, наружных и внутренних откосов, сливов, а также москитных сеток
- замена металлических дверей
- замена межкомнатных дверей
- замена электрической части по всех школе включая подвального помещения а также ВРУ.
- замена водопровода
- установка новых радиаторов отопления
- чистка старой системы отопления
- замена тёплового узла
- установка OSB и линолеума на трех этажах
- установка 3 канализационных резервуаров по 12 кубов
- установка 1 колодца дренажной системы
- ремонт лестничного марша
- ремонт главного входа крыльца
- установка жироуловитель на кухне
- установка 13 унитазов и 25 раковин
- установка мойки в столовой
- горячее водоснабжение через 10 водонагревателей Термекс

Внутренний водопровод и канализация.

Источник водоснабжения, существующие наружные водопроводные сети. Водопровод в здании согласно СП РК 4.01-101-2012 объеденный хозяйственно питьевой и противопожарный. Магистральная сеть системы водоснабжения (В1) принята из трубы стальные электросварные водо-газопроводные с резьбой, оцинкованные, 65 мм – 50 мм по ГОСТ 3262-75. Подводки к приборам монтируются из полиэтиленовых труб 32 мм – 20 мм по СТ РК ISO 4427-2-2014. Произведена замена сетей горячего водопровода. Горячая вода запроектирована от водонагревателей марки Thermex V=30-100л. Сеть системы Т3, Т4 принята из труб напорные из полипропилена PP-R по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20мм.

Канализация предусмотрена для отвода стоков от санитарно-технических приборов в проектируемые выгребы V=12 м3 (три штуки). Система бытовой канализации монтируется из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей Ø50-110мм по ГОСТ 22689-2014. Система производственной канализации от столовой монтируется из труб полиэтиленовых канализационных и фасонных частей Ø50 мм по ГОСТ 22689-2014. От моечной предусмотрен дополнительный выпуск производственной канализации с установкой жироуловителя.

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.

По степени надежности электроснабжения электроприемники здания относятся ко II категории. Силовые магистральные, распределительные и групповые сети выполнены кабелем ВВГнг в полиэтиленовых трубах в подготовке пола, по конструкциям и в штрабе. Силовые распределительные щиты, расположенные в коридорах и рекреациях снабжены запирающими устройствами, высота установки щитов - 1.6 м от уровня пола.

Электрическое освещение здания школы предусматривает общую систему рабочего освещения на напряжение ~220В, система аварийного (эвакуационного) освещения на напряжение ~ 220В и система ремонтного освещения на напряжение 36В от ящиков ЯТП. К установке приняты светильники с люминесцентными лампами. Светильники выбраны с учетом назначения помещений и условий окружающей среды. Нормы освещенности взяты согласно СП РК 2.04-104-2012.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение предусмотрено от существующих электрокотлов, которые обеспечивают возможность плавного регулирования температуры теплоносителя от +40 до +90°С. В здание установлены 2 котла "Uniterm" ЭВТ-90 (90кВт), 2 котла ЭВН-К-48Э2 (48кВт). Система теплоснабжения - закрытая. Регулирование количества тепловой энергии централизованное. Существующая трассировка магистральных трубопроводов не меняется. Уклон трубопроводов принят 2% в сторону узла управления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2024;
месяц, год

окончание работ август 2024;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев.

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

подпись _____, дата _____М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект готовым к приемке в эксплуатацию: **«РП «Капитальный ремонт здания школы КГУ «Ямышевская средняя общеобразовательная школа» по ул.А.Байтурсынова, 4 в с. Новоямышево Павлодарского района Павлодарской области»»**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «NamysStroy» Рахимжанов Тимур Кайратович_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

**Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығымен
енгізілген өзгерістермен
Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму
министрінің 2019 жылғы 9 тамыздағы
№ 632 бұйрығы редакциясында
Нысан
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 235 бұйрығына 3-қосымша**

Сәйкестік туралы декларация

2024 жылғы «09» тамыз

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС, РҚ, Павлодар қ., Чайковского,4/ 7
ұйымның атауы, заңды мекенжайы

Рахимжанова Тимура Кайратовича директор атынан ұйым
басшысынынтегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Павлодар облысы Павлодар ауданы Новоямышево ауылындағы А. Байтұрсынов көшесі, 4 мекенжайы бойынша «Ямышев жалпы орта білім беретін мектебі» КММ мектеп ғимаратын күрделі жөндеу», Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Новоямышев ауылы объектісі бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

тапсырыс беруші **«Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар ауданы білім беру бөлімінің «Ямышев жалпы орта білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, басшысы Елфимова Марина Николаевна**
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қалақұрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігерлік ұйым:

NamysStroi-Group» ЖШС, 2017 жылдың 27 қазандағы №17018486 лицензиясы, II санат;
«Намыс-СтройСервис» ЖШС, 2018 жылдың 22 маусымдағы №18012397 лицензиясы, III санат
«Khan Group KZ» ЖШС, 2024 жылдың 07 ақпандағы №24007694 лицензиясы, III санат;
«KMD CONSTRUCTION» ЖШС, 2021 жылдың 6 мамырдағы №21107226 лицензиясы , III санаты
«KMD BUILDING» ЖШС, 2023 жылдың 19 сәуірдегі №23009261 лицензиясы, III санат
«Aura Building» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015949 лицензиясы, III санат;
«Standart build» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015955 лицензиясы, III санат;
«Ertis Art Servis» ЖШС, 2023 жылдың 16 қаңтардағы №23001280 лицензиясы, I санат;
«Stroy Standard» ЖШС, 2024 жылдың 12 сәуірдегі №24015959 лицензиясы, III санат;
«Элемент Строй Базис» ЖШС, 2023 жылдың 10 сәуірдегі №23008592 лицензиясы, III санат;
«Бастаушы-KZ» ЖШС, 2024 жылдың 08 сәуірдегі №24015433 лицензиясы, III санат;
«Эль-Строй» ЖШС, 2024 жылдың 26 наурыздағы 17-ГСЛ №016869 лицензиясы, I санат;
«Павлодар-Құрылыс» ЖШС, 2021 жылдың 18 маусымындағы №21020608 лицензиясы, II санат;
«Ertis Invest» ЖШС, 2021 жылдың 30 желтоқсандағы №21034518 лицензиясы, III санат;
«Жолашар Строительство» ЖШС, 2023 жылдың 20 қаңтарындағы №23001847 лицензиясы, III санат;

«Astana Building Construction» ЖШС, 2023 жылдың 03 сәуірдегі ГСЛ №07596 лицензиясы, II санат;
«Rose Group» ЖШС, 2023 жылдың 13 сәуірдегі Ф-ГСЛ №0028065 лицензиясы, II санат;
«Фирма «Нұр Капитал» ЖШС, 2023 жылдың 07 сәуірдегі 17-ГСЛ №002372 лицензиясы, II санат;
«ГЛОБАЛ СТРОЙ ГРУПП» ЖШС, 2023 жылдың 30 наурызындағы ГСЛ №09837 лицензиясы, II санат;
«Монолит Строй ЛТД 2007» ЖШС, 2023 жылдың 07 наурызындағы ГСЛ №08753 лицензиясы, II санат;
«ТабысСтройПроект» ЖШС, 2023 жылдың 15 наурызындағы №0786248 лицензиясы, II санат;
«Велс Comp» ЖШС, 2023 жылдың 28 наурызындағы МКЛ №001161 лицензиясы, II санат;
«Шебер» ЖШС, 2023 жылдың 17 сәуіріндегі 17-ГСЛ №001359 лицензиясы, II санат;
«АСТ СТРОЙ ПРОЕКТ» ЖШС, 2023 жылдың 30 қарашасындағы Ф-ГСЛ №0028715 лицензиясы, II санат;
«Спецстрой Групп ЛТД» ЖШС, 2021 жылдың 02 тамызындағы №21023558 лицензиясы, II санат;

ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «СП-SELFISH» ЖШС, 2018 жылғы 16 қарашадағы №001472-1 ГСЛ мемлекеттік лицензиясы, жоба №42/22

жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

Павлодар облысының білім беру басқармасы, Павлодар ауданы білім беру бөлімінің «Ямышев жалпы орта білім беру мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 2022 жылдың 12 желтоқсанындағы №1-03/219 бұйрығымен бекітілген;

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуат, өнімділік және т. б	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Іс жүзінде**	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек**	**жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезек**
Учаскенің ауданы	га	1,6292		1,6292	
Жалпы ауданы	м2	3022,9		3022,9	
Құрылыс алаңы	м2	1313,1		1313,1	
Құрылыс көлемі	м3	11555,0		11555,0	

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Мектеп ғимараты-3 қабатты ғимарат. Мектеп ғимараты жұмыс істейді. Жоспар бойынша ғимарат Т-тәрізді, осьтерде-36,35 м х 75,85 М.ғимараттың сыртқы қабырғалары үлкен блокты. Сумен жабдықтау және электрмен жабдықтау – орталықтандырылған. Жылыту-электр қазандықтары. Кәріз-шұңқырлар.

Павлодар облысы Павлодар ауданы Новоямышево ауылындағы А. Байтұрсынов көшесі, 4 мекенжайы бойынша "Ямышев жалпы орта білім беретін мектебі" КММ мектеп ғимаратын күрделі жөндеу бойынша келесі жұмыс түрлері орындалды:

1. Бөлшектеу жұмыстары:
- ағаш есік және терезе блоктарын бөлшектеу;
- ағаш терезе тақталарын бөлшектеу;
- қабырғаларды, төбелерді су негізіндегі бояудан тазарту;
- линолеумды бөлшектеу;

- еденге арналған керамикалық плиткаларды бөлшектеу;
- қабырғалық керамикалық плиткаларды бөлшектеу;
- ағаш тақтайшаларды бөлшектеу;
- тротуар плиталарын бөлшектеу;
- терезе ойықтарындағы шыны блоктарды бөлшектеу;
- қабырғаларды әктен тазарту;
- жертөлені цемент-құмды сылақтан тазарту.

2. Монтаждау жұмыстары:
- еден жабындарының құрылғысы;
- қабырғаларды, төбелерді су негізіндегі бояумен безендіру;
- қабырғаларды, төбелерді әк ерітіндісімен безендіру;
- t=120 мм керамикалық кірпіш кірпішін орнату;
- ГОСТ 30674-99 бойынша ПВХ профилінен терезе блоктарын монтаждау;
- МЕМСТ 6787-2001 бойынша қабырғалық керамикалық плиткаларды монтаждау;
- ҚР СТ 1954-2010 бойынша керамогранитті еден техникалық плиткаларын монтаждау;
- ағаш және металл есік блоктарын монтаждау;
- цемент-құмды жертөле сылағын қалпына келтіру, содан кейін "кузбасслакпен"сырлау;
- негізгі кіреберістегі бағандарды күшейту.
- терезе байланыстарын, сыртқы және ішкі беткейлерді, қара өріктерді, сондай-ақ масалардың торларын ауыстыру
- металл есіктерді ауыстыру
- ішкі есіктерді ауыстыру
- жертөле үй - жайын қоса алғанда, барлық мектепте электр бөлігін ауыстыру және ВРУ.
- су құбырын ауыстыру
- жаңа жылыту радиаторларын орнату
- ескі жылыту жүйесін тазарту
- жылу торабын ауыстыру
- OSB және линолеумды үш қабатқа орнату
- 12 текшеден 3 кәріз резервуарын орнату
- дренаж жүйесінің 1 ұңғымасын орнату
- баспалдақ маршын жөндеу
- кіреберістің негізгі кіреберісін жөндеу
- орнату май ұстағыш ас үйде
- 13 дәретхана мен 25 раковинаны орнату
- асханада раковинаны орнату
- 10 Термекс су жылытқышы арқылы ыстық сумен жабдықтау

Ішкі су құбыры және кәріз.

Сумен жабдықтау көзі, қолданыстағы сыртқы су желілері. ҚР БК сәйкес ғимараттағы су құбыры 4.01-101-2012 біріккен шаруашылық ауыз су және өртке қарсы. Сумен жабдықтау жүйесінің магистральдық желісі (В1) ГОСТ 3262-75 бойынша бұрандалы, мырышталған, 65 мм-50 мм электрмен дәнекерленген су – газ құбыры құбырынан қабылданды. Аспаптарға көздер ҚР СТ ISO 4427-2-2014 бойынша 32 мм – 20 мм полиэтилен құбырларынан орнатылады. Ыстық су құбыры желілері ауыстырылды. Ыстық су Thermex v=30-100l маркалы су жылытқыштарынан жасалған. Т3, Т4 жүйесінің желісі диаметрі 20 мм ГОСТ 32415-2013 бойынша PP-R полипропиленнен жасалған қысымды құбырлардан қабылданды.

Кәріз санитарлық-техникалық аспаптардан Ағынды суларды жобаланған ойықтарға бұру үшін қарастырылған V=12 м3 (үш дана). Тұрмыстық кәріз жүйесі ГОСТ 22689-2014 бойынша Ø50-110мм полиэтиленді кәріз және фасонды бөліктердің құбырларынан орнатылады. Асханадан өндірістік кәріз жүйесі МЕМСТ 22689-2014 бойынша Ø50 мм полиэтиленді кәріз және фасонды бөліктердің құбырларынан орнатылады. Жуу бөлмесінен май ұстағышты орната отырып, өндірістік кәріздің қосымша шығарылымы қарастырылған.

Ішкі электр жабдықтары және электр жарығы.

Электрмен жабдықтаудың сенімділік дәрежесі бойынша ғимараттың электр қабылдағыштары II санатқа жатады. Күштік магистральдық, тарату және топтық желілер еденді дайындауда, конструкциялар бойынша және штрабта полиэтилен құбырларында ВВГнг кабелімен орындалған. Дәліздер мен рекреацияларда орналасқан қуатты тарату қалқандары құлыптау құрылғыларымен жабдықталған, қалқандарды орнату биіктігі - еден деңгейінен 1.6 м.

Мектеп ғимаратын электр жарығы ~220В кернеуге жұмыс жарығының жалпы жүйесін, ~ 220В кернеуге авариялық (эвакуациялық) жарықтандыру жүйесін және РМК жәшіктерінен 36в кернеуге жөндеу жарығы жүйесін көздейді. Орнатуға флуоресцентті шамдары бар шамдар қабылданды. Шамдар үй-жайлардың мақсаты мен қоршаған орта жағдайларын ескере отырып таңдалады. Жарықтандыру нормалары ҚР БК сәйкес алынды 2.04-104-2012.

Жылумен жабдықтау.

Ғимаратқа 2 "Uniterm" ЭВТ-90 (90кВт) қазандығы, 2 ЭВН-К-48Э2 (48кВт) қазандығы орнатылған . Жылумен жабдықтау жүйесі жабық. Жылу энергиясының мөлшерін реттеу орталықтандырылған. Магистральдық құбырлардың қолданыстағы трассасы өзгермейді. Құбырлардың еңісі басқару торабына қарай 2% қабылданды.

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша, оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қары іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:

жұмыстың басталуы сәуір 2024 ж.;
айы, жылы

жұмыстың аяқталуы тамыз 2024 ж.;
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 4 ай;

нақты 4 ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялар, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

9-1. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделген және нақты қолданылған 100% (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

10-1. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде, оның ішінде электрондық модульде бар;

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

қолы _____, күні _____

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-

эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды_____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

Мердігер (бас мердігер) **«Павлодар облысы Павлодар ауданы Новоямышево ауылындағы А. Байтұрсынов көшесі, 4 мекенжайы бойынша «Ямышев жалпы орта білім беретін мектебі» КММ мектеп ғимаратын күрделі жөндеу»** объектісін қабылдауға дайын деп санайды, объектінің (кешеннің) атауы орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) «NamysStroy» ЖШС директоры Рахимжанов Тимур Кайратович_____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда) _____

«NamysStroy» БСН/БИН 170640026988 ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР