Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТАШЕНОВ ГАБИТ АБДУМАЛИКОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за _____ 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Земляные работы									
1	E11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1224	184,56	184,56	225898	225898	0	34882	281642
					0	39,58	0	48447		20862	
2	E11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	1224	179,47	171,18	219668	209525	0	39723	280141
					8,29	36,79	10143	45027		20751	
3	E11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	460	44,23	44,23	20345	20345	0	5199	27587
					0	15,7	0	7220		2043	
4	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	460	197,58	94,39	90889	43419	0	48351	150378
					103,19	42,79	47469	19685		11139	
		Итого по разделу: 1. Земляные работы									739748
		Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,2	21385,43	1416,01	303673	20107	261685	23731	353596
					1540,89	295,56	21881	4197		26192	
6	E11-060101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	142	27164,76	2325,48	3857396	330218	2993943	543222	4752667
					3755,18	448,67	533236	63711		352049	
7	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	12,07	221225		2670186		2670186		2883801
										213615	
8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1240	1110,68	27,42	1377244	34004	921187	396270	1915396
					340,37	3,26	422054	4043		141881	
9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	355	13358,84	3113,24	4742389	1105200	1548265	2157984	7452403
					5884,29	652,08	2088924	231488		552030	
10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1420	2971,01	323,65	4218838	459578	990131	2666140	7435776
					1950,09	68,79	2769129	97688		550798	
11	E11-060801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		14,2	56580,79	2361,11	803447	33528	461785	287053	1177740

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		21699,6	514,7	308134	7309		87240	
12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,207	221225		267019		267019	21361	288380
13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	57,6	36632,19	6030,46	2110014	347355	1350105	440075	2754096
					7162,42	1233,4	412555	71044		204007	
14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,896	221225		1083118		1083118	86649	1169767
15	Е11-060701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	22,72	46220,71	7317,85	1050134	166262	472707	406739	1573424
					18097,08	1575,74	411166	35801		116550	
16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9312	221225		427230		427230	34178	461408
		Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									32218454
		Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	1240	1795,91	178,25	2226926	221034	0	1689061	4229266
					1617,66	85,03	2005892	105434		313279	
18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" Т 13 мм в комплекте	м2	1240	3150		3906000		3906000	312480	4218480
19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2580	1758,29	98,68	4536393	254585	1268709	2566413	7671030
					1167,87	75,55	3013099	194916		568224	
20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2580	1261,37	11,93	3254346	30771	1797020	1148680	4755269
					552,93	3,6	1426556	9294		352242	
21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2580	800,46	5,67	2065194	14631	569838	1190189	3515813
					573,92	2,72	1480724	7013		260431	
22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство	м2 стяжки	1240	851,42	36,46	1055763	45211	487180	512156	1693352
					422,07	17,32	523371	21476		125434	
23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1240	874,55	49,68	1084443	61605	971088	75348	1252574
					41,73	22,91	51749	28409		92783	
24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	1240	896,69	26,59	1111891	32973	464981	592165	1840380
					495,11	12,92	613937	16026		136324	
25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34	м2	1240	7206		8935441		8935441		8935441
					7206		8935441				
		Отпускная цена					*8935441*				
		Сметная стоимость оборудования			502,51	2,74	105528	574	83046	20851	136489
26	Е11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	210	104,32	1,3	21908	274		10110	
27	Е11-160501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	112	2980,92	216,92	333863	24295	147001	156589	529688
					1451,49	101,97	162567	11421		39236	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	112	20859		2336208		2336208		2523105
29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	33,6	2136,12	97,28	71774	3269	22027	186897	
					1383,27	42,11	46478	1415		43103	124067
30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	33,6	15239		512030		512030	9190	
										40962	552993
31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,88	1785,82	134,52	10501	791	2781	6557	18422
					1178,32	60,75	6928	357		1365	
32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,88	3222,95	64,11	18951	377	2966	10876	32213
					2654,49	26,11	15608	153		2386	
33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	5,88	52160		306701		306701		331237
		Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка								24536	
											42359819
		ИТОГО:									
		НДС			12 %		9038163				75318021
		Итого с НДС									
											84356184

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.О.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ташенов Габит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Козгамбаева Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата