Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТАШЕНОВ ГАБИТ АБДУМАЛИКОВИЧ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за _____ 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Кровля									
34	Е11-100116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами	1240 м2 покрытия по фермам	1240	82,93 57,16	2,62 1,12	102830 70875	3249 1386	28706	65035 13429	181295
35	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	1240 м2 кровли	1240	3636,46 2378,61	127,72 33,81	4509214 2949476	158379 41929	1401359	2752093 580905	7842211
36	С121-100101-0504	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	1240 м2	1240	5728		7102720		7102720		7670938
37	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1240 м2 изолируемой поверхности	1240	192,85 98,43	16,42 3,77	239136 122053	20362 4678	96720	568218 116593 28458	384187
		Итого по разделу: 4. Кровля									**16078631**
		Раздел: 5. Фасад									
38	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	284 м2 вертикальной проекции	284	869,6 603,69	2,39 1,14	246967 171449	680 324	74838	159749 32537	439253
39	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	284 м2 оштукатуриваемой поверхности	284	2580,31 1753,64	43,33 20,01	732807 498032	12304 5683	222470	402972 90862	1226641
40	Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	284 м2 окрашиваемой поверхности	284	268,17 136,48	1,78 0,82	76161 38760	507 231	36894	31193 8588	115942
		Итого по разделу: 5. Фасад									**1781836**
		Раздел: 6. Отопление и вентиляция									
41	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	96 квт	96	1421,82 833,21	20,77 6,82	136494 79988	1994 655	54513	79030 17242	232766
42	С123-051001-0289	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	600	600	1768		1060800		1060800		1145664

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			секция							84864	
43	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	50	359,1	0	17955	0	7101	10637	30879
					217,08	0	10854	0		2287	
44	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50	2713	124,28	135650	6214	19362	108671	263866
					2201,47	16,3	110074	815		19546	
45	С123-041008-0429	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss	шт.	25	9521		238025		238025		257067
										19042	
46	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	25	11210		280250		280250		302670
										22420	
47	Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	385	1227,09	2,66	472431	1024	5268	456950	1003732
					1210,75	0,36	466139	137		74351	
48	Е11-160501-0604 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	368	1191,73	4,98	438556	1832	4066	424204	931781
					1175,7	0,55	432658	204		69021	
49	Е11-160501-0804 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	243	1793,33	29,02	435779	7053	2204	418105	922195
					1755,24	0,48	426522	115		68311	
50	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука К-FIEX	м трубопровода	996	788,45	85,48	785292	85133	344449	301190	1173400
					357,14	40,76	355710	40592		86919	
51	Е11-201401-0102	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	23	13312,51	526,55	306188	12111	22047	270171	622467
					11827,37	158,93	272030	3655		46109	
52	С123-050402-0118	Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали, марки ВКП-70-40-4 (380В), Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, QMAX 5300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	23	157028		3611644		3611644		3900576
										288932	
53	Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	245	6839,14	67,36	1675588	16504	1097204	556901	2411089
					2293,39	26,06	561881	6386		178599	
54	Е11-200101-0103 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	332	6631,63	53,57	2201703	17784	1486788	689847	3122874
					2099,79	20,46	697131	6794		231324	
55	Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука К-FIEX	м2 изолируемой поверхности	577	2415,08	147,02	1393499	84829	722692	476083	2019149
					1015,56	70,1	585978	40447		149567	
56	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	45	2099,46	41,43	94476	1864	18211	73667	181594
					1653,34	17,12	74400	770		13451	
57	С123-050306-1828	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	45	2414		108630		108630		117320
										8690	
58	Е11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	24	3472,57	73,86	83342	1773	41889	39289	132441
					1653,34	17,12	39680	411		9810	
59	С123-050306-1853	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	24	2845		68280		68280		73742
		Итого по разделу: 6. Отопление и вентиляция								5462	
											18845272

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16	17988		287808		287808		310833
										23025	
70	С123-030102-0501	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	16	1530		24480		24480		26438
										1958	
71	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	12	2051,89	67,25	24623	807	7970	15909	43775
					1320,46	32,37	15846	388		3243	
72	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х400х410 мм	шт.	12	7142		85704		85704		92560
										6856	
		Итого по разделу: 7. Водоснабжение и канализация									9516933
		ИТОГО:									46222672
		НДС			12 %		5546721				
		Итого с НДС									51769393

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ташенов Габит
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Козгамбаева Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата