Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ТАШЕНОВ ГАБИТ АБДУМАЛИКОВИЧ**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство бани по ул.Жартыбаева, №18 в с/о Жабаглы, с.Жабаглы, Тюлькубасского района"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за _____ 2019 года

на № 2-1-1 общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 8. Электрооборудование									
73	Ц13-080305-0909	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	5	4683,5	97,24	23418	486	3401	14171	40596
					3906	30,45	19530	152		3007	
74	С123-070201-0118	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	5	7600		38000		38000		41040
										3040	
75	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	28	2640,8	26,34	73942	738	38625	24898	106747
					1235	0	34580	0		7907	
76	С123-070204-0747	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	28	3640		101920		101920		110074
										8154	
77	Ц13-080305-0301	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	шт.	72	2087,68	625,2	150313	45014	66864	50857	217263
					533,82	447,21	38435	32199		16094	
78	С123-070106-0126	**Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	72	18435		1327320		1327320		1433506
										106186	
79	Ц13-080305-0102	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**		20	394,02	3,5	7880	70	259	5455	14402

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.		377,58	1,22	7552	24		1067	
80	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	70	469,35	3,5	32855	245	1622	22372	59645
					442,68	1,22	30988	85		4418	
81	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	351		7020		7020		7582
										562	
82	С123-070217-0107	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	70	560		39200		39200		42336
										3136	
83	Ц13-080201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	27700	825,97	407,74	22879476	11294334	6722130	6133987	31334540
					175,56	132	4863012	3656414		2321077	
84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	12,5	171879		2148488		2148488		2320367
										171879	
85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,2	269000		4088800		4088800		4415904
		Итого по разделу: 8. Электрооборудование								327104	
		Раздел: 9. Покрытия									40144002
86	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1646	184,56	184,56	303781	303781	0	46908	378744
					0	39,58	0	65150		28055	
87	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	411,5	78,45	78,45	32282	32282	0	8899	44475
					0	30,04	0	12360		3294	
88	Е11-010201-0307 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	411,5	42,34	42,34	17423	17423	0	4830	24034
					0	16,3	0	6708		1780	
89	Е11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	164,6	1516,55	1322,3	249624	217650	3349	80951	357021
					173,91	281,46	28625	46329		26446	
90	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1646	5417,82	47,67	8917732	78463	6196000	881395	10583058
					476,97	18,84	785099	31008		783930	
91	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	280	1760,99	39,57	493076	11081	220301	287122	842614
					934,62	14,85	261694	4159		62416	
92	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,48	37747		169107		169107		182635
										13529	
93	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		20	21385,43	1416,01	427709	28320	368570	33423	498022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3		1540,89	295,56	30818	5911		36891	
94	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматуриой проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,844	287262		242449		242449	19396	261845
		Итого по разделу: 9. Покрытия									13172448
		ИТОГО:									53316450
		НДС			12 %		6397974				
		Итого с НДС									59714424

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.О.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ташенов Габит

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Козгамбаева Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)