Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Standart build"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

Договор подряда (контракт) №06/13-05 от 06 мая 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 31.05.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

			код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
					06/13-05	06.05.2024 г.			ТОО	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за МАЙ без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00
К оплате:	500 000,00	446 428,57							53 571,43	500 000,00

К оплате: Пятьсот тысяч тенге 00 тыин

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988
Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Standart build" Павлодарская область, г. Павлодар , ул.Максима Горького, 104 БИН 240240031431

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование, адрес)

Объект: "Капитальный ремонт здания КГУ Чигириновская средняя общеобразовательная школа Щербактинского района акимата Щербактинского района расположенного по адресу: с.Чигириновка, Павлодарской области"

(наименование)

Договор №06/13-05 от 06 мая 2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 31.05.2024 г.

Локальная смета №2-1-1
на Общестроительные работы

Составлена в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Отделка помещений										
			2.1 Потолок										
1	**17**	**1211-0101-0110**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**34**	1939,72	41,66	65950	1416	0	47325	122337
						1898,06	35,15	64534	1195	–	9062	
2	**19**	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72 %**	**м2**	**10**	2108,78	213,92	21088	2139	0	14360	38284
						1894,86	99,58	18949	996	–	2836	
			2.2 Стены									
3	**21**	**1115-0107-0105**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**4,82**	3033,33	23,61	14621	114	0	10488	27118
						3009,72	12,3	14507	59	–	2010	

4	23 1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %**	**м2**	**84,4285**	1513,56	37,45	127788	3162	0	91628	236969
					1476,11	31,21	124626	2635	–	17553	

Итого по локальной смете №2-1-1 **424 708**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 222 616
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 831
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 885
- материалы, изделия и конструкции, тенге 0
- накладные расходы, тенге 163 801
- сметная прибыль (8 %), тенге 31 461

Локальная смета (корректировка) №1

РАЗДЕЛ. ДОБАВИТЬ

Раздел 2 Отделка помещений

5	33 1110-0404-0101	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**22,63**	1483,81	20,39	33579	461	1	23980	62164
					1463,42	8,33	33117	189	–	4605	

Итого по разделу ДОБАВИТЬ **62 164**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 33 117
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 461
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1
- накладные расходы, тенге 23 980
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 605

Итого по акту **486 872**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 255 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 7 292
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 074
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1
- накладные расходы, тенге 187 781
- сметная прибыль (8 %), тенге 36 066

Всего **486 872**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8 5 842

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**9 854**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**502 568**
Итого в текущих ценах на 2023 год-100% К=1,0450539	**525 211**
с учетом понижающего коэффициента К=0,85	**446 428,57**
НДС (12 %)	53 571,43
Итого по акту	**500 000,00**

Сдал (Субподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"Standart build"
БИН 240240031431
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сериков Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Рахимжанов Т.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)