Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАИМЕТОВА ДИЛЯФРУЗ КАРИМЖАНҚЫЗЫ**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство двухэтажного сооружения по ул. Алматы, №54А в городе Туркестан"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство двухэтажного сооружения по ул. Алматы, №54А в городе Туркестан"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	E11-010104-0703	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	424,6	188,76	188,76	80149	80149	0	14560	102286
						0	47,63	0	20222		7577	
2	2	E11-010101-0319 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3**	м3 грунта	212,3	132,56	128,23	28143	27222	0	3520	34196
						4,34	18,69	921	3967		2533	
3	3	E11-010104-0402	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	169,84	46,2	46,2	7847	7847	0	2310	10970
						0	18,89	0	3208		813	
4	4	E11-010201-0501	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	169,84	226,28	102,08	38431	17337	0	21484	64708
						124,2	51,49	21094	8745		4793	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									212160
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	E11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	8,1	19285,71	1456,93	156214	11801	129391	16291	186305
						1854,56	355,57	15022	2880		13800	
6	6	E11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	40,5	27484,89	2435,04	1113138	98619	831560	186386	1403486
						4517,5	539,79	182959	21861		103962	
7	7	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,4425	325908		1121938		1121938		1211693
											89755	
8	8	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	816,48	1152,15	25,39	940707	20729	585692	313868	1354941
						409,43	3,92	334287	3205		100366	
9	9	E11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	121,5	17987,71	3824,63	2185507	464692	572250	1186949	3642252
						9453,21	1051,22	1148565	127724		269796	
10	10	E11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/П-1**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	972	7151,03	351,55	6950796	341707	3750924	2743722	10470079
						2940,5	94,72	2858166	92073		775561	
11	11	E11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	16,2	64041,94	2433,18	1037479	39417	575072	394049	1546050
						26110,5	619,21	422990	10031		114522	
12	12	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,377	325908		448775		448775		484677
											35902	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**22952565**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**816,48**	**1493,64** 1068,89	**86,48** 71,06	**1219525** 872725	**70605** 58021	**276195**	**744597** 157130	**2121252**
18	18	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**816,48**	**1711,2** 1171,69	**10,39** 3,52	**1397161** 956659	**8481** 2878	**432020**	**767630** 173183	**2337974**
19	19	Е11-150403-0309 Изм. и доп. вып. 17	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**816,48**	**1325,75** 1027,43	**5,05** 2,49	**1082448** 838872	**4123** 2031	**239453**	**672722** 140414	**1895584**
20	20	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**400**	**1973,58** 1405,08	**117,28** 90,92	**789430** 562030	**46910** 36370	**180490**	**478720** 101452	**1369602**
21	21	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**400**	**1314,03** 665,38	**13,03** 4,34	**525610** 266150	**5210** 1735	**254250**	**214308** 59193	**799111**
22	22	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**400**	**872,46** 690,3	**6,65** 3,27	**348985** 276120	**2660** 1310	**70205**	**221944** 45674	**616603**
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**9140126**
			ИТОГО:									**32304851**
			НДС			**12 %**		**3876582**				
			Итого с НДС									**36181433**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Баимбетова Д.К.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № 061240008898)