Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАЙМЕТОВА ДИЛЯФРУЗ КАРИМЖАНҚЫЗЫ**

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство двухэтажного сооружения по ул. Алматы, №54А в городе Туркестан"** (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство двухэтажного сооружения по ул. Алматы, №54А в городе Туркестан"** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № ( наименование)

# Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | Е11-110101-1101 | **Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство** | м2 стяжки | 816,48 | 1030,6 | 42,03 | 841464 | 34313 | 392584 | 405696 | 1346933 |
| | | | | | | 507,75 | 20,85 | 414568 | 17024 | | 99773 | |
| 24 | 24 | Е11-110101-1102 К=8 | **Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** | м2 стяжки | 816,48 | 1067,71 | 57,08 | 871766 | 46600 | 784178 | 59692 | 1005975 |
| | | | | | | 50,2 | 27,57 | 40987 | 22514 | | 74517 | |
| 25 | 25 | Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6 | **Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** | м2 покрытия | 816,48 | 986,49 | 31,11 | 805447 | 25402 | 293882 | 468928 | 1376325 |
| | | | | | | 595,44 | 15,55 | 486163 | 12696 | | 101950 | |
| 26 | 26 | КПРайс-лист | **Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34** | м2 | 816,48 | 7180,59 | | 5862808 | | | | 5862808 |
| | | | Отпускная цена | | | 7181 | | 5862808 | | 5862808 | | |
| | | | ***Сметная стоимость оборудования*** | | | | | ***5862808*** | | | | |
| 27 | 27 | Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 | **Плинтуса деревянные. Устройство** | м плинтусов | 220 | 449,65 | 3,21 | 98923 | 706 | 70595 | 26289 | 135229 |
| | | | | | | 125,55 | 1,57 | 27621 | 346 | | 10017 | |
| 28 | 28 | Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 | 44,8 | 3517,8 | 252,23 | 157597 | 11300 | 68069 | 75353 | 251586 |
| | | | | | | 1746,18 | 122,7 | 78229 | 5497 | | 18636 | |
| 29 | 29 | С1223-102-0202 | **Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка** | м2 | 44,8 | 22203 | | 994694 | | 994694 | | 1074270 |
| 30 | 30 | Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16 | **Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** | м2 | 16,8 | 2413,29 | 112,26 | 40543 | 1886 | 10700 | 25927 | 71788 |
| | | | | | | 1664,1 | 50,66 | 27957 | 851 | | 5318 | |
| 31 | 31 | С1223-201-0102 | **Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П** | м2 | 44,8 | 15622 | | 699866 | | 699866 | | 755855 |
| | | | **Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка** | | | | | | | | 55989 | 11880769 |
| | | | **Раздел: 4. Кровля** | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | Е11-100116-0103 | **Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами** | м2 покрытия по фермам | 408,24 | 93,94 | 2,94 | 38349 | 1199 | 9078 | 25760 | 69238 |
| | | | | | | 68,76 | 1,35 | 28072 | 551 | | 5129 | |
| 33 | 33 | Е11-120101-0705 | **Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** | | 408,24 | 4408,84 | 134,21 | 1799864 | 54791 | 576644 | 1090231 | 3121303 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | м2 кровли | | 2862,11 | 40,67 | 1168429 | 16605 | | 231208 | |
| 34 | 34 | С1224-101-0404 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм | м2 | 408,24 | 3451 | | 1408836 | | 1408836 | | 1521543 |
| 35 | 35 | Е11-120101-1503 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 408,24 | 225,63 | 16,59 | 92109 | 6771 | 36997 | 112707 | |
| | | | | | | 118,41 | 4,54 | 48341 | 1852 | | 46178 | 149350 |
| | | | Итого по разделу: 4. Кровля | | | | | | | | 11063 | |
| | | | | | | | | | | | | 4861434 |
| | | | Раздел: 5. Фасад | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | Е11-080701-0101 Изм. и доп. вып. 19 | Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка | м2 вертикальной проекции | 202,5 | 1095,13 | 59,46 | 221763 | 12042 | 62623 | 142268 | 393153 |
| | | | | | | 726,41 | 29,02 | 147099 | 5878 | | 29122 | |
| 37 | 37 | Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 202,5 | 2995,64 | 49,99 | 606617 | 10123 | 169168 | 345763 | 1028570 |
| | | | | | | 2110,25 | 24,09 | 427326 | 4878 | | 76190 | |
| 38 | 38 | Е11-150402-0203 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная | м2 окрашиваемой поверхности | 202,5 | 289,05 | 2,09 | 58533 | 422 | 24854 | 26762 | 92119 |
| | | | | | | 164,23 | 0,97 | 33256 | 197 | | 6824 | |
| | | | Итого по разделу: 5. Фасад | | | | | | | | | 1513842 |
| | | | Раздел: 6. Отопления и Вентиляция | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11 | Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка | квт | 32 | 1583,84 | 22,67 | 50683 | 726 | 17888 | 31685 | 88957 |
| | | | | | | 1002,16 | 8,21 | 32069 | 263 | | 6589 | |
| 40 | 40 | С1245-103-0106 | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт | секция | 200 | 2182 | | 436400 | | 436400 | | 471312 |
| 41 | 41 | Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17 | Краны воздушные. Установка | шт. | 20 | 398,03 | 0 | 7961 | 0 | 2738 | 34912 | |
| | | | | | | 261,11 | 0 | 5222 | 0 | | 5118 | 14125 |
| 42 | 42 | Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 20 | 3133,63 | 141,24 | 62672 | 2824 | 6854 | 1046 | |
| | | | | | | 2649,68 | 19,61 | 52993 | 392 | | 52318 | 124189 |
| 43 | 43 | Е11-160501-0603 Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах | м трубопровода | 110 | 1473,21 | 2,74 | 162053 | 301 | 1524 | 9199 | |
| | | | | | | 1456,63 | 0,42 | 160229 | 47 | | 157070 | 344653 |
| 44 | 44 | Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21 | Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex | м трубопровода | 110 | 944,23 | 100,44 | 103865 | 11048 | 45555 | 25530 | |
| | | | | | | 429,65 | 49,02 | 47262 | 5393 | | 40017 | 155393 |
| 45 | 45 | Е11-201401-0102 | Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка | вентилятор | 3 | 15742,4 | 585,97 | 47227 | 1758 | 2766 | 11511 | |
| | | | | | | 14234,56 | 191,21 | 42704 | 574 | | 42412 | 96810 |
| 46 | 46 | С1246-401-0401 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м3/ч, 220 В | комплект | 3 | 93900 | | 281700 | | 281700 | 7171 | |
| | | | | | | | | | | | | 304236 |
| 47 | 47 | Е11-200101-0102 Изм. и доп. вып. 11 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка | м2 поверхности воздуховодов | 45 | 9890,95 | 74,94 | 445093 | 3372 | 317565 | 22536 | |
| | | | | | | 2759,01 | 31,36 | 124155 | 1411 | | 123055 | 613600 |
| 48 | 48 | Е11-260101-1801 Изм. и доп. вып. 13 | Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex | м2 изолируемой поверхности | 214,84 | 2835,91 | 172,75 | 609267 | 37114 | 309673 | 45452 | |
| | | | | | | 1221,75 | 84,34 | 262481 | 18119 | | 213256 | 888325 |
| 49 | 49 | Е11-200301-0210 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | решетка | 12 | 2486,44 | 48,21 | 29837 | 578 | 5396 | 65802 | |
| | | | | | | 1988,6 | 20,59 | 23863 | 247 | | 23628 | 57742 |
| 50 | 50 | С1246-304-0528 | Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 12 | 2696 | | 32352 | | 32352 | 4277 | |
| | | | | | | | | | | | | 34940 |
| | | | Итого по разделу: 6. Отопления и Вентиляция | | | | | | | | 2588 | |
| | | | | | | | | | | | | 3194283 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Раздел: 7. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | Е11-160501-0101<br>Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм | м | 30 | 1193,51<br>1189,18 | 1,86<br>0,68 | 35805<br>35675 | 56<br>20 | 74 | 34982<br>5663 | 76450 |
| 52 | 52 | Е11-160501-0102<br>Изм. и доп. вып. 6 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм | м | 15 | 1150,34<br>1140,3 | 4,54<br>1,54 | 17255<br>17104 | 68<br>23 | 82 | 16785<br>2723 | 36763 |
| 53 | 53 | Е11-160501-0202<br>Изм. и доп. вып. 18 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | м трубопровода | 65 | 2255,23<br>2214,45 | 27,05<br>0,24 | 146590<br>143939 | 1758<br>15 | 892 | 141076<br>23013 | 310679 |
| 54 | 54 | Е11-170301-0103<br>Изм. и доп. вып. 18 | Унитазы с краном смывным. Установка | комплект | 2 | 33158,34<br>3823,88 | 201,41<br>101,55 | 66317<br>7648 | 403<br>203 | 58266 | 7694<br>5921 | 79932 |
| 55 | 55 | С1244-101-0302 | Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм | комплект | 2 | 8879 | | 17758 | | 17758 | 1421 | 19179 |
| 56 | 56 | С1244-104-0201 | Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза | шт. | 2 | 1372 | | 2744 | | 2744 | 220 | 2964 |
| 57 | 57 | Е11-170501-0104<br>Изм. и доп. вып. 18 | Раковины. Установка | комплект | 2 | 2116,86<br>1588,61 | 78,71<br>38,95 | 4234<br>3177 | 158<br>78 | 899 | 3190<br>594 | 8018 |
| 58 | 58 | С1244-102-0601 | Мойка из нержавеющей стали ГОСТ Р 50851-96 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм | шт. | 2 | 10521 | | 21042 | | 21042 | 1683 | 22725 |
| | | | **Итого по разделу: 7. Канализация и водоснабжение** | | | | | | | | | 556710 |
| | | | **Раздел: 8. Электрооборудование** | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | Е11-210502-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене | шкаф | 2 | 6596,26<br>4395,04 | 156,1<br>64,78 | 13193<br>8790 | 313<br>130 | 4090 | 6422<br>1569 | 21184 |
| 60 | 60 | С1247-201-0112 | Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 38 УХЛ3 IP31 | шт. | 2 | 7068 | | 14136 | | 14136 | 1131 | 15267 |
| 61 | 61 | Ц13-080303-0601<br>Изм. и доп. вып. 17 | Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 10 | 2892,7<br>1545 | 30,71<br>0 | 28927<br>15450 | 307<br>0 | 13170 | 11124<br>3204 | 43255 |
| 62 | 62 | С1247-204-0758 | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С" | шт. | 10 | 1691 | | 16910 | | 16910 | 1353 | 18263 |
| 63 | 63 | Е11-210401-0101<br>Изм. и доп. вып. 16 | Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды | шт. | 25 | 799,75<br>708,86 | 5,33<br>2,38 | 19994<br>17722 | 133<br>59 | 2139 | 12802<br>2624 | 35420 |
| 64 | 64 | С1247-102-0112 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014 | шт. | 25 | 16437 | | 410925 | | 410925 | 32874 | 443799 |
| 65 | 65 | Е11-210202-0201<br>Изм. и доп. вып. 16 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка | шт. | 40 | 324,54<br>281,96 | 0,28<br>0,14 | 12982<br>11278 | 11<br>6 | 1692 | 8124<br>1688 | 22794 |
| 66 | 66 | С1247-212-0101 | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 10 | 345 | | 3450 | | 3450 | 276 | 3726 |
| 67 | 67 | С1247-214-0113 | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 30 | 358 | | 10740 | | 10740 | 859 | 11599 |
| 68 | 68 | Е11-210202-0101<br>Изм. и доп. вып. 19 | Провода установочные.Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах | м | 4000 | 322,35<br>256,31 | 2,79<br>0,09 | 1289400<br>1025250 | 11150<br>350 | 253000 | 738432<br>162227 | 2190059 |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | | | 0 | 47,63 | 0 | 11211 | | 4201 | |
| 72 | 72 | Е11-010201-0301 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | | 58,85 | 82,38 | 82,38 | 4848 | 4848 | 0 | 1531 | 6889 |
| | | | м3 уплотненного грунта | | | 0 | 36,14 | 0 | 2127 | | 510 | |
| 73 | 73 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 | | 23,54 | 7150,09 | 1370,8 | 168313 | 32269 | 131121 | 13927 | 196819 |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | | 209,16 | 338,64 | 4924 | 7972 | | 14579 | |
| 74 | 74 | Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12 | Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой. | м2 | 235,4 | 2622,6 | 224,91 | 617360 | 52944 | 1927 | 515342 | 1223318 |
| | | | | | | 2389,5 | 98,25 | 562488 | 23128 | | 90616 | |
| 75 | 75 | С1255-102-0108 | Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм цветная ГОСТ 17608-2017 | м2 | 235,4 | 1541 | | 362751 | | 362751 | | 391771 |
| 76 | 76 | Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | | 80 | 1974,34 | 42,14 | 157947 | 3371 | 64604 | 29020 | |
| | | | м бортового камня | | | 1124,65 | 17,88 | 89972 | 1430 | | 98714 | 277194 |
| 77 | 77 | С1255-101-0101 | Камень бортовой ГОСТ 6665-91 | м3 | 1,28 | 35732 | | 45737 | | 45737 | 20533 | 49396 |
| | | | Итого по разделу: 9. Покрытия | | | | | | | | 3659 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | | | | | 2202097 |
| | | | НДС | | | | | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | 12 % | | 3390918 | | | | 28257649 |
| | | | | | | | | | | | | 31648567 |

**Сдал (Подрядчик)**

Директор ТОО ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

Баимбетова Д.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Турсынов Бахытжан

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Молдабекова Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)