Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Форма №КС-3

Подрядчик / Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company"

Договор: Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Наименование объекта: Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской	59 467,06	53 095,59							6 371,47	59 467,06
Всего по стройке	59 467,06	53 095,59							6 371,47	59 467,06

Заказчик / Генподрядчик:
ТОО "RKR GROUP AND CO"

Директор _____ **Елемесов Н. Ж.**

Подрядчик / СубПодрядчик
ТОО "AKM Group Company"

Директор_____ **ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.**

Наименование стройки - Строительство электроснабжения на жилой дом №42 населенного пункта Шаян, сельского округа Шаян, Байдибекского района, Туркестанской области

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Октябрь месяц 2024 г.

Заказчик / Генподрядчик: ТОО "RKR GROUP AND CO"

Подрядчик/ Субподрядчик: ТОО "AKM Group Company" Договор субподряда №03 от 05.10.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43970**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3398*
		машины и механизмы	тенге			2878
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*717*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34392
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛИ-0,4кВ**				**40286**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5163
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2553*
		машины и механизмы	тенге			1125
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*276*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33998
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Кабельно-проводниковая продукция				
1	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	**км**	**0,0004**	**3 432 778**	**1373**
		Формула объема = (0,4).0,001				

1	2	3	4	5	6	7
2	243-701-0720 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0** Формула объема = 0,4.1,02	м	0,408	1 986	810
3	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа SO115.5073**	комплект	1	29 675	29675
		Металлопрокат				
4	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка	м	1	1 243	1243
5	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	шт.	1	7 185	7185
	Раздел 2.	**Ответвления к вводам в здания**				**3684**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1537
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*845*
		машины и механизмы	тенге			1753
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*441*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			394
		Кабельно-проводниковая продукция				
6	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-3, (SAX). Монтаж** Состав работ: 1. Установка закладных деталей, кронштейнов, армирование кронштейнов изоляторами, раскатка проводов и их стыкование 2. Подъем провода на кронштейны, вытяжка проводов и регулировка стрел подвеса, закрепление проводов на кронштейнах	км	0,001	3 432 778	3433
		Формула объема = (1).0,001				
7	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0** Формула объема = 1.1,02	м	1,02	246	251
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**43970**
		из них:				

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			6700
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3398*
		машины и механизмы	тенге			2878
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*717*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34392
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
		Всего прямые затраты				**43 970,00**
		Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -6,9%				**3 033,93**
		Итого				**47 003,93**
		Сметная прибыль - 5%				**2 350,20**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%				**940,08**
		Итого				**50 294,21**
		Итого на III квартал 2024 г., доля - 100 %, К - 1,0557				**53 095,59**
		НДС- 12%				**6 371,47**
		Стоимость строительства				**59 467,06**

Заказчик / Генподрядчик:

Директор ТОО "RKR GROUP AND CO"

_____ Елемесов Н. Ж.

Подрядчик / Субподрядчик:

Директор ТОО "AKM Group Company"

_____ТҰРСЫНХАНОВ Е. Б.