Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Костанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за июнь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	21 808 978	19 472 302							2 336 676	21 808 978

Заказчик

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **Г.Шохметов**

Подрядчик

Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары» **С.Карабеков**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

А К Т

о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года (от 25 июня 2017 года)
Локальная смета 8-1-1 на устройство временной объездной дороги

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Устройство временной объездной дороги										
1	1	1.0127-93-3	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м, категории грунтов 3	1,4	150869,36	117622,36	15422	210517	164671	21591	62847	121	169
				км	17325	16427,28	0	24255	22998	0	133	55,35	77
2	2	1.0127-93-6/К-1,5 к объему	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна, категории грунтов 3	2,1	12028,98	11831,98	0	25282	24847	0	4970	1,24	3
				км	207	1572,4	0	435	3302	0	133	5,25	11
3	3	1.0127-96-1	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м (2386м3 щебень от разборки)	3,2	1862205,92	198459,92	1639671	5959059	635072	5246947	344015	162	518
				км	24075	56755,56	0	77040	181618	0	133	197,5	631
4	4	1.0127-96-4	Устройство щебеночных покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дорог	3,2	124445,72	13202,52	-109645,7	-398226	-42248	-350866	-22858	10,8	-35
				км	1597,5	3773,38	0	-5112	-12075	0	133	13,12	-42
			ИТОГО:					5796632	782342				656
								96618	195843				678
			Накладные расходы :										
			На общестроительные работы					388973					
			Всего накладных расходов:					388973					
			Итого с накладными					6185605					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					371136					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					6556741					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,9 %					6812454					
			Разница в стоимости электроэнергии					10524					
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии					6822978					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					6849205					

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Материалов	Всего	Экспл. машин	Материалов			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Возвр. материалов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
											%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					6914772					
			Итоги с затратами, связанными с командированием работников					6975545					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677					19096492					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					381810					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					19472302					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					2336676					
			Итого с НДС					21 808 978					
			Всего:					21 808 978					

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и А.Акимата Костанайской области" — **Г.Шохметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Инженерная служба

Директор ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)
Локальная смета 1-1-1, 2-5-1 на восстановление и закрепление трассы, восстановление оси моста

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда: всего	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Локальная смета 1-1-1												
1	1	Сборник цен на изыск. работы для стр-ва РДС РК.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357	Восстановление трассы с К-1,25	2	5913,75	0	0	11828	0	0	0	0	0		
				км	0	0	0	0	0	0		0	0		
2	2	т.17 п.1 стр.357	Закрепление трассы с К-1,25	2	3891,25	0	0	7783	0	0	0	0	0		
				км	0	0	0	0	0	0		0	0		
3	3	т.4 п.2 стр.9	Расходы по внутреннему транспорту 5-10 км - 9% с К-1,25	19610	0,09	0	0	1765	0	0	0	0	0		
				тенге	0	0	0	0	0	0		0	0		
4	4	т.5 п.1 стр.10	Расходы по внешнему транспорту 25-100 км - 14% с К-1,25	21374,9	0,14	0	0	2992	0	0	0	0	0		
				тенге	0	0	0	0	0	0		0	0		
5	5	т.7 п.3 стр.11	Расходы по ОРГЛИК - 6 % с К-1,25	21374,9	0,06	0	0	1282	0	0	0	0	0		
				тенге	0	0	0	0	0	0		0	0		
			Локальная смета 2-5-1												
6	1	Сборник цен на изыск. работы для стр-ва РДС РК.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357	Восстановление оси моста с К-1,5	0,08	23718	0	0	1897	0	0	0	0	0		
				км	0	0	0	0	0	0		0	0		
7	2	т.17 п.1 стр.357	Закрепление трассы с К-1,5	0,08	12513	0	0	1001	0	0	0	0	0		
				км	0	0	0	0	0	0		0	0		
			ИТОГО:					28547	0				0		
								0	0				0		
			Накладные расходы :												

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего накладных расходов:					**0**					
			Итого с накладными					**28547**					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					**0**					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					**28547**					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677					**78127**					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					**1563**					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					**79690**					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					**9563**					
			Итого с НДС					**89253**					
			Всего:					**89 253**					

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" **С.Карабеков**

Руководитель отдела технадзора **А.Ахметжанов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " **Кусаинов А.К.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Затраты на подготовительные работы по территории строительства

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)

Локальная смета 1-1-2 на подготовительные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Материалов: Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Эксп. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Материалов: Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1.0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении I группы грунтов до 10 м	3272 м3	4,85 / 0	4,85 / 1,68	0 / 0	15872 / 0	15872 / 5507	0 / 0	5342 / 97	0 / 0,01	0 / 18
2	2	1.0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении I группы грунтов, добавлять на каждые последующие 10 м	3272 м3	4,2 / 0	4,2 / 1,46	0 / 0	13737 / 0	13737 / 4766	0 / 0	4623 / 97	0 / 0	0 / 16
			ИТОГО:					29609 / 0	29610 / 10273				0 / 34
			Накладные расходы :					9964					
			На общестроительные работы					9964					
			Всего накладных расходов:					39573					
			Итого с накладными										
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :					2374					
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					41947					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					43491					
			Итого с временными, 3,68 %					45187					
			Итого с зимними удорожаниями, 3,9 %					67					
			Разница в стоимости электроэнергии					45254					
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии					45428					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					45863					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					47414					
			Итого с затратами, связанными с командированием работников					129761					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677										

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Стоимость единицы, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалов / Возвр. материалов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2595					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					132356					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %					15883					
			Итого с НДС					148239					
			Всего:					148 239					

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ЖТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филиненко**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)

Локальная смета 2-1-1 на земляные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-150-3	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м	9695,7	1,47	1,47	14239	14239	4029	0	0
				м3	0	0,43	0	4154	97	0	14
2	2	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	8870	12,51	12,51	110943	110943	36833	0	0
				м3	0	4,28	0	37972	97	0,01	124
3	3	Е0101-130-86К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	44350	1,27	1,27	56369	56369	16455	0	0
				м3	0	0,38	0	16964	97	0	55
4	4	Е0101-147-3	Устройство уступов по откосам насыпей из грунтов 3 группы	1728,3	308,07	13,32	532434	23018	501880	2,15	3716
				м3	294,75	4,62	509416	7986	97	0,02	26
5	5	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	5632	6,84	6,84	38498	38498	12956	0	0
				м3	0	2,37	0	13356	97	0,01	44
6	6	Е0101-24-150К-2 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	11078	4,94	4,94	54716	54716	18414	0	0
				м3	0	1,71	0	18983	97	0,01	62

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	E0101-24-15#K-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	372	4,94	4,94	1837	1837	618	0	0
				м3	0	1,71	0	637	97	0,01	2
8	8	E0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	310	1,82	1,82	564	564	122	0	0
				м2	0	0,41	0	126	97	0	0
9	9	E0101-22-8	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы до 100 м	554	34,09	33,56	18884	18591	3205	0	2
				м3	0,53	5,43	294	3011	97	0,02	10
10	10	E0101-22-20#K-10 к объему	Разработка грунта скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3, при перемещении грунта 2 группы добавлять на каждые последующие 10 м	3510	1,86	1,83	6515	6410	1040	0	1
				м3	0,03	0,28	105	967	97	0	3
11	11	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	31346	42,19	40,26	1322524	1262023	388553	0,01	404
				м3	1,86	10,92	58304	342266	97	0,04	1170
12	12	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	10492,95	28,6	28,6	300098	300098	60020	0	0
				т	0	5,72	0	60020	100	0,12	1260
13	13	E010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	50631,75	35,53	35,53	1798946	1798946	359789	0	0
				т	0	7,11	0	359789	100	0,15	7556
14	14	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	31346	1,64	1,44	51291	45138	16419	0	0
				м3	0	0,54	0	16927	97	0	81
15	15	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	31346	3,78	3,24	118491	101687	48649	0	104
				м3	0,48	1,12	15046	35108	97	0	116
16	16	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	36349	12,51	12,51	454642	454642	150940	0	0
				м3	0	4,28	0	155608	97	0,01	509
17	17	E0101-130-8#K-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	181745	1,27	1,27	230998	230998	67432	0	0
				м3	0	0,38	0	69517	97	0	227
18	18	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2448	14,12	12	34560	29370	10365	0,01	30
				м3	1,62	2,75	3966	6720	97	0,01	30
19	19	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	51384,14	10,78	5,58	553886	286688	304742	0,04	1824
				м2	5,2	0,91	267198	46970	97	0	158

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	E0101-145-19	Планировка откосов экскаватором-планировщиком насыпей из грунтов 3 группы	7496	19,7	6,96	147697	52198	111207	0,09	676
				м2	12,74	2,55	95499	19148	97	0,01	69
			ИТОГО:				5848132	4886975			6757
							949828	1216229			11516
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2113668				
			Всего накладных расходов:				2113668				
			Итого с накладными				7961800				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				477708				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				8439508				
			Итого с временными, 3,68 %				8750082				
			Итого с зимними удорожаниями, 9,8 %				9607590				
			Разница в стоимости электроэнергии				13545				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				9621135				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9656135				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9743636				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				10512443				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				28770183				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				575404				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29345587				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3521470				
			Итого с НДС				32867057				
			Всего:				32 867 057				

Заказчик:
Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " — **Куланов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Дорожная одежда

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)

Локальная смета 2-2-1 дорожная одежда

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
1	1	Е0127-101-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	13594,2	119,34	116,17	1622357	1579263	176102	0,02	237
				м2	3,01	6,73	40919	91489	133	0,03	359
2	2	Е0127-101-108#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-3 к объему	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	40782,6	5,32	5,15	217060	210209	25276	0	37
				м2	0,16	0,31	6525	12479	133	0	49
3	3	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1569,6	66,75	51,25	104777	80448	52440	0,12	184
				м3	15,5	9,62	24329	15100	133	0,04	56
4	4	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на основании)	3697,6	28,6	28,6	105751	105751	0	0	0
				т	0	5,72	0	21150		0,12	444
5	5	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(по грунту)	1448,7	32,25	30,77	46715	44577	13722	0,01	14
				м3	1,42	8,34	2057	12089	97	0,03	41

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	13	14
6	6	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 (на площадку)	2057,1	28,6	28,6	58833	58833	0	0	0
				1	0	5,72	0	11767		0,12	247
			ИТОГО:				2155493	2079081			471
							73830	164074			1196
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				267540				
			Всего накладных расходов:				267540				
			Итого с накладными				2423033				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				145382				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2568415				
			Итого с временными, 3,68 %				2662933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				2710866				
			Разница в стоимости электроэнергии				4122				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				2714988				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2725640				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2752269				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				2823900				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7728377				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				154568				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7882945				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				945953				
			Итого с НДС				8828898				
			Всего:				8 828 898				

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела техналзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филиненко**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Мост на ПК17+50,76

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)
Локальная смета 2-5-1 на мост ПК 17+50,76

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	3000 м2	1,82 0	1,82 0,41	5456 0	5456 1221	1184 97	0 0	0 4
2	5	Е0101-204-2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,3318 га	3478,64 0	3478,64 722,16	1154 0	1154 240	168 70	0 2,36	0 1
			Разборка конструкций моста								
3	30	Е0127-59-58К=0,5*К=0,68К=0,7	Установка парапетных ограждений из стали, способы металлические (демонтаж)	206,72 м	173,32 111,51	15,14 3,71	46228 29742	4037 989	40872 133	0,68 0,01	181 4
4	31	Е01031-А12-1	Погрузка отходов металлических /арматуры, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	3,52 т	234,3 0	234,3 164,01	825 0	825 577	577 100	0 3,44	0 12
5	32	Е010533-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	3,52 т	105,65		370				
6	33	Е0130-35-1	Укладка переносных сборно-монолитных опор, длиной до 8 м для сопряжения железнодорожных мостов и путепроводов с насыпью (демонтаж)	33,95 м3	1309,21 774	535,21 139,98	44448 26277	18170 4752	33822 109	4,59 0,52	156 18

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	34	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	84,89	152,8	0	12971	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
8	35	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	84,89	105,05		8918				
				т							
9	36	Е0127-101-58Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см	533	119,34	116,17	63609	61920	6905	0,02	9
				м2	3,01	6,73	1604	3587	133	0,03	14
10	37	Е0127-101-100Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002ПК-2 к объему	На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-5	1066	5,32	5,15	5674	5495	-661	0	-1
				м2	0,16	0,31	171	326	133	0	-1
11	38	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка)	42,64	32,25	30,77	1375	1312	404	0,01	0
				м3	1,42	8,34	61	356	97	0,03	1
12	39	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	98,07	105,05		10302				
				т							
13	40	Е0127-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	58,01	203,88	115,23	11827	6685	9264	0,49	29
				м3	88,65	31,42	5143	1823	133	0,11	6
14	41	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	145,02	152,8	0	22159	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
15	42	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	145,02	105,05		15234				
				т							

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	43	Е0130-23-8	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м (демонтаж)	18	11998,1	9028,1	215966	162506	88307	16,8	302
				шт	2970	1530,89	53460	27556	109	5,06	91
17	44	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	363,6	572,8	572,8	208270	208270	145789	0	0
				т	0	400,96	0	145789	100	8,42	3062
18	45	С010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	363,6	163,52		59454				
				т							
19	46	Е0130-14-1	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей одноблочных на мостах под автомобильные дороги (демонтаж)	1,08	1181,31	239,91	1276	259	1138	4,92	5
				м3	941,4	24,89	1017	27	109	0,09	0
20	47	Е0130-18-1*Ж'=0,5*К=0,6*К=0,7	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта (демонтаж)	24	62,1	0	1490	0	1625	0,35	8
				шт	62,1	0	1490	0	109	0	0
21	48	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	4,66	27,1	27,1	126	126	88	0	0
				т	0	18,97	0	88	100	0,4	2
22	49	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	4,66	105,05		490				
				т							
23	50	Е0130-14-1	Установка сборных железобетонных конструкций подферменников и ригелей одноблочных на мостах под автомобильные дороги (демонтаж)	35,68	1181,31	239,91	42149	8560	37580	4,92	176
				м3	941,4	24,89	33589	888	109	0,09	3
24	51	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	89,2	152,8	0	13630	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0
25	52	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	89,2	105,05		9370				
				т							
26	53	Е0130-16-2	Разборка железобетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	19,44	11208,89	6945,14	217901	135014	144515	24,34	473
				м3	4263,75	2586,36	82887	49696	109	12,49	243
27	54	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	48,6	152,8	0	7424	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
28	55	С010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме навесных навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	48,6	109,01		5298					
			+	+								
			ИТОГО:				1022048	608800				1799
							256987	237263				3459
			Накладные расходы :									
			На общестроительные работы				520416					
			Всего накладных расходов:				520416					
			Итого с накладными				1542464					
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :									
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				92548					
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1635012					
			Итого с временными, 3,68 %				1695180					
			Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				1807062					
			Разница в стоимости электроэнергии				2624					
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				1809686					
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1816467					
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1833419					
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				2052885					
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5618283					
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				112366					
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5730649					
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				687678					
			Итого с НДС				6418327					
			Всего:				6 418 327					

Заказчик:
Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — Б.Сейдахметов

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — С.Карабеков

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Составил: — **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Заготовка материалов**

Договор **№109 от 12.06.2017г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за июль месяц 2017 года (на 25 июля 2017 года)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лок.смета 2-5-1 - Мост на ПК 17+50,76								
1	125	СРасчет стоимости материалов п.12	**Свая СМ14-40 Т3**	66 шт.	59149		3903834				
2	168	СРасчет стоимости материалов п.13	**Балка ВТК-22,16 20,26т**	7 шт.	677589		4743123				
			Лок.смета 2-2-1 - Дорожная одежда								
3		С143008-26	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм**	1467 м3	1619		2375073				
4		С143008-92	**Песок природный**	800 м3	1207		965600				
			ИТОГО:				11987630	0			0
			Накладные расходы :				0	0			0
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				0				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				11987630				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				719258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12706888				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				34775883				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4173106				
			Итого с НДС				38948989				
			Всего:				38948989				

Заказчик:
Вр.и.о. зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области"

Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора **А.Ахметжанов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Подрядчик:
Генеральный директор

ТОО "Қостанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
ТОО " DS & V " **Кусаинов А.К.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Костанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за август)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	208 245 696	88 514 246							10 621 709	99 135 955

Заказчик:

Врем.и.о. зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Р.Х.Сейлахметов

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Кирабеков

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект Земляные работы

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года (на 25 августа 2017 года)

Локальная смета 2-1-3 Рекультивация нарушенных земель

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	4607 м3	4,85 0	4,85 1,68	22349 0	22349 7754	7521 97	0 0,01	0 25
2	2	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (снятие ПСП)	4607 м3	4,2 0	4,2 1,46	19342 0	19342 6710	6509 97	0 0	0 22
3	3	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие ПСП)	1661 м3	4,85 0	4,85 1,68	8058 0	8058 2795	2712 97	0 0,01	0 0
4	4	Е0101-24-13/К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (снятие ПСП)	6644 м3	4,2 0	4,2 1,46	27894 0	27894 9677	9387 97	0 0	0 32
5	5	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	103901 м2	1,41 0	1,41 0,3	146585 0	146585 31211	30275 97	0 0	0 103
			ИТОГО:				224228 0	224225 58147			0 191
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				56404				
			Всего накладных расходов:				56404				

Номер п/п	позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксплуат. машин	Всего	Эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с накладными				280632		%		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				16838				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				297470				
			Итого с временными, 3,68 %				308417				
			Итого с зимними удорожаниями, 9,8 %				338642				
			Разница в стоимости электроэнергии				477				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				339119				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				340353				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				343437				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				352147				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				963756				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				19275				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				983031				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				117964				
			Итого с НДС				1100995				
			Всего:				1 100 995				

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области"

Руководитель отдела технадзора

Проверил:

Инженерная служба
Директор ТОО "DS&V "

Б.Сулеймуетов

А.Ауметжанов

Г.Филипенко

Кусаинов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары"

С.Карабеков

Составил:

С.Овсянникова

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"

организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

Объект Дорожная одежда

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года (на 25 августа 2017 года)

Локальная смета 2-2-1 дорожная одежда

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер пп	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	7	Е0127-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и зольшлаковых смесей (дополнительный слой из ЩПС 41-15см)	20935,53 м2	15,44 3,24	9,62 1,43	323233 67831	201389 29942	130038 133	0,02 0	427 101
2	8	С Локальная на приготовление ЩПС Состав 2	Щебеночно-песчаная смесь (Состав 2)	4368,198 м3	639		2791279				
3	3	Е0127-4-2	Устройство оснований и покрытий толщиной 15 см автогрейдером из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из щебеночных, гравийных, гравийно /щебеночно/-песчаных и зольшлаковых смесей (нижний слой из ЩПС 41-10см)	18390,14 м2	15,44 3,24	9,62 1,43	283934 59584	176903 26302	114228 133	0,02 0	375 89
4	9 10	С Локальная на приготовление ЩПС Состав 1	Щебеночно-песчаная смесь (Состав 1)	2587,493 м3	2803		7252742				
5	11	Е0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС 41-10см)	18005,93	15,17	5,88	273236	105961	207628	0,05	812

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	12	Е0127-52-5#К-14 к объему	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ВХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять/исключать	м2 252083,02	7,02 0,29	1,65 0,02	126402 73104	29710 5042	133 67054	0,01 0	111 343
7	13	С.Лежальная на приготовление ЩПС Состав 1	Щебенчато-песчаная смесь (Состав 1)	м2 2533,434	0,19 2803	0,01 7101216	47896	2521	133	0	8
8	14	Е0127-102-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м., толщина слоя 4 см (к/з марки II)	м3 11192,4	396,75 5,19	8,29 1,05	4440592 58089	92820 11752	92888 133	0,03 0	336 43
9	15	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки II)	м2 67154,4	45,66 0,02	0,27 0,02	3066249 1343	18272 1572	3876 133	0 0	6 11
			ИТОГО:				25605585	608389			2299
			Накладные расходы:				361145	101799			362
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				615713				
			Итого с накладными				615713				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты:				26221298				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1573278				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				27794576				
			Итого с временными, 3,68 %				28817416				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				29336129				
			Разница в стоимости электроэнергии				44610				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				29380739				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				29496009				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				29784183				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				29902268				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				81836527				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1636731				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				83473258				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				10016791				
			Итого с НДС				93490049				
			Всего:				93 490 049				

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сеитахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Проверил: Г.Филиппенко

Инженерная служба

Директор ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
наименование, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
наименование, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Мост на ПК17+50,76

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года (на 25 августа 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	990 м3	23,36 1,28	22,08 5,56	23126 1267	21858 5503	6567 97	0,01 0,02	9 19
2	7	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	990 м3	6,01 0	6,01 2,08	5946 0	5946 2063	2001 97	0 0,01	0 7
3	8	Е0101-24-14ПК-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3960 м3	4,75 0	4,75 1,65	18826 0	18826 6531	6335 97	0 0,01	0 21
4	9	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	990 м3	12,51 0	12,51 4,28	12383 0	12383 4238	4111 97	0 0,01	0 14
5	10	Е0101-130-88К-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	4950 м3	1,27 0	1,27 0,38	6291 0	6291 1893	1837 97	0 0	0 6
6	11	Е0101-145-12	Планировка откосов, пикетов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	825 м2	8,55 4,12	4,43 0,74	7050 3399	3651 613	3891 97	0,03 0	23 2
7	12	Е0122-8-16	Укладка стальных волнистых труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием	0,041 км	794422,06 341550	410808,51 155187	32571 14004	16843 6363	26476 130	1800 757,93	74 31

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	13	С 130506-154 Изм. и дополн.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм	41 м	25800		1057800				
			ИТОГО:				1163993	85797			106
			Накладные расходы :				18670	27204			100
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				51219				
			Итого с накладными				51219				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1215212				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				72913				
			Итого с временными, 3,68 %				1288125				
			Итого с новыми удорожаниями, 6,6 %				1335528				
			Разница в стоимости электроэнергии				1423673				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				2067				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1425740				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1431082				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				1444437				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				1453664				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3978388				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				79568				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4057956				
			Итого с НДС				486955				
			Всего:				4544911				

Заказчик:
Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области"

Руководитель отдела технадзора

Проверил:

Инженерная служба
Директ ТОО "DS&V "

Кусаинов А.К.

Б.С.Отдахметов

А.Ахмеджанов

Е.Шиненко

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары"

С.Карабеков

Составил:

С.Овсянникова

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "Костанай жолдары"

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

Программа: Развитие транспортной инфраструктуры (268-002-011)

Договор № 109 от 12 июня 2017 года

в тенге

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма на оплату
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	10
411 713 914	226 421 013	22 901 135	12 351 417	8 490 789	858 793	195 887 882	22 042 342

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **Г. Шохметов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" **С. Карабеков**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Костанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за август)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	231 146 831	20 447 442							2 453 693	22 901 135

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Г.Шохметов

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

С.Карабеков

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Мураковка" 51-53 км

Объект: Мост на ПК17+50,76

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года (на 25 августа 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Крайние опоры								
1	56	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	37	42,19	40,26	1561	1490	459	0,01	0
				м3	1,86	10,92	69	404	97	0,04	1
2	57	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	65,12	21,67	21,67	1411	1411	282	0	0
				т	0	4,33	0	282	100	0,09	6
3	58	Е0101-19-36К-2 к объему	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины (1км)	74	1,64	1,44	121	107	39	0	0
				м3	0	0,54	0	40	97	0	0
4	59	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	160	29,63	29,03	4742	4484	1325	0,01	2
				м3	1,61	7,96	258	1129	97	0,02	4
5	60	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы на 5 м	160	3,35	3,35	536	536	180	0	0
				м3	0	1,16	0	186	97	0	1
6	61	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждое последующие 5 м	160	1,48	1,48	237	237	80	0	0
				м3	0	0,51	0	82	97	0	0
7	62	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	160	21,55	4,52	3447	723	2643	0,11	17
				м3	17,03	0	2725	0	97	0	0
8	63	Е0101-135-1	Уплотнение уплотненного грунта насыпей	80	14,12	12	1129	960	339	0,01	1
				м3	1,62	2,78	130	220	97	0,01	1

Номер п/п	позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	64	1.0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	65	5228,27	3844,52	339838	249893	83475	3,22	209
				м3	564,75	551,97	36709	35878	115	1,54	100
10	65	С Расчет стоимости материалов п.11	Сваи СМ13-40 Т3	12	54895		658740				
				шт.							
			промежуточная опора								
11	111	1.0105-11-100Ш гл. п доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунтах группа 2	27,71	8766,58	5687,45	242922	157599	91649	10,6	294
				т	1822,5	1053,54	50501	29194	115	3,12	86
12	112	С11011-1149 Ш гл. п доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, мерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/	27,71	68500		1898135				
				т							
13	113	Е0101-17-90т.ч. п-3,466К=1,1	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, мелких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	420,32	46,4	44,29	19504	18615	5731	0,01	6
				м3	2,05	12,01	860	5048	97	0,04	17
14	114	Е0101-164-50т.ч. п-3,177ПК=1,150т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. вып. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами сильно налипающего на инструмент /разработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30	537,17	0	16115	0	18210	3,42	103
				м3	537,17	0	16115	0	113	0	0
15	115	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (погрузка)	30	42,19	40,26	1266	1208	372	0,01	0
				м3	1,86	10,92	56	328	97	0,04	1
16	116	Е010333-А1-1	Перевозка грунтов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	792,563	21,67	21,67	17175	17175	3435	0	0
				т	0	4,33	0	3435	100	0,09	72
17	117	Е0101-19-386-2 к/ объему	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых земляных дорог на каждые 0,5 км длины (1км)	900,64	1,64	1,44	1474	1297	472	0	0
				м3	0	0,54	0	486	97	0	2
18	118	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	450,32	3,78	3,24	1702	1461	699	0	1
				м3	0,48	1,12	216	504	97	0	2
19	119	Е0130-16-1	Разборка бетонной кладки опор мостов и железобетонных труб	12	4409,47	2688,22	52914	32259	35456	9,94	119
				м3	1721,25	989,48	20655	11874	109	4,83	58
20	120	С01031-А11-11	Погрузка отходов от сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	30	152,8	0	4584	0	0	0	0
				т	0	0	0	0		0	0

Номер п/п	позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Эксп. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Эксп. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	121	С 010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме навесных навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	30 т	109,01		3270				
22	124	Е0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	80 м3	5228,27	3844,52	418262	307562	102738	3,22	258
					564,75	551,97	45180	44158	115	1,54	123
23	125	С Расчет стоимости материалов п.12	Свая С М14-40 Т3	6 шт.	5913,9		35484				
24	18	Е0127-96-1	Устройство набивочных покрытий временных дорог сетчатого профиля толщиной слоя 15 см шириной 7,5 м	0,5 км	1862205,92	198459,92	931103	99230	53752	162	81
					24075	56755,56	12038	28378	133	197,3	99
25	19	Е0127-96-4	Устройство набивочных покрытий временных дорог сетчатого профиля толщиной слоя 15 см, добавлять или исключать на каждые 0,5 м изменения ширины дороги	0,5 км	124445,72	13202,52	-62223	-6601	-3572	10,8	-5
					1597,5	3773,38	-799	-1887	133	13,12	-7
26	20	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	52,5 м3	32,25	30,77	1693	1615	497	0,01	1
					1,42	8,34	75	438	97	0,03	1
27	21	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	84 т	21,67	21,67	1820	1820	364	0	0
					0	4,33	0	364	100	0,09	8
28	22	Е0130-3-1	Устройство набивочных подушек под фундаменты	60 м3	2599,58	38,67	155975	2320	21238	1,99	119
					310,5	14,24	18630	854	109	0,07	4
29	23	Е0127-36-10К-2 и объему	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2	51,84 м3	709,82	207,64	36797	10764	19319	1,24	64
					210,15	70,05	10894	3631	133	0,26	13
30	24	С Расчет стоимости материалов п.10	Плита ПАГ-18	12 шт.	70865		850380				
			ИТОГО:				5959524	906165			1284
							214960	165026			594
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				439203				
			Всего накладных расходов:				439203				
			Итого с накладными				6398727				
			Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
			Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				383924				
			Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				6782651				

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с премиальными, 3,68 %				7032253				
			Итого с ночными удорожаниями, 6,6 %				7496382				
			Разница в стоимости электроэнергии				15331				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				7511713				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				7539842				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				7610165				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				7693608				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				21055866				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				421117				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				21476983				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2577238				
			Итого с НДС				24054221				
			Всего:				24 054 221				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — Г. Шохметов

Руководитель отдела технадзора — А.Ахметжанов

Проверил: — Т.Филиненко

Инженерная служба

Дирек ТОО "DS&V" — Кусаинов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары" — С.Карабеков

Составил: — С.Овсянникова

Заказчик "ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект Заготовка материалов

Договор №109 от 12.06.2017г.

А К Т

о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года (на 25 августа 2017г.)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Лок.смета 2-5-1- Мост на ПК 17+50,76										
1	125	СРасчет стоимости материалов п.12	Сваи СМ14-40 Т3	6 шт.	-59149		-354894						
			ИТОГО:				-354894	0					0
			Накладные расходы :					0					0
			Всего накладных расходов:										
			Итого с накладными				-354894						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-21294						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-376188						

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиция по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к-2,73677				-1029541				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				-123545				
			Итого с НДС				-1153086				
			Всего:				-1153086				

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Г. Шохметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Проверил: Т.Филиппенко

Инженерная служба ТОО "DS & V " Кусаинов А.К.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2017 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "Костанай жолдары"

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

Программа: Развитие транспортной инфраструктуры (268-002-011)

Дополнительное соглашение № 109/1 от 27 июля 2017 года к договору № 109 от 12 июня 2017 года

в тенге

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма на оплату
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	10
411 713 914	300 228 348	73 807 335	12 351 417	11 258 564	2 767 775	217 930 224	71 039 560

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **Г. Шохметов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" **С. Карабеков**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Дорожная одежда**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года (на 25 сентября 2017 года)
Локальная смета 2-2-1 Дорожная одежда

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	14	Е0127-102-2/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (к/з марки II)	5468,79	396,75	8,29	2169746	45353	45387	0,03	164
				м2	5,19	1,05	28383	5742	133	0	21
2	15	Е0127-102-4/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002/К-6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з марки II)	32812,74	45,66	0,27	1498220	8928	1894	0	3
				м2	0,02	0,02	656	768	133	0	5
3	16	Е0127-102-2/Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки II)	8200	552,08	8,29	4531974	68004	68053	0,03	246
				м2	5,19	1,05	42558	8610	133	0	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	17	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-2 к объему	На каждые 0,5 см изменении толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (м/х Тип Б марки II)								
				16400	65,4	0,27	1072596	4462	947	0	1
				м2	0,02	0,02	328	384	133	0	3
			ИТОГО:				9272536	126748			414
							71925	15504			60
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				116281				
			Всего накладных расходов:				116281				
			Итого с накладными				9388817				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				563329				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9952146				
			Итого с временными, 3,68 %				10318385				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				10504116				
			Разница в стоимости электроэнергии				15973				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				10520089				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				10561363				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				10664547				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				10685746				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				29244750				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				584895				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				29829645				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3579557				
			Итого с НДС				33409202				
			Всего:				33 409 202				

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Проверил: Т.Фисенко

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Инженерная служба

Директор

ТОО "DS&V " Кусаинов А.К.

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Мост на ПК17+50,76**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года (на 25 сентября 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Крайние опоры								
1	64	Е0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	41,02	5228,27	3844,52	214464	157702	52679	3,22	132
				м3	564,75	551,97	23166	22642	115	1,54	63
2	65	СРасчет стоимости материалов п.11	Сваи СМ13-40 Т3	38	54895		2086010				
				шт.							
3	66	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	48	553,3	303,55	26558	14570	19996	1,42	68
				1свая	249,75	112,5	11988	5400	115	0,52	25
4	67	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	11,525	27,1	27,1	312	312	219	0	0
				т	0	18,97	0	219	100	0,4	5
5	68	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	11,525	105,05		1211				
				т							
6	69	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	312	139,9	69,75	43650	21762	33496	0,35	110

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	70	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст.	66,38	40,98	20711	12786	100	0,06	20
				0,5121	172357,31	536,06	88257	274	25634	289	148
8	71	C11011-832	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	1т	47475	202,5	24310	104	105	0,99	1
				0,032	689100		22051				
9	72	C11011-456	Отвердитель	т							
				0,005	225500		1128				
10	73	C11011-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	т							
				6,4	438		2803				
11	74	C11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	кг							
				0,08	7800		624				
12	75	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (доращивание)	т							
				37,92	10304,12	532,08	390732	20177	23398	2,55	97
13	76	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	м3	434,25	131,85	16467	5000	109	0,43	16
				3,681	8299,96	0	30551	0	32318	48,4	178
14	77	C12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	8055	0	29649	0	109	0	0
				0,0981	62000		6085				
15	78	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т							
				2,033	61200		124405				
16	79	C12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т							
				0,591	58700		34693				
17	80	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т							
				0,8867	56200		49835				
				т							

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	81	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0722	64100		4626				
				т							
19	82	Е0146-25-3	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	116	140,58	69,75	16308	8091	12454	0,35	41
				отверст.	66,38	40,98	7700	4754	100	0,06	7
20	83	Е0146-25-19#К-25 к объему	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2900	2,97	1,4	8599	4063	6313	0,01	21
				отверст.	1,35	0,83	3915	2398	100	0	4
21	84	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,6103	172357,31	536,06	105183	327	30550	289	176
				1т	47475	202,5	28972	124	105	0,99	1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины на един.	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	85	С11011-832	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	0,074	689100		50993				
				т							
23	86	С11011-456	Отвердитель	0,011	225500		2481				
				т							
24	87	С11011-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	14,8	438		6482				
				кг							
25	88	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	0,185	7800		1443				
				т							
26	89	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	16	13310,71	1512	212971	24192	18988	4,13	66
				м3	645,75	442,99	10332	7088	109	1,76	28
27	90	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,318	8299,96	0	27543	0	29136	48,4	161
				т	8055	0	26730	0	109	0	0
28	91	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,3414	62000		21167				
				т							
29	92	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,912	56200		163671				
				т							
30	93	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0651	64100		4171				
				т							
31	94	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки (насадка)	27,09	13310,71	1512	360587	40960	32148	4,13	112
				м3	645,75	442,99	17493	12001	109	1,76	48
32	95	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	5,428	8299,96	0	45056	0	47662	48,4	263
				т	8055	0	43726	0	109	0	0
33	96	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,225	60500		134593				
				т							

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	97	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1688	61200		10333				
				т							
35	98	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,929	56200		164583				
				т							
36	99	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,1064	64100		6823				
				т							
			Промежуточная опора								
37	122	Е0105-14-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Крепление стального шпунтового ограждения котлованов под опоры мостов	1,42	25142,72	1834,39	35703	2605	8112	25	36
				т	4545	422,33	6454	600	115	1,72	2
38	123	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,42	172800		245376				
				т							
39	124	Е0105-2-8	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 16 м в грунты группы 2	73,78	5228,27	3844,52	385742	283649	94750	3,22	238
				м3	564,75	551,97	41667	40724	115	1,54	114
40	125	СРасчет стоимости материалов п.12	Сваи СМ14-40 Т3	60	59149		3548940				
				шт.							
41	126	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (тампонаж)	25,2	9027,08	532,08	227483	13409	15550	2,55	64
				м3	434,25	131,85	10943	3323	109	0,43	11
42	127	Е0105-10-2	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения свыше 0,1 м2	64	553,3	303,55	35411	19427	26662	1,42	91
				1свая	249,75	112,5	15984	7200	115	0,52	33
43	128	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	17,925	27,1	27,1	486	486	340	0	0
				т	0	18,97	0	340	100	0,4	7

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	129	С010333-А13-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	17,925	105,05		1883				
				т							
45	130	Е0161-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону	24	75,24	2,14	1806	51	1667	0,49	12
				м2	73,1	0,38	1754	9	94,5	0	0
46	131	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	154	139,9	69,75	21545	10742	16533	0,35	55
				отверст.	66,38	40,98	10223	6311	100	0,06	10
47	132	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2527	172357,31	536,06	43562	135	12653	289	73
				1т	47475	202,5	11999	51	105	0,99	0
48	133	С11011-832	Смола эпоксидная, марка ЭД-20	0,0138	689100		9510				
				т							
49	134	С11011-456	Отвердитель	0,0021	225500		474				
				т							
50	135	С11011-280	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная	2,76	438		1209				
				кг							
51	136	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400	0,035	7800		273				
				т							
52	137	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (дорацивание)	83,36	10304,12	532,08	858952	44355	51437	2,55	213
				м3	434,25	131,85	36199	10991	109	0,43	36
53	138	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	5,611	8299,96	0	46569	0	49263	48,4	272
				т	8055	0	45195	0	109	0	0
54	139	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,415	61200		86591				
				т							
55	140	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,137	58700		66751				
				т							

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	141	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,949 т	56200		165720				
57	142	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,11 т	64100		7051				
58	143	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	265,85 м3	32,25 1,42	30,77 8,34	8573 378	8180 2219	2518 97	0,01 0,03	3 8
59	144	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	467,896 т	21,67 0	21,67 4,33	10139 0	10139 2028	2028 100	0 0,09	0 43
60	145	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки (стойки, блоки)	19,927 м3	13310,71 645,75	1512 442,99	265243 12868	30130 8827	23648 109	4,13 1,76	82 35
61	146	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	3,279 т	8299,96 8055	0 0	27218 26415	0 0	28792 109	48,4 0	159 0
62	147	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,5772 т	62000		35783				
63	148	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	2,48 т	56200		139360				
64	149	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1581 т	65900		10418				
65	150	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0643 т	64100		4124				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	151	E0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше (омоноличивание В25)	2	11187,71	937,34	22375	1875	2603	4,88	10
				м3	918	275,85	1836	552	109	1,1	2
67	152	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки (насадка)	26,25	13310,71	1512	349406	39690	31152	4,13	108
				м3	645,75	442,99	16951	11628	109	1,76	46
68	153	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	4,243	8299,96	0	35219	0	37256	48,4	205
				т	8055	0	34180	0	109	0	0
69	154	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,6636	67700		44923				
				т							
70	155	C12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	3,494	56200		196336				
				т							
71	156	C12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0832	64100		5333				
				т							
			ИТОГО:				11416469	757307			3205
							538824	167319			565
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				769953				
			Всего накладных расходов:				769953				
			Итого с накладными				12186422				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				731185				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12917607				
			Итого с временными, 3,68 %				13392975				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				14276911				
			Разница в стоимости электроэнергии				20733				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				14297644				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				14351216				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				14485146				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				**14650402**						
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				**40095220**						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**801904**						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**40897124**						
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4907655**						
			Итого с НДС				**45804779**						
			Всего:				**45 804 779**						

Заказчик:

Врем.и.о. зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Костанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	№ 109	от 12.06.2017 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за октябрь)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	337 553 605	24 279 279							2 913 514	27 192 793

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области»

Б. Сейдахметов

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары»

С.Карабеков

Заказчик **"ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Заготовка материалов**

Договор **№109 от 12.06.2017г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года (на 25 октября 2017г.)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лок.смета 2-2-1- Дорожная одежда								
1		С143008-26	Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/, М-800, фракция 20-40 мм	1467 м3	1619		-2 375 073				
2		С143008-92	Песок природный	800 м3	1207		-965 600				
			Лок.смета 2-5-1- Мост на ПК 17+50,76								
3	135	СРасчет стоимости материалов п.12	Сваи СМ14-40 Т3	60	-59149		-3 548 940				
			ИТОГО:				-6 889 613 0	0 0			0 0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				-6 889 613				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-413 377						
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-7 302 990						
			Итого в текущих ценах, к-2,73677				-19 986 635						
			Налог на добавленную стоимость, 12%				-2 398 396						
			Итого с НДС				-22 385 031						
			Всего:				-22 385 031						

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление ПР и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Руководитель отдела техн/обр **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
ТОО "DS & V " Кусаинов А.К.

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Дорожная одежда (присыпные обочины)**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года (на 25 октября 2017 года)

Локальная смета 2-2-2 на устройство присыпных обочин

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1121,355	1417,46	68,13	1589478	76400	50918	0,14	161
				м3	21,38	12,76	23975	14310	133	0,04	49
2	2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1601	42,19	40,26	67548	64458	19845	0,01	21
				м3	1,86	10,92	2978	17481	97	0,04	60
3	3	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	583,05	28,6	28,6	16675	16675	3335	0	0
				т	0	5,72	0	3335	100	0,12	70
4	4	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	2538,9	35,53	35,53	90207	90207	18041	0	0
				т	0	7,11	0	18041	100	0,15	379

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1601	1,64	1,44	2620	2305	839	0	0
				м3	0	0,54	0	865	97	0	4
6	6	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1601	3,78	3,24	6052	5194	2485	0	5
				м3	0,48	1,12	768	1793	97	0	6
7	7	E0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	1541	12,51	12,51	19274	19274	6399	0	0
				м3	0	4,28	0	6597	97	0,01	22
8	8	E0101-130-8#K-5 к объему	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	7705	1,27	1,27	9793	9793	2859	0	0
				м3	0	0,38	0	2947	97	0	10
9	9	E0101-145-13	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 3 группы механизированным способом	9240,2	10,78	5,58	99603	51554	54801	0,04	328
				м2	5,2	0,91	48049	8446	97	0	28
10	10	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 0,65 м3(погрузка)	726,3	32,25	30,77	23421	22348	6880	0,01	7
				м3	1,42	8,34	1031	6061	97	0,03	21
11	11	E010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1031,346	28,6	28,6	29496	29496	0	0	0
				т	0	5,72	0	5899		0,12	124
			ИТОГО:				1954167	387705			523
							76801	85775			772
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				166401				
			Всего накладных расходов:				166401				
			Итого с накладными				2120568				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				127234				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2247802				
			Итого с временными, 3,68 %				2330521				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				2372470				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Разница в стоимости электроэнергии				**3608**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**2376078**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**2385400**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**2408705**				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				**2463512**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				**6742140**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**134843**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**6876983**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**825238**				
			Итого с НДС				**7702221**				
			Всего:				**7 702 221**				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V" **Кусаинов А.К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Дорожная одежда**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года (на 25 октября 2017 года)

Локальная смета 2-2-1 Дорожная одежда

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	16	Е0127-102-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з Тип Б марки II)	8461,19	552,68	8,29	4676328	70170	70221	0,03	254
				м2	5,19	1,05	43914	8884	133	0	32
2	17	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-2 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (м/з Тип Б марки II)	19922,38	65,4	0,27	1302967	5421	1150	0	2

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	0,02	0,02	398	466	133	0	3
			ИТОГО:				5979295	75590			256
							44312	9350			36
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				71371				
			Всего накладных расходов:				71371				
			Итого с накладными				6050666				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				363040				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6413706				
			Итого с временными, 3,68 %				6649730				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				6769425				
			Разница в стоимости электроэнергии				10294				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				6779719				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6806318				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6872815				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				6885821				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				18845115				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				376902				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19222017				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2306642				
			Итого с НДС				21528659				
			Всего:				21 528 659				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД Ч.Есмаганбетов

Проверил: Т.Филипенко

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Мост на ПК17+50,76**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года (на 25 октября 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Крайние опоры								
1	100	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (слив)	11,23	199,42	9,95	2240	112	773	0,36	4
				м2	52,2	3,74	586	42	123	0,02	0
2	101	Е0111-11-2*К-6 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	67,38	26,15	0,67	1762	45	73	0	0
				м2	0,63	0,25	42	17	123	0	0
3	102	Е0130-13-3	Устройство из монолитного железобетона крыльев устоев (шкафных стенок, открылков)	17,5	13181,59	1176,05	230678	20581	37310	9,52	167
				м3	1602	353,05	28035	6194	109	1,44	25
4	103	С12041-72 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,4096	67700		31789				
				т							
5	104	С12041-73 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3169	65900		20882				
				т							

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	105	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0605 т	65000		3934				
7	106	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0169 т	64100		1086				
8	107	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	1,43 м3	11187,71 918	937,34 275,85	15998 1313	1340 394	1861 109	4,88 1,1	7 2
9	108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31 т	65900		20426				
10	109	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм	0,0031 т	64100		199				
11	110	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	380,12 м2	319,62 102,83	13,7 5,04	121493 39088	5208 1916	44694 109	0,6 0,02	230 9
			Промежуточные шовы								
12	157	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (слой)	12,54 м2	199,42 52,2	9,95 3,74	2501 655	125 47	863 123	0,36 0,02	4 0
13	158	Е0111-11-28К-6 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	75,24 м2	26,15 0,63	0,67 0,25	1968 47	50 19	81 123	0 0	0 0
14	159	Е0130-13-1	Устройство из монолитного железобетона подферменных площадок и прокладных рядов на суше	1,43 м3	10116,51 918	937,34 275,85	14467 1313	1340 394	1861 109	4,88 1,1	7 2
15	160	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31 т	65900		20426				

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	161	С12041-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 4-6 мм**	0,0045 т	64100		291				
17	162	Е0130-78-3	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной**	220 м2	319,62 102,83	13,7 5,04	70316 22623	3014 1109	25867 109	0,6 0,02	133 5
18	180	Е0130-91-1	Изготовление пакетных пролетных строений из двутавровых балок	5,8 т	19166,93 5760	7900,05 2476,25	111168 33408	45820 14362	52070 109	32,1 9,94	186 58
19	181	С11011-848 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40**	5,8 т	81800		474440				
20	182	Е0130-31-1	**Сборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции**	5,8 т	13217,25 2216,25	2400,93 663,32	76660 12854	13925 3847	18205 109	12,5 2,56	73 15
			Сопряжение моста с насыпью								
21	196	С143008-92	**Песок природный**	1680 м3	1207		2027760				
22	197	Е0101-24-7	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	1680 м3	6,84 0	6,84 2,37	11484 0	11484 3984	3865 97	0 0,01	0 13
23	198	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1680 м3	25,65 20,27	5,38 0	43086 34054	9032 0	33032 97	0,13 0	217 0
24	199	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	840 м3	14,12 1,62	12 2,75	11859 1361	10078 2306	3557 97	0,01 0,01	10 10
25	200	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	116,2 м3	2937,35 310,5	38,67 14,24	341320 36080	4493 1655	41131 109	1,99 0,07	231 8
26	201	Е0130-35-5	**Укладка переходных сборных плит, длиной до 7 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	32 м3	2228,46 670,5	411,4 101,17	71311 21456	13165 3237	26916 109	3,92 0,37	125 12
27	202	С Расчет стоимости материалов п.14	Плиты переходные П600.98.30.-2	20	64297		1285940				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
28	203	Е0130-7-1	**Устройство монолитных фундаментов (омоноличивание переходных плит)**	4,25	11023,22	532,08	46849	2261	2622	2,55	11
				м3	434,25	131,85	1846	560	109	0,43	2
29	204	Е0130-8-1	**Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах**	0,2613	8299,96	0	2169	0	2294	48,4	13
				т	8055	0	2105	0	109	0	0
30	205	С12041-75 Изм. и доп.изм.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2613 т	61200		15993				
31	206	Е0130-3-1	**Устройство щебеночных подушек под фундаменты**	0,6	2937,35	38,67	1762	23	212	1,99	1
				м3	310,5	14,24	186	9	109	0,07	0
32	207	Е0130-35-1	**Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью**	0,88	5522,6	669,01	4860	589	1096	5,74	5
				м3	967,5	174,97	851	154	109	0,65	1
33	208	СРасчет стоимости материалов п.15	**Плиты переходные ПТ200.75.15**	4 шт.	7876		31504				
			ИТОГО:				5118621	142687			1425
							237903	40246			162
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				298382				
			Всего накладных расходов:				298382				
			Итого с накладными				5417003				
			Некормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего некормируемые и непредвиденные затраты				325020				
			Итого с некормируемыми и непредвиденными затратами				5742023				
			Итого с временными, 3,68 %				5953329				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				6346249				
			Разница в стоимости электроэнергии				9216				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				6355465				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6379278**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6438811**				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				**6507856**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				**17810700**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				356214				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18166914**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2180030**				
			Итого с НДС				**20346944**				
			Всего:				**20 346 944**				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: Т.Филипенко

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V" Кусаинов А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Қостанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	414 785 281	68 956 854							8 274 822	77 231 676

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Б. Сейдахметов

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары»

С.Карабеков

Заказчик **"ГУ Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Заготовка материалов**

Договор **№109 от 12.06.2017г.**

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 13 ноября 2017г.)

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Лок.смета 2-5-1- Мост на ПК 17+50,76								
1	168	СРасчет стоимости материалов п.13	**Балка ВТК-22,16 20,26 т**	7 шт.	-677589		-4743123				
			ИТОГО:				-4743123	0			0
								0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:								
			Итого с накладными				-4743123				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				-284587				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-5027710				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
										рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к-2,7368				-13759837				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				-1651180				
			Итого с НДС				-15411017				
			Всего:				-15411017				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД — **Ч. Есмаганбетов**

Проверил: — **А.Мадиева**

Инженерная служба

Дирет ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Искусственные сооружения**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 13 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-3-1 Водоотвод с проезжей части

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0130-3-1	Устройство щебеночныхподушек под фундаменты	34,3 – 24 ✓	2937,35	38,67	100751	1326	12141	1,99	68
				м3	310,5	14,24	10650	488	109	0,07	2
2	2	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из прозольных лотков из сборного бетона	49,339	2703,72	1053,54	133399	51981	51352	3,23	159
				м3	515,25	267,3	25422	13188	133	1,08	53
3	3	СРасчет стоимости материалов п.18	БлокБ-1-20-50 В22,5 0,24т	✓ 461 – 462	4397		2027017				
				шт							
4	4	СРасчет стоимости материалов п.17	Блок Б-2-20-25 В22,5 0,06т	✓ 33 – 2	1058		34914				
				шт							
5	5	СРасчет стоимости материалов п.19	Блок Б-5 В22,5 0,19т	✓ 31 – 15	3836		118916				
				шт							
6	6	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	2,52 – 1,5	9994,04	532,08	25185	1341	1555	2,55	6
				м3	434,25	131,85	1094	332	109	0,43	1
7	7	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	16,3	167,4	0	2729	0	3083	1,18	19
				м3	167,4	0	2729	0	113	0	0
8	8	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков водосах насыпи	79,6	742,02	351,18	59065	27954	34921	1,56	124
				м	240,75	89,1	19164	7092	133	0,36	29

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	СРасчет стоимости материалов п.20	БлокБ-6 В22,5 0,06т	172 шт	1856		319232				
10	10	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,43 м3	167,4 167,4	0 0	1913 1913	0 0	2162 113	1,18 0	13 0
11	11	Е0127-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	9 гаситель	6619,5 2092,5	3316,7 841,5	59576 18833	29850 7574	35120 133	13,4 3,4	121 31
12	12	СРасчет стоимости материалов п.19	Блок Б-5 В22,5 0,19т	54 шт	3836		207144				
13	13	СРасчет стоимости материалов п.22	Блок Б-9 В22,5 0,21т	9 шт	3856		34704				
14	14	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	6,336 м3	9445,28 434,25	532,08 131,85	59845 2751	3371 835	3910 109	2,55 0,43	16 3
15	15	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,0014 т	68799,96 8055	0 0	99 12	0 0	13 109	48,4 0	0 0
16	16	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,05 м3	167,4 167,4	0 0	176 176	0 0	199 113	1,18 0	1 0
17	17	Е0127-12-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из гасителей	1 гаситель	5874,7 2092,5	3316,7 841,5	5875 2093	3317 842	3902 133	13,4 3,4	13 3
18	18	СРасчет стоимости материалов п.21	Блок Б-8 В22,5 0,19т	9 шт	1518		13662				
19	19	СРасчет стоимости материалов п.22	Блок Б-9 В22,5 0,21т	1 шт	3856		3856				
			ИТОГО:				**3208058**	**119140**			**542**
							84835	**30351**			**122**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**148357**				
			Всего накладных расходов:				**148357**				
			Итого с накладными				**3356415**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**201385**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3557800**				
			Итого с временными, 3,68 %				**3688727**				
			Итого с зимними удорожаниями, 4,7 %				**3862097**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**5710**				

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				3867807				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3882562				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3919449				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				3948841				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				10807188				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				216144				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				11023332				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1322800				
			Итого с НДС				12346132				
			Всего:				12 346 132				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД — **Ч. Есмаганбетов**

Проверил: — **А.Мадиева**

Инженерная служба
Дирек ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Объект: Мост на ПК17+50,76

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 13 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пролетное строение								
1		E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (подливка из цем.р-ра)	0,4	199,42	9,95	80	4	28	0,36	0
	163			м2	52,2	3,74	21	1	123	0,02	0
2	164	E0111-11-2#К-6 к объему	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	2,4	26,15	0,67	63	2	3	0	0
				м2	0,63	0,25	2	1	123	0	0
3	165	E0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	54	249,69	0	13483	0	6092	0,59	32
				шт	103,5	0	5589	0	109	0	0
4	166	СПрайс-лист Лист 3 п.6	Резиновые опорные части РОЧСП 20х25х6см	54	3976,23		214716				
				шт.							
5	167	E0130-23-16	Установка на опоры автодорожных мостов козловыми кранами железобетонных балочных пролетных строений длиной до 24 м	27	37205,27	14920,55	1004542	402855	130579	14,2	383
				шт	2565	1871,92	69255	50542	109	6,87	185
6	168	СРасчет стоимости материалов п.13	Балка ВТК-22,16 20,26т	27	677589		18294903				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт.							
7	169	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (монолитная накладная плита)	128,43	9969,97	66,01	1280443	8478	29759	1,35	173
				м3	195,75	24,93	25140	3202	105	0,12	16
8	170	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	6,183	8299,96	0	51319	0	54287	48,4	299
				т	8055	0	49804	0	109	0	0
9	171	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	3,87372	68200		264188				
				т							
10	172	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,30934	65900		152186				
				т							
11	209	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (подливка)	1,7	8425,69	66,01	14324	112	394	1,35	2
				м3	195,75	24,93	333	42	105	0,12	0
12	210	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона (бордюр)	1,105	2703,72	1053,54	2988	1164	1150	3,23	4
				м3	515,25	267,3	569	295	133	1,08	1
13	211	СРасчет стоимости материалов п.17	Водоотводной лоток Б-2-20-25	48	1058		50784				
				шт.							
			ИТОГО:				21344019	412614			894
							150713	54083			203
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				222290				
			Всего накладных расходов:				222290				
			Итого с накладными				21566309				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1293978				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22860287				
			Итого с временными, 3,68 %				23701546				
			Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				25265848				
			Разница в стоимости электроэнергии				36691				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**25302539**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**25397345**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**25634360**				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				**25682405**				
			.								
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				**70287606**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1405752**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**71693358**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**8603203**				
			Итого с НДС				**80296561**				
			Всего:				**80 296 561**				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора — **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД — **Ч. Есмаганбетов**

Проверил: — **А.Мадиева**

Инженерная служба

Директор ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Костанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь), без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	461 211 432	41 451 921							4 974 230	46 426 151

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Б. Сейдахметов

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Костанай жолдары»

С.Карабеков

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Устройство временной объездной**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 23 ноября 2017 года)

Локальная смета 8-1-1 - Устройство временной объездной

Составлен в ценах на 01.01.2001 г

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Эксп. машин	Всего	Эксп. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения		ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	1113,34 м3	66,75	51,25	74320	57063	37196	0,12	130
					15,5	9,62	17257	10710	133	0,04	40
2	6	Е0101-17-8	Разработка грунта2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка разобранного материала/	1113,34 м3	32,25	30,77	35901	34258	10546	0,01	11
					1,42	8,34	1581	9291	97	0,03	32
3	7	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1781,3 т	21,67		38601		7720	0,09	162
					4,33		7720		100		
			ИТОГО:				**148822**	**91321**			**303**
			Накладные расходы :				**26558**	**20001**			**71**
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				**55462**				
			Итого с накладными				**55462**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**204284**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**12257**				
			Итого с зимним содержанием, 3,9%				**216541**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**224986**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**348**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				**225334**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%				**226200**				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				**228365**				
							244393				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Итого в текущих ценах, к-2,736774193548				668848						
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				13377						
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				682225						
			Налог на добавленную стоимость, 12%				81867						
			Итого с НДС				764092						
			Всего:				764092						

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзо — **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД — **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Мост на ПК 17+50,76**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 24 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-5-1 - Мост на ПК 17+50,76

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	15	Е0122-8-16#К=0,5#К=0,6#К=0,7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием (демонтаж)	0,041 км	513527,69 2049,50	287565,82 108630,9	21055 8402	11790 4454	16713 130	1080 530,55	44 22
2	16	Е01031-А33-1	Погрузка труб металлических диаметром свыше 426 мм /для строительства магистральных трубопроводов/ при автомобильных перевозках	10,315 т	260 0	260 182	2682 0	2682 1877	1877 100	0 3,82	0 39
3	17	С010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	10,315 т	109,01 21,8		1124 225			0,46	5
4	25	Е0127-36-4#К=2 к объему	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью свыше 10,5 м2 (демонтаж)	51,84 м3	334,23 168,12	166,11 56,04	17327 8715	8611 2905	15455 133	0,99 0,2	51 11
5	26	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой свыше 15 т до 25 т при автомобильных перевозках	64,8 т	572,8 0	572,8 400,96	37117 0	37117 25982	25982 100	0 8,42	0 546
6	27	С010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	64,8	163,52		10596			0,69	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	28	Е0101-17-88п.ч. и 3,46#К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, мягких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1 990 м3	32,7 35,47 1,56	33,85 9,18	2119 35111 1546	33509 9088	10315 97	0,01 0,03	11 31
8	29	Е010333-А9-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 9 км, класс груза 1	1930,5 т	77,33 0	77,33 15,47	149286 0	149286 29857	29857 100	0 0,32	0 627
9	173	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил (ТЦ, перильное и барьерное ограждение)	6,6254 т	171698,09 10732,5	124,87 45	1137569 71107	827 298	77832 109	61 0,22	404 1
10	174	Е0130-84-16К-2 к объему#за 2 раза	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	3,54 т	2676,27 879,75	0 0	9474 3114	0 0	3395 109	4,8 0	17 0
11	175	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску (ненвертикальные элементы)	30,63 м2	118,3 51,98	1,61 0,61	3624 1592	49 19	1691 105	0,31 0	9 0
12	176	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	51,2 м	433,35 380,25	53,1 19,55	22188 19469	2719 1001	22312 109	2,19 0,1	112 5
13	178	С 12041-75 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16 т	61200		9792				
14	179	С 12041-73 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22982 т	65900		15145				
15	183	Е0130-31-2	Разборка стальных перемещающихся подмостей из инвентарных конструкций при сооружении пролетных строений автодорожных мостов плитно-ребристой конструкции	5,8 т	986,26 670,5	315,76 80,26	5720 3889	1831 466	4746 109	2,8 0,29	16 2
16	184	С 11011-848 Изм. и дополн.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Ь" из горячекатанного проката мерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	4,1 т	0		0				
17	185	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /арматкаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	4,1 т	234,3 0	234,3 164,01	961 0	961 672	672 100	0 3,44	0 14
18	186	С010333-А52-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьера/, расстояние перевозки 52 км, класс груза 1	4,1 т	301,4 60,28		1236 247		247 100	1,27	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	191	E0130-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1998,39 м2	90,66 29,93	4,71 1,73	181174 59812	9412 3457	68963 109	0,16 0,01	318 17
20	192	E0130-83-2	Устройство подмостей для окраски ж/б пролетных строений мостов перхлорвиниловыми красками	1998,39 м2	106,01 37,13	14,71 5,42	211849 74200	29396 10831	92684 109	0,2 0,03	410 55
21	193	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов (монолитный бетон бордюра, тумб)	11,36 м3	11023,22 434,25	532,08 131,85	125224 4933	6044 1498	7910 109	2,55 0,43	29 5
22	194	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,49 т	8299,96 8055	0 0	12367 12002	0 0	13082 109	48,4 0	72 0
23	195	С 12041-72 Изм. и допол.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,49 т	67700		100873				
24	212	E0127-52-2	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ (устройство верхнего слоя из ЩПС И-10см)	80 м2	15,17 7,02	5,88 1,65	1214 562	471 132	922 133	0,05 0,01	4 0
25	213	С Локальная на приготовление ЩПС Состав 1	Щебеночно-песчаная смесь (Состав I)	20,9 м3	2803		58583				
26	216	E0127-102-29Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м, толщина слоя 4 см (к/з тип Ь марка II)	97,325 м2	419,02 5,19	8,29 1,05	40781 505	807 102	808 133	0,03 0	3 0
27	217	E0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (к/з тип Ь марка II)	583,95 м2	47,62 0,02	0,27 0,02	27805 12	159 14	34 133	0 0	0 0
28	218	E0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	107,8 м2	319,62 102,83	13,7 5,04	34455 11085	1477 543	12675 109	0,6 0,02	65 3
29	219	E0130-73-1	Установка стальных сварных перил (перильное ограждение)	0,85 т	171698,09 10732,5	124,87 45	145943 9123	106 38	9985 109	61 0,22	52 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	220	Е0130-84-18К-2 к объему	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	1,7	2676,27	0	4550	0	1630	4,8	8
				1	879,75	0	1496	0	109	0	0
31	221	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	862	1405,97	30,59	1211949	26370	158231	1,22	1052
				м2	181,13	8,11	156134	6991	97	0,04	32
32	222	Е0101-158-6#К-2 к объему	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	4310	95,92	0,16	413399	690	49040	0,08	328
				м2	11,66	0,07	50255	302	97	0	1
33	223	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций (асфальтовые планки)	3,88	1862,35	14,17	7226	55	1439	1,88	7
				м3	303,75	5,4	1179	21	120	0,03	0
34	224	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев (асфальтовые планки)	3,88	21519,87	316,57	83497	1228	16793	22,5	87
				м3	3487,5	119,25	13532	463	120	0,58	2
35	225	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	58	28,89	27,85	1675	1615	533	0,01	0
				м3	1,04	8,44	60	489	97	0,03	2
36	226	Е0101-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными	116	5350,98	4,62	620713	536	44930	2,63	305
				м	398,25	1,06	46197	123	97	0	1
37	227	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	66,6	218,93	0	14581	0	16476	1,54	103
				м3	218,93	0	14581	0	113	0	0
38	228	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	61,89	122,18	0	7562	0	8545	0,89	55
				м3	122,18	0	7562	0	113	0	0
39	229	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61,89	21,55	4,52	1333	279	1022	0,11	7
				м3	17,03	0	1054	0	97	0	0
40	230	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек под фундаменты	2,69	2599,58	38,67	6993	104	952	1,99	5
				м3	310,5	14,24	835	38	109	0,07	0
41	231	Е0130-76-7	Устройство лестничных железобетонных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки до 9 м шириной лестничных маршей до 1 м	8,06	9805,73	4719,06	79034	38036	32094	13,17	106
				м3	2288,25	1364,86	18443	11001	109	5,44	44
42	232	С Расчет стоимости материалов п.16	Лестничные сходы	8,06	23222		187169				
				м3							
43	233	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,3905	190098,09	124,87	74233	49	4587	61	24
				т	10732,5	45	4191	18	109	0,22	0
44	234	Е0130-84-1	Окраска стальных конструкций пролетных строений мостов	0,3905	2676,27	0	1045	0	374	4,8	2
				т	879,75	0	344	0	109	0	0
			ИТОГО:				**5135235**	**366218**			**3762**
			Накладные расходы :				**608522**	**112680**			**1458**
			На общестроительные работы				**661502**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				92404				
			Всего накладных расходов:				753907				
			Итого с накладными				5889141				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				353348				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6242489				
			Итого с временными, 3,68%				6472213				
			Итого с зимним содержанием, 6,6%				6899379				
			Разница в стоимости электроэнергии				10388				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				6909767				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				6935656				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%				7000378				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				7222986				
			Итого в текущих ценах, к-2,736774193548				19767682				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				395354				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20163036				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				2419564				
			Итого с НДС				22582600				
			Всего:				22582600				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзо **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **Н.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " **Кусаинов А.К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Установка дорожных знаков**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 23 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-4-1 - Установка дорожных знаков

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е0127-83-1*К=0,5*К=0,6*К=0,7	Установка дорожных знаков на металлических стойках /демонтаж/	5	453,79	102,33	2269	512	2151	1,92	10
				шт	303,75	19,75	1519	99	133	0,08	0
2	2	Е0127-59-5*К=0,5*К=0,6*К=0,7	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	318	173,32	15,14	55116	4814	48730	0,68	216
				м	111,51	3,71	35460	1179	133	0,01	5
3	3	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	8,76651	234,3	234,3	2054	2054	1438	0	0
				т	0	164,01	0	1438	100	3,44	30
4	4	С010332-А13-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 13 км, класс груза 1	8,76651	109,01		956		191	0,46	4
				т	21,8		191		100		
5	15	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,34	234,3	234,3	80	80	56	0	0
				т	0	164,01	0	56	100	3,44	1

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	16	С010332-А200-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимыхавтомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	0,34 т	772,75 154,55		263 53		53 100	3,25	1
7	17	С010332-А201-1#К-528	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	0,34 т	1626,24 325,25		553 111		111 100	6,83	2
8	18	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,34 т	232,8 0	232,8 162,96	79 0	79 55	55 100	0 3,42	0 1
9	21	Е0109-24-1#К=0,58К=0,66К=0,7	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, спутосварных профилей в узлах пролетом до 24 м и высотой до 25 м (демонтаж)	0,352 т	8269,67 5454	2815,67 750,3	2911 1920	991 264	1966 98	33,9 2,67	12 1
10	22	Е0107-1-5#К-0,8	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (демонтаж)	1 шт	476,57 158,76	317,81 109,5	477 159	318 109	376 140	0,97 0,41	1 0
			ИТОГО:				**64758**	**8847**			**246**
			Накладные расходы :				**39413**	**3200**			**39**
			На общестроительные работы				**53160**				
			На металломонтажные работы				**1966**				
			Всего накладных расходов:				**55126**				
			Итого с накладными				**119884**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**7193**				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**127077**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**131753**				
			Итого с временными, 3,68%				**134125**				
			Итого с зимним содержанием, 1,8%				**211**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**134336**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**134863**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				**136181**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%				**148630**				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников								

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к-2,736774193548				406767				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				8135				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				414902				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				49788				
			Итого с НДС				464690				
			Всего:				464690				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПД и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзо **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 24 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-1-3 - рекультивация нарушенных земель

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (возврат ПСП)	4607 м3	4,85 0	4,85 1,68	22349 0	22349 7754	7521 97	0 0,01	0 25
2	7	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (возврат ПСП)	4607 м3	4,2 0	4,2 1,46	19342 0	19342 6710	6509 97	0 0	0 22
3	8	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (возврат ПСП)	1661 м3	4,85 0	4,85 1,68	8058 0	8058 2795	2712 97	0 0,01	0 9
4	9	E0101-24-13#К-4 к объему	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (возврат ПСП)	6644 м3	4,2 0	4,2 1,46	27894 0	27894 9677	9387 97	0 0	0 32
5	10	E0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	62675 м2	1,22 0	1,22 0,25	76584 0	76584 15967	15488 97	0 0	0 53
6	11	E0147-103-2	Вспашка старопахотных земель с одновременным боронованием на глубину до 30 см средних почв	6,268 га	1047,23 0	1047,23 393,84	6563 0	6563 2468	3184 129	0 1,53	0 10
7	12	E0147-126-1	Разбрасывание минеральных удобрений с механизированной загрузкой	6,268 га	1019,92 0	1019,92 391,5	6392 0	6392 2454	3165 129	0 1,5	0 9
8	13	C11011-1098	Калий сернокислый /из нефелинового сырья/ насыпью	0,94 т	36000		33840				

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	14	E0147-26-1	Посев луговых газонотракторной сеялкой	6,268	1327,81	1224,31	8322	7673	4735	0,59	4
10	15	C143012-18	Семена многолетних трав	125	515	482,13	649	3022	129	1,99	12
				га							
				кг							
			ИТОГО:				64375				
			Накладные расходы :				273719	174854			
			На общестроительные работы				649	50847			4
			Всего накладных расходов:								172
			Итого с накладными				52701				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				52701				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				326420				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								
			Итого с временными, 3,68 %				19585				
			Итого с зимними удорожаниями, 9,8 %				346005				
			Разница в стоимости электроэнергии				358738				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				393894				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				555				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				394449				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				395884				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				399471				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				407505				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1115260				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				22305				
			Итого с НДС				1137565				
							136508				
							1274073				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД Ч.Есмаганбетов

Проверил: Т.Филипенко

Инженерная служба

Директор
ТОО "DS&V " Кусаинов А.К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Устройство присыпных обочин**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 24 ноября 2017 года)
Локальная смета 2-2-2 Устройство присыпных обочин

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	12	Е0127-63-11	Укрепление обочин гравием /щебеночной/ смесью толщиной 10см (1113,34 м3 от разборки объездной дороги)	7482,16 м2	25,2	20,37	188570	152416	101367	0,03	237
2	13	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала отразборки (щебень)	1113,34 м3	4,79	5,4	35840	40376	133	0,02	152
3	14	Материал от разборки	Ненормируемые и непредвиденные затраты на стоимость материала от разборки (щебень)	1113,34 м3	1619	0	1802497	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
					1619	0	-1802497	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
			ИТОГО:				**188570**	**152416**			**237**
							35840	**40376**			**152**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**101367**				
			Всего накладных расходов:				**101367**				
			Итого с накладными				**289937**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**125546**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**415483**				
			Итого с временными, 3,68%				**430773**				
			Итого с зимним содержанием, 9,8%				**438527**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**691**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**439218**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				**440941**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%				445249				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				462749				
			Итого в текущих ценах, к-2,736774193548				1266440				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				25329				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1291769				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				155012				
			Итого с НДС				1446781				
			Всего:				1446781				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Руководитель отдела технадзо **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: **Т.Филипенко**

Составил: **С.Овсянникова**

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " **Кусаинов А.К.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Земляные работы**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 24 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-1-1 - Земляные работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	21	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	3272 м3	4,85 0	4,85 1,68	15872 0	15872 5507	5342 97	0 0,01	0 18
2	22	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3272 м3	4,2 0	4,2 1,46	13737 0	13737 4766	4623 97	0 0	0 16
3	23	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	29382,84 м2	42,28 0	27,15 6,3	1242224 0	797691 185112	179559 97	0 0,02	0 646
			ИТОГО:				**1271833**	**827301**			**0**
			Накладные расходы :				**0**	**195385**			**680**
			На общестроительные работы				**189523**				
			Всего накладных расходов:				**189523**				
			Итого с накладными				**1461356**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**87681**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1549037**				
			Итого с временными, 3,68 %				**1606042**				
			Итого с зимними удорожаниями, 9,8 %				**1763434**				
			Разница в стоимости электроэнергии				**2486**				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**1765920**				

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	позиции по смете			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1772344				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1788404				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				1819228				
			Итого в текущих ценах, к = 2,7368				4978863				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				99577				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5078440				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				609413				
			Итого с НДС				5687853				
			Всего:				5 687 853				

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзо — **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД — **Ч.Есмаганбетов**

Проверил: — **Т.Филипенко**

Инженерная служба

Директор

ТОО "DS&V " — **Кусаинов А.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Костанай жолдары" — **С.Карабеков**

Составил: — **С.Овсянникова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Объект **Устройство ограждений**

Договор № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года (на 24 ноября 2017 года)

Локальная смета 2-4-3 - Устройство ограждений

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество: Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	7	Е0127-59-5	Установка парапетных ограждений из стали, столбы металлические	942 м	300,82	21,62	283377	20370	239480	1,13	1064		
2	8	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т (прим. барьерное ограждение)	22,247 т	185,85	5,3	175071	4989	133	0,02	20		
			ИТОГО:		154400		3434999						
							3718376	20370			1064		
			Накладные расходы :				175071	4989			20		
			На общестроительные работы										
			Всего накладных расходов:				239480						
			Итого с накладными				239480						
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				3957856						
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты										
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				237471						
			Итого с временными, 3,68%				4195327						
			Итого с зимним содержанием, 1,8%				4349715						
			Разница в стоимости электроэнергии				4428010						
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				6981						
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				4434991						
			Итого с затратами на выслугу лет, 1%				4452390						
							4495887						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				4543772				
			Итого в текущих ценах, к-2,736774193548				12435278				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				248706				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12683984				
			Налог на добавленную стоимость, 12%				1522078				
			Итого с НДС				14206062				
			Всего:				14206062				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзо А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД Ч.Есмаганбетов

Проверил: Т.Филипенко

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Инженерная служба
Директор
ТОО "DS&V " Кусаинов А.К.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Қостанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № 109	Договор от 12.06.2017 г.	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно - правовая форма: наименование	Организационно - правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	4 969 166	4 436 755							532 411 ,	4 969 166

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Сейдахметов Б.К.

Подрядчик:

Зам. генерального директора ТОО «Қостанай жолдары»

Убей-Волк Г.Н.

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-4-1 Установка дорожных знаков

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках шт	14	747,86 596,25	146,19 28,21	10470 7088	2047 395	9952 133	3,2 0,11	45 2
6	Е0127-84-1	При установке дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83 шт	6	157,67 119,03	0 0	946 714	0 0	950 133	0,69 0	4 0
7	СПрайс-лист Лист 1 п.7	Знаки запрещающие 3.13; 3.24, 3.25; D-700 шт.	10	4496,45		44965				
8	СПрайс-лист Лист 1 п.9	Знаки информационно-указательные 5.16.1, 5.16.2; В-700 шт.	4	4341,31		17365				
9	СПрайс-лист Лист 1 п.28	Знаки информационно-указательные 5.26 м2	4,08	10130,5		41332				
10	СПрайс-лист Лист 1 п.27	Знаки информационно-указательные 5.28 200х500 шт.	4	2067,45		8270				
11	СПрайс-лист Лист 2 п.3	Стойка СКМ 1,30 шт	2	1214,83		2430				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
12	СПрайс-лист Лист 2 п.4	Стойка СКМ 1,35 шт	8	1398,9		11191						
13	СПрайс-лист Лист 2 п.10	Стойка СКМ 2,35 шт	2	1803,84		3608						
14	СПрайс-лист Лист 2 п.16	Стойка СКМ 3,35 шт	4	2429,66		9719						
19	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	3	1542,9	97,07	4629	291	526	0,78	2		
				112,5	36	338	108	118	0,18	1		
20	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	16	9357,46	397,26	149719	6356	7511	1,21	19		
				198,45	136,87	3175	2190	140	0,52	8		
23	Е0107-1-5	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т (материалы из демонтажа) шт	1	595,71	397,26	596	397	469	1,21	1		
				198,45	136,87	198	137	140	0,52	1		
24	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м (материалы из демонтажа) т	0,352	13864,97	4022,39	4880	1416	3219	56,5	20		
				9090	1071,86	3200	377	90	3,81	1		
		ИТОГО:				310120	10507			92		
		Накладные расходы :				14713	3207			12		
		На общестроительные работы				19408						
		На металломонтажные работы				3219						
		Всего накладных расходов:				22627						
		Итого с накладными				332747						
		- заработная плата				3394						
		- трудоемкость				11						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				19965						
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				352712						
		Итого с временными, 3,68 %				365692						
		Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				372274						
		Разница в стоимости электроэнергии				566						
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				372840						
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				374303						
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				377960						
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				382534						

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				382534				
		Сметная заработная плата				21314				
		Нормативная трудоемкость				115				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1046909				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20938				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1067847				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				128142				
		Итого с НДС				1195989				
		Всего:				1 195 989				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД А.Назаров

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт **Маклюк А. Г.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подряд ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройк Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2018 года

на 2-1-2 Устройство присыпных берм под дорожные знаки

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	693	42,19	40,26	29238	27901	8590	0,01	9
		м3		1,86	10,92	1289	7567	97	0,04	26
2	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1351,35	21,67	21,67	29284	29284	5857	0	0
		т		0	4,33	0	5857	100	0,09	123
3	E0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	693	1,64	1,44	1134	998	363	0	0
		м3		0	0,54	0	374	97	0	3
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2,3 группы грунтов	693	3,78	3,24	2620	2248	1076	0	2
		м3		0,48	1,12	333	776	97	0	3
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	672	25,65	5,38	17234	3613	13215	0,13	87
		м3		20,27	0	13621	0	97	0	0
6	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	336	14,12	12	4743	4031	1423	0,01	4
		м3		1,62	2,75	544	922	97	0,01	4
7	E0101-145-6	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	948,6	25,65	0	24332	0	23602	0,16	155
		м2		25,65	0	24332	0	97	0	0
		ИТОГО:				108585	68075			257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				54123				
		Всего накладных расходов:				54123				
		Итого с накладными				162708				
		- заработная плата				8118				
		- трудоемкость				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				9762				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				172470				
		Итого с временными, 3,68 %				178817				
		Итого с зимними удорожаниями, 9,8 %				196341				
		Разница в стоимости электроэнергии				277				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				196618				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				197333				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				199121				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				216661				
		ИТОГО:				216661				
		Сметная заработная плата				63733				
		Нормативная трудоемкость				441				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				592952				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11859				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				604811				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				72577				
		Итого с НДС				677388				
		Всего:				677 388				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД А.Назаров

Проверил: Т.Филипенко

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт Маклюк А.Л.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Костанай жолдары" С.Карабеков

Составил: С.Овсянникова

Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"
организация, адрес, телефон, факс

Подряд ТОО "Костанай жолдары"
организация, адрес, телефон, факс

Стройк Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной м2	678,1	446,41	20,67	302711	14016	122038	0,91	617
				157,5	7,61	106801	5160	109	0,31	208
2	СПрайс-лист Лист 5	Техноэластмост С м2	678,1	558,39		378647				
		ИТОГО:				**681358**	14016			617
						106801	5160			208
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**122038**				
		Всего накладных расходов:				**122038**				
		Итого с накладными				**803396**				
		- заработная плата				**18306**				
		- трудоемкость				**61**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**48204**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**851600**				
		Итого с временными, 3,68 %				**882939**				
		Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				**941213**				
		Разница в стоимости электроэнергии				**1367**				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				**942580**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**946112**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**954941**				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				**990180**				
		ИТОГО:				**990180**				
		Сметная заработная плата				**130267**				
		Нормативная трудоемкость				**886**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2709899**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**54198**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2764097**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**331692**				
		Итого с НДС				**3095789**				
		Всего:				**3095789**				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" **Б.Сейдахметов**

Руководитель отдела технадзора **А.Ахметжанов**

Гл.специалист ОТНАД **А.Назаров**

Проверил: **Т.Филипенко**

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт **Маклюк А.Л.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" **С.Карабеков**

Составил: **С.Овсянникова**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "Қостанай жолдары"

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

Программа: Развитие транспортной инфраструктуры (268-002-015)

Дополнительное соглашение № 109/2 от 5 февраля 2018 года к договору № 109 от 12 июня 2017 года

в тенге

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате		
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		Всего	Ежемесячно удерживаемые с выполненных работ 5% от общей суммы договора	Сумма на оплату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 648 305	8 647 318	3 678 152	469 449,15	324 275	137 931	4 782 822	3 540 221	3 540 221	0

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **Б. Сейдахметов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" **С. Карабеков**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от " 02 " мая 2012 г.
№ 170

Заказчик: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"**

Подрядчик: **ТОО «Қостанай жолдары»**

Наименование строительства и его адрес : Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	доп. соглашение № 109/1	от 27.07.2017 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
	с НДС	(за август)	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
		без НДС		в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция участка а/д областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км	8 647 318	3 284 064							394 088	3 678 152

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Сейдахметов Б.К.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Карабеков С.А.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2018 года

Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

п\п №	№ Локальной сметы	Наименование локальных смет	Сумма , тенге
1	2-4-1	Устройство разметки	644 601
2	2-5-1	мост	2 775 599
3	2-4-3	Установка сигнальных столбиков	257 952
Итого, тенге			**3 678 152**

Составил: **С.Овсянникова**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**

организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**

наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

А К Т

приемки выполненных работ за август 2018 года

лок. Смета 2-4-2 устройство разметки

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0127-65-1**	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	4,359	17769,2	**1692,25**	77456	7377	6273	**3,18**	14
		км		450	**632,07**	1962	2755	133	2,85	12
2	Е0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношениишириништриха и промежутка 1:3	1,349	6032,55	1692,25	8138	**2283**	1941	**3,18**	4
		км		450	632,07	607	853	133	2,85	4
3	Е0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношениишириништриха и промежутка 3:1	0,4	13805,26	1692,25	5522	**677**	**576**	**3,18**	1
		км		450	632,07	180	253	133	2,85	1
4	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен(вертикальные элементы)	433,32	118,3	1,61	51262	698	23928	0,31	134
		м2		51,98	0,61	22524	264	105	0	1
		ИТОГО:				142378	11033			154
						25273	4125			19
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**32718**				
		Всего накладных расходов:				**32718**				
		Итого с накладными				175096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата				4908				
		- трудоемкость				16				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				10506				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				185602				
		Итого с временными, 3,68 %				192432				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,68 %				195665				
		Разница в стоимости электроэнергии				298				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				195963				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				196733				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				198657				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				206174				
		ИТОГО:				206174				
		Сметная заработная плата				34306				
		Нормативная трудоемкость				189				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				564252				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11285				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				575537				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				69064				
		Итого с НДС				644601				
		Всего:				644 601				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора — А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД — А.Назаров

Проверил: — Т.Филипенко

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт тех. надзора — Маклюк А.Л.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" — С.Карабеков

Составил: — С.Овсянникова

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за август 2018 год

на 2-5-1 Мост на ПК17+50,76

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проезжая часть моста								
189	**Е0127-102-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (тип Б марка II)**	678,1	552,68	8,29	374772	5624	5628	0,03	20
		м2		5,19	1,05	3519	712	133	0	3
190	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-6 к объему	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (тип Б марка II)	4068,6	65,4	0,27	266095	1107	235	0	0
		м2		0,02	0,02	81	95	133	0	1
		Сопряжение моста с насыпью								

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	Е0127-102-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з тип Б марка II)**	**124**	**561,02**	**8,29**	**69566**	**1028**	**1029**	**0,03**	**4**
		м2		**5,19**	**1,05**	**644**	**130**	**133**	**0**	**0**
215	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-2 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (м/з тип Б марка II)**	**248**	**65,4**	**0,27**	**16220**	**67**	**14**	**0**	**0**
		м2		**0,02**	**0,02**	**5**	**6**	**133**	**0**	**0**
216	Е0127-102-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см (м/з тип Б марка II)**	17,175	**419,02**	**8,29**	**7197**	**142**	**143**	**0,03**	**1**
		м2		**5,19**	**1,05**	**89**	**18**	**133**	**0**	**0**
217	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-6 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (м/з тип Б марка II)**	103,05	47,62	0,27	4907	**28**	6	**0**	0
		м2		0,02	**0,02**	2	**2**	133	**0**	0
		ИТОГО:				738757	7997			25
						4340	**963**			4
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				7054				
		Всего накладных расходов:				7054				

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				745811				
		- заработная плата				1058				
		- трудоемкость				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				44749				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				790560				
		Итого с временными, 3,68 %				819653				
		Итого с зимними удорожаниями, 6,6 %				873750				
		Разница в стоимости электроэнергии				1269				
		Итого с разницей в стоимости электроэнергии				875019				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				878298				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				886495				
		Итого с затратами, связанными с командированием работников				887768				
		ИТОГО:				887768				
		Сметная заработная плата				6361				
		Нормативная трудоемкость				33				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2429621				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48592				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2478213				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				297386				
		Итого с НДС				2775599				
		Всего:				2 775 599				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

Руководитель отдела технадзора А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД А.Назаров

Проверил: Т.Филипенко
Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт
тех. надзора Маклюк А.Л.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары" С.Кирабеков

Составил: С.Овсянникова

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2018 года

на 2-4-3 Устройство ограждений

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных	55	273,96	119,85	15068	6592	9513	0,64	35
			шт		100,35	29,7	5519	1634	133	0,12	7
2	2	СПрайс-лист Лист 1 п.29	Стоимость сигнальных столбиков	55	828,29		45556				
			шт								
3	3	E01031-A12-1	Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2035	234,3	234,3	48	48	33	0	0
			т		0	164,01	0	33	100	3,44	1
4	4	C010332-A200-1	Перевозка строительныхгрузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 196-200 км, класс груза 1	0,2035	772,75		157				
			т								
5	5	C010332-A201-18К-528	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1	0,2035	1626,24		331				
			т								
6	6	E01031-A12-2	Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	0,2035	232,8	232,8	47	47	33	0	0
			т		0	162,96	0	33	100	3,42	1
			ИТОГО:				61207	6686			37
							5616	1700			8

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				9677				
			Всего накладных расходов:				9677				
			Итого с накладными				70884				
			- заработная плата				1452				
			- трудоемкость				5				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4253				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				75137				
			Итого с временными, 3,68 %				77902				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,8 %				79304				
			Разница в стоимости электроэнергии				121				
			Итого с разницей в стоимости электроэнергии				79425				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				79737				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				80516				
			Итого с затратами, связанными с командированием работников				82505				
			ИТОГО:				82505				
			Сметная заработная плата				8768				
			Нормативная трудоемкость				50				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				225798				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4516				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				230314				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				27638				
			Итого с НДС				257952				
			Всего:				257 952				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" — Б.Сейдахметов

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" — С.Карабеков

Руководитель отдела технадзора — А.Ахметжанов

Гл.специалист ОТНАД — А.Назаров

Проверил: — Т.Филипенко

Составил: — С.Овсянникова

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт тех. надзора — Мосник А.Л.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2018 года

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области"

Исполнитель: ТОО "Қостанай жолдары"

Объект: Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км

Программа: Развитие транспортной инфраструктуры (268-002-015)

Дополнительное соглашение № 109/2 от 5 февраля 2018 года к договору № 109 от 12 июня 2017 года

в тенге

Сумма договора	Стоимость поставленных товаров, выполненных работ		Сумма выплаченного аванса	Сумма удержанного аванса		Ранее заактированные суммы	Сумма, подлежащая к оплате		
	Общая стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость поставленных работ за отчетный период		Общая сумма аванса, удержанного с начала года	Общая сумма аванса, удержанного за отчетный период		Всего	Ежемесячно удерживаемые с выполненных работ 5% от общей суммы договора	Сумма на оплату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15 648 305	15 648 305	7 000 987	469 449,15	469 449,15	145 174,15	8 323 043,00	6 855 812,85	6 855 812,85	0,00

Заказчик:

Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области" **Б. Сейдахметов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Қостанай жолдары" **С. Карабеков**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и атомобильных дорог акимата Костанайской области"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Костанай жолдары"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 51-53 км**
наименование, адрес

Доп. соглашение №109/1 от 27.07.2017 г. к договору № 109 от 12.06.2017 г.

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь 2018 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-2-1 Дорожная одежда								
17	Е0127-102-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002#К-2 к объему	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-2 (м/з Тип Б марки II)**	3000	65,4	0,27	-196207	-816	-173	0	0
		м2		0,02	0,02	-60	-70	133	0	0
		Локальная смета 2-5-1 мост на ПК 17+50,76								
4	Е0127-29-1	**Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	3000	358,22	36,34	1074651	109017	79720	0,05	149
		м2		7,58	12,4	22740	37200	133	0,04	131
176	Е0130-80-1	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления**	51,2	433,35	53,1	-22188	-2719	-22312	2,19	-112
		м		380,25	19,55	-19469	-1001	109	0,1	-5

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм** т	**0,16**	**61200**		**-9792**				
179	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,2298	65900		**-15145**				
235	**Е0101-17-2**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3** м3	40	29,62 0,99	28,58 9,56	**1185** **40**	**1143** **383**	409 97	0,01 0,04	**0** **1**
236	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1** т	**80**	**215,6**		**17248**				
		Деформационный шов по факту								
1	Е0130-80-1	**Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления** м	51,2	791,17 380,25	53,1 19,55	40508 19469	**2719** **1001**	22312 109	**2,19** **0,1**	112 5
2	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80** т	0,174	63662		11077				
3	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,063	53400		3339				
4	С11011-416	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 (примеч. мастика С-3) кг	929,472	83		77146				
5	С11011-700	Гермит /шнур диаметром 40 мм/ (прим. гермит П 2 кг/п.м.) кг	102,4	267		27341				
		ИТОГО:				1009163	109343		-	221

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						26170	37512			132
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				83406				
		Всего накладных расходов:				83406				
		Итого с накладными				1092727				
		- заработная плата				12511				
		- трудоемкость				42				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				65564				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 158 291				
		временные здания и сооружения				42624				
		зимние удорожания				89832				
		удорожание электроэнергии				4389				
		затраты на разъездной х-р работ				915166				
		затраты на транспорт привозных материалов				13420				
		выслуга лет				12788				
		дополнительный отпуск				4024				
		итого				2 240 534				
		итого в текущих ценах 2016 года к 2.73677				6 128 315				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами 2 %				6 250 881				
		Итого с НДС				7 000 987				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление ПТ и АД акимата Костанайской области" Б.Сейдахметов

И.О. Руководителя отдела технадзора Ч. Есмаганбетов

Гл.специалист ОТНАД А.Назаров

Проверил: Т.Филипенко

Инженерная служба : ТОО "СТиФ 2030"

Эксперт
тех. надзора Маслюк А.Л.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Костанай жолдары" А. Карашоров

Составил: Т. Сисинникова