Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГККП "Районный Дворец культуры" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100, Костанайска область, Житикаринский район, г. Житикара, микрорайон 6, 66 ,тел.87143 524454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, село Милютинка, улица Степная, строение 174**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, село Милютинка, улица Степная, строение 174**

01-01 Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Общестроительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: по смете заказчика										
			Раздел 1: кровля										
1	1	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	п.98Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	9,836	61889,99 53641,98	2428,33 1154,16	608750,00 527623,00	23885,00 11352,00	57242,00	388062,00 79745,00	1076557,00	
2	2	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	п.99Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	9,836	13457,57 1963,07	131,46 61,37	132369,00 19309,00	1293,00 604,00	111767,00	14337,00 11736,00	158442,00	
3	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	п.100Прогоны из досок. Укладка по ферме:прогоны и обрешетка	$м^3$ древесины в конструкции	5,064	44180,03 38338,61	2969,19 1360,17	223728,00 194147,00	15036,00 6888,00	14545,00	144745,00 29478,00	397951,00	
4	4	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	п.101Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	5,064	13457,57 1963,07	131,46 61,37	68149,00 9941,00	666,00 311,00	57542,00	7381,00 6042,00	81572,00	
5	5	215-202-0101 *РСНБ РК 2022*	п.102Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	15,645	139715,00		2185841,00		2185841,00	174867,00	2360708,00	
			Итого по разделу 1: кровля					**3218837,00** **751020,00**	**40880,00** **19155,00**	**2426937,00** **0,00**	**554525,00** **301868,00**	**4075230,00**	
			Раздел 2: Покрытие АС										
6	6	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	п.103Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	502,599	1654,71 1507,66	46,02 19,10	831656,00 757748,00	23130,00 9600,00	50778,00	552492,00 110733,00	1494881,00	
7	7	1109-0701-0123 *РСНБ РК 2022*	п.105Конструкции листовые из оцинкованной стали. Сборка. (планка конька)	т конструкций	0,0114	798951,95 539688,74	246264,09 43687,70	9108,00 6152,00	2807,00 498,00	148,00	4788,00 1112,00	15008,00	
8	8	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	п.106Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство планки конька	м	28,2	654,27 493,05	8,78 4,95	18450,00 13904,00	248,00 140,00	4299,00	10111,00 2285,00	30846,00	
9	9	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	п.107Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета шоколад ГОСТ 14918-80	м	28,2	1501,00		42328,00		42328,00	3386,00	45714,00	
10	10	1109-0701-0123 *РСНБ РК 2022*	п.111Конструкции листовые из оцинкованной стали. Сборка. (ендовы)	т конструкций	0,026523	798951,95 539688,74	246264,09 43687,70	21191,00 14314,00	6532,00 1159,00	345,00	11141,00 2587,00	34919,00	
11	11	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022*	п.112Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство ендов		19,8	648,66	3,17	12843,00	63,00	3018,00	7051,00	21486,00	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		493,05	1,56	9762,00	31,00		1592,00		
12	12	224-104-0303 *РСНБ РК 2022*	п.113Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,45 мм	$м^2$	43,56	2531,00		110250,00		110250,00		119070,00	
											8820,00		
13	13	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	п.117Пленка оберточная гидроизоляционная ПЭТ, толщина 0,2 мм	$м^2$	412,94	581,00		239918,00		239918,00		259111,00	
											19193,00		
14	14	261-107-0514 *РСНБ РК 2022*	п.119Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм (ветрозащитная пленка)	$м^2$	552,8589	581,00		321211,00		321211,00		346908,00	
											25697,00		
15	15	214-209-0111 *РСНБ РК 2022*	п.123Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	12,483	588,00		7340,00		7340,00		7927,00	
											587,00		
16	16	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	п.124Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	26,232	1609,00		42207,00		42207,00		45584,00	
			Итого по разделу 2: Покрытие АС								3377,00		
								1656502,00	**32780,00**	**821842,00**	**585583,00**	**2421454,00**	
								801880,00	**11428,00**	**0,00**	**179369,00**		
			ИТОГО по отделу по акту заказчика										
								4875339,00	**73660,00**	**3248779,00**	**1140108,00**	**6496684,00**	
								1552900,00	**30583,00**	**0,00**	**481237,00**		
			Отдел 2: по корректировочным сметам										
			Раздел 3: Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2										
17	17	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	взамен п.104 Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	577,98885	4736,00		2737355,00		2737355,00		2956343,00	
											218988,00		
18	18	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	взамен п.116Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	375,4	344,80	27,25	129438,00	10229,00	52368,00	50131,00	193936,00	
						178,05	7,42	66840,00	2785,00		14367,00		
19	19	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	взамен п.118Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	502,599	344,80	27,25	173296,00	13696,00	70113,00	67117,00	259647,00	
						178,05	7,42	89488,00	3729,00		19234,00		
20	20	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	взамен п.120Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	375,4	1042,34	302,00	391294,00	113371,00		227575,00	668377,00	
						740,34	101,63	277924,00	38152,00		49508,00		
21	21	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	взамен п.121 и 122 Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110/200мм	$м^3$	77,3324	39847,00		3081464,00		3081464,00		3327981,00	
			Итого по разделу 3: Включить.Корректировочная смета согласования №2.02-01-01.Общестроительные работы №2								246517,00		
								6512847,00	**137296,00**	**5941300,00**	**344823,00**	**7406284,00**	
								434252,00	**44666,00**	**0,00**	**548614,00**		
			Итого по отделу по корректировочным сметам										
								6512847,00	**137296,00**	**5941300,00**	**344823,00**	**7406284,00**	
								434252,00	**44666,00**	**0,00**	**548614,00**		
			ИТОГО по акту										
								11388186,00	**210956,00**	**9190079,00**	**1484931,00**	**13902968,00**	
			Временные здания и сооружения					**1987152,00**	**75249,00**	**0,00**	**1029851,00**		
			Итого с временными зданиями и сооружениями			**0,72%**		**100101**					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**14003069**	
						0,42%		**58813**					

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами									**14061882**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2%**		**281238**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14343120**	
			Итого в текущих ценах 2023года									**14343120**	
			Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95									**13625963,23**	
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**1635115,59**					
			Итого с НДС									**15261078,82**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГККП "Районный Дворей культуры" ГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сатмуханбетова М.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "ALKHARU GROUP" **Байбакиров С.А.**, ИИН891221350341, аттестат №KZ23VJE00050805, №KZ50VJE00050804,№KZ93VJE00050806

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "СпецPSY" **Макаров Е.Н.**,БИН 051240010194 , приказ №22-2022 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)