Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

«10» октября 2024 г.

Заказчик: *Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования Костанайской области", БИН 990240002364, Костанайская область, г.Костанай, проспект Нурсултана Назарбаева 156, директор Павленко Дмитрий Иванович*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: *«24» сентября 2024г. ТОО «Агростройсантехмонтаж – БГ», Костанайская область, г.Костанай, улица Алтынсарина, 214/5, директор Беляшов Батыргали Галимжанович*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: *«24» сентября 2024г. ТОО «Шебер Құрылысшы» эксперт Клышев Куаныш Хамитович № KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г., № KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г., № KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *«24» сентября 2024 г. ТОО «Институт «Агропромпроект» директор Шилохвостов Денис Сергеевич*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка», *второй - нормальный (технически и технологически не сложный).*

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу*: г.Костанай, ул.Маяковского, 101*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «10» октября 2024 г., дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1)правоустанавливающего документа на земельный участок от

от 06.04.2011г. №12-193-027-5288 ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Костаная»

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц,

владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___" _____ 20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области № 20 от 03.05.2024года.
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Агропромпроект», рабочий проект № 72 23
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайский строительный колледж» Управления образования акимата Костанайской области
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 г.;
месяц, год
окончание работ сентябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 5 месяц:
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	Блок учебных кабинетов и мастерских				
Этажность	эт.	1, 2, 3		1, 2, 3	
Общая площадь здания	м2	3917,28		3917,28	
Площадь застройки	м2	2407,40		2407,40	

Строительный объем здания в том числе:	м3	21732,3		21732,3	
ниже отм. 0.000	м3	3081,76		3081,76	
	Блок спортивных помещений со столовой и актовым залом				
Этажность	эт.	1, 2		1, 2	
Общая площадь здания	м2	1392,77		1392,77	
Площадь застройки	м2	1100,80		1100,80	
Строительный объем здания в том числе:	м3	10256,00		10256,00	
ниже отм. 0.000	м3	532,46		532,46	
	Теплая стоянка учебного транспорта				
Этажность	эт.	1		1	
Общая площадь здания	м2	368,4		368,4	
Площадь застройки	м2	448,3		448,3	
Строительный объем здания в том числе:	м3	2278,3		2278,3	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
площадь застройки	м2	-	-
строительный объем	м3	-	-

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Блок учебных кабинетов и мастерских.

Здание прямоугольной формы с подвалом, трехэтажное. Наружные размеры здания в осях 13,15х55,2 м, высота 9,75 м, высота подвала 2,5 м. Каркас здания выполнен с продольными несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается жестким сопряжением стен и плит перекрытия.

Фундаменты – железобетонные монолитные, стаканного типа.

Наружные стены – железобетонные панели. Толщина стен 350 мм. Стены подвала выполнены из фундаментных блоков толщиной 500 мм.
Внутренние стены – железобетонные блоки, толщиной 300 мм.
Колонны – железобетонные, сечением 300х300 мм.
Балки – одно и двух консольные длиной 5980 мм.
Перекрытия – выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит высотой
220 мм, с размерами 5980х1490 мм.
Перегородки – выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.
Лестницы – из наборных ступеней по металлическим косоурам.
Окна – деревянные, с двойным остеклением.
Двери – деревянные.
Полы – бетонные, деревянные, покрыты линолеумом.
Кровля –чердачная с наружным организованным водостоком из проф.листа.
Крыльца – бетонные.
Отмостка – бетонная.
Инженерные сети
Отопление – от городской сети. Канализация – выпуск в городскую сеть. Водопровод– от городской сети. Электроснабжение – от городской ТП.

Блок спортивных помещений со столовой
и актовым залом.

Здание прямоугольной формы с подвалом, двухэтажное. Наружные размеры здания в осях 19,15х51,9 м, высота 7,15 м, высота подвала 2,5 м. Каркас здания выполнен с продольными несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается жестким сопряжением стен и плит перекрытия.

Фундаменты – железобетонные монолитные, стаканного типа Наружные стены – железобетонные панели. Толщина стен 350 мм. Внутренние стены – железобетонные блоки, толщиной 300 мм. Колонны – железобетонные, сечением 300х300мм
Балки – одно и двух консольные длиной 5980 мм,
Перекрытия – выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит высотой
220 мм, с размерами 5980х1490 мм. Ребристые плиты высотой 400 мм.
Перегородки – выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.
Лестницы – из наборных ступеней по металлическим косоурам.
Окна – деревянные, с двойным остеклением.
Двери – деревянные.
Полы – бетонные, деревянные, покрыты линолеумом.
Кровля –чердачная с наружным организованным водостоком из проф.листа..
Крыльца – бетонные.
Отмостка – бетонная.
Инженерные сети
Отопление – от городской сети. Канализация – выпуск в городскую сеть. Водопровод– от городской сети. Электроснабжение – от городской ТП.

Теплая стоянка учебного транспорта.

Здание Г-образной формы без подвала, одноэтажное. Наружные размеры здания в осях 12,95х43,4 м, высота 4,35 м. Каркас здания выполнен с поперечными несущими стенами. Пространственная жесткость обеспечивается жестким сопряжением стен и плит перекрытия.

Фундаменты – железобетонные сборные, ленточные

Наружные стены – железобетонные блоки. Толщина стен 600 мм. Внутренние стены –из керамического кирпича, толщиной 380 мм. Балки – из спаренного двутавра №24.

Перекрытия – из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм.

Перегородки – выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.

Окна – деревянные, с двойным остеклением.

Ворота – металлические индивидуального изготовления.

Полы – бетонные, деревянные, покрыты линолеумом.

Кровля –чердачная с наружным организованным водостоком из проф.листа..

Крыльца – бетонные.

Отмостка – бетонная.

Инженерные сети

Отопление – от городской сети. Электроснабжение – от городской ТП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 285 439, 294 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 249 556, 295 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тенге;

Инженерные сети

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 257 374, 027 (тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 249 556, 295 тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0, 000 тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Объект: «Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка» принять в эксплуатацию.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области, директор Павленко Дмитрий Иванович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Директор Павленко Д.И. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт(-ы)_____

(фамилия, им\, отчество (при его наличии эксперта, специализация аттестата) подпись, дата, М.П.

2) организация ТОО «Шебер Құрылысшы» директор Пашкенов А.О.

(наименование организации) имеющей своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, М.П.

Директор Пашкенов А.О. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

Клышев Куаныш Хамитович № KZ12VJE00050809 от 14.11.2019г., № KZ39VJE00050808 от 14.11.2019г., № KZ82VJE00050810 от 14.11.2019г._____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии эксперта, специализация аттестата) подпись, дата, М.П.

Эксперт Клышев К.Х. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Институт «Агропромпроект»
директор Шилохвостов Денис Сергеевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), должность подпись М.П.

Директор Шилохвостов Д.С. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

2) организация ТОО «Институт «Агропромпроект»
директор Шилохвостов Денис Сергеевич_____

(наименование организации) имеющей своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, М.П.

Директор Шилохвостов Д.С. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

4) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Костенко Артём Юрьевич, приказ № 17 от 30.04.2024 года

(фамилия, имя, отчество (при его наличии эксперта, специализация аттестата) подпись, дата, М.П.

Эксперт Костенко А.Ю. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

Подрядчик: ТОО «Агростройсантехмонтаж – БГ», директор Беляшов Батыргали Галимжанович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Директор Беляшов Б.Г. 10.10.2024 г.

подпись, М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка	Блок учебных кабинетов и мастерских									
	3	-	-	2407,4	21732,3	3917,28	-	-	-	-
	Блок спортивных помещений со столовой и актовым залом									
	2	-	-	1100,80	10256	1392,77	-	-	-	-
	Теплая стоянка учебного транспорта									
	1	-	-	448,3	2278,3	368,4	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Блок учебных кабинетов и мастерских								
железобетонные монолитные, стаканного типа	Наружные стены – ж/б панели. Толщина 350 мм. Стены подвала из фундаментных блоков толщиной 500 мм. Внутренние стены – железобетонные блоки, толщиной 300 мм. перегородки - кирпичные толщ. 120 мм	чердачная с наружным организованным водостоком из проф. листа.	водяное центральное	от городской сети	от городской сети	от городской сети	в городскую сеть	отсутствует
Блок спортивных помещений со столовой и актовым залом								
железобетонные монолитные,	Наружные стены – железобетонные панели.	чердачная с наружным организованным	водяное центральное	от городской сети	от городской сети	от городской сети	в городскую сеть	отсутствует

стаканного типа	Толщина стен 350 мм. Внутренние стены – железобетонные	водостоком из проф. листа.						
Теплая стоянка учебного транспорта								
железобетонные сборные, ленточные	Наружные стены – железобетонные блоки. Толщина стен 600 мм. Внутренние стены –из керамического кирпича, толщиной 380 мм	чердачная с наружным организованным водостоком из проф. листа.	водяное центральное	от городской сети	от городской сети	от городской сети	в городскую сеть	отсутствует

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м 2)	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м 2)	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
Блок учебных кабинетов и мастерских				
1	Фундамент			железобетонные монолитные, стаканного типа
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Наружные стены – железобетонные блоки. Толщина стен 600 мм. Внутренние стены –из керамического кирпича, толщиной 380 мм
	2) перегородки			выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.
3	Перекрытия	чердачное		из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм.
		междуэтажное		из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм.
4	Крыша			чердачная с наружным организованным водостоком. кровля – проф. лист.
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			от городской сети
9	Водопровод			от городской сети
10	Канализация			в городскую сеть
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		от городской сети
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			
Блок учебных кабинетов и мастерских				
1	Фундамент			железобетонные монолитные, стаканного типа
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Наружные стены – железобетонные панели. Толщина стен 350 мм. Внутренние стены – железобетонные блоки, толщиной 300 мм.
	2) перегородки			выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.
3	Перекрытия	чердачное		выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит высотой 220 мм. Ребристые плиты высотой 400 мм.
		междуэтажное		выполнены из сборных железобетонных многопустотных плит высотой 220 мм
4	Крыша			чердачная с наружным организованным водостоком.

				кровля – проф. лист.
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			от городской сети
9	Водопровод			от городской сети
10	Канализация			в городскую сеть
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		от городской сети
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			
			Теплая стоянка учебного транспорта	
1	Фундамент			железобетонные сборные, ленточные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Наружные стены – железобетонные блоки. Толщина стен 600 мм. Внутренние стены –из керамического кирпича, толщиной 380 мм.
	2) перегородки			выполнены из керамического кирпича на цементном растворе, толщиной 120 мм.
3	Перекрытия	чердачное		из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм.
		междуэтажное		из сборных железобетонных ребристых плит высотой 300 мм.
4	Крыша			чердачная с наружным организованным водостоком. кровля – проф. лист.
5	Полы	1-го этажа		
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		
		двери		
7	Отделочные работы	внутренние		
		наружные		
8	Горячее водоснабжение			от городской сети
9	Водопровод			от городской сети
10	Канализация			в городскую сеть
11	Электроосвещение			
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		

14		от ТЭЦ		от городской сети
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м2)	Высота (м)	Объем (м3)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик:

Коммунальное государственное казенное предприятие «Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанайской области, директор Павленко Д.И. 10.10.2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

ТОО «Институт «Агропромпроект», директор Шилохвостов Д.С. 10.10.2024 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)