*Приложение 3*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 234*
*Форма*

**Декларация о соответствии**

«_____» _____ 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Би-М-72»», юридический адрес: Актюбинская область, г.Актобе, пр-т А.Молдагуловой 46 офис 501**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Умьянова Амир Мансуровича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в городе Костанай. Сети уличного освещения». Корректировка**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» Катпаев Руслан Жоламанович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КазТрубаСнаб», ТОО «Абыл-Қаракісі»**;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Спецтехмонтаж СВ»**

**рабочий проект**

**190/18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден **приказом ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области» №168 от 07.12.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| 5774 | м | 5774 | | 5774 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Освещение дорог выполнено светильниками со светодиодными лампами,установленными на железобетонных опорах.Железобетонные опоры приняты для подвески самонесущих изолированных проводов типа СИП в соответствии с «Пособием по проектированию ENSTO ».Опоры установлены на расстоянии 1 метра от бровки дороги,шаг между опорами 30 м.Устройство защиты от грозовых перенапряжений устройства защиты дуги SDI27 включает в себя два дугозащитных «рога» прокалывающий зажим,кабельный наконечник, и провод длиной 0,5м.сеч.95 мм.Комплект для подключения переносных заземлений SI208 установлен на первой и последней опоре отходящих линий.Заземлению подлежат все металлические конструкции, которые могут оказаться под напряжением,выполняется повторное заземление нулевого провода на концах ВЛИ через 200 м.Установка комплектов переносных заземлений -25шт.
Протяженность линии наружного освещения -5900 м.( провод СИП -2А-5х25-2300 м,СИП-3х25-3600 м.
Установка опор СВ 110-3,5 в грунт-158 шт.,установка подкосов к опорам -40 шт.
Установка щитков освещения в РП : ШУО-1,ШУО-2,ШУО-3,ШУО-4.-4шт.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – **ноябрь, 2018**;
месяц, год
окончание работ – **июнь, 2019**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 месяца**

фактически, месяц: **1,5 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, печать.

_____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает : **объект «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей к индустриальной зоне в городе Костанай. Сети уличного освещения». Корректировка.**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

**ТОО «Би-М-72», директор Умьянов Амир Мансурович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.