Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт крыши и кровли здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт крыши и кровли здания**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150 от 26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

за Май 2024 (месяц, год) на 1-1 Демонтажные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э20803: Демонтажные работы [1-1]										
1	1	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м2кровли	1 328,4	556,0 556,0	0,0 0,0	738 590,0 738 590,0	0,0 0,0			738 590,0	
2	3	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1 328,4	867,0 680,0	187,0 39,0	1 151 723,0 903 312,0	248 411,0 51 808,0			1 151 723,0	
3	4	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1 328,4	77,0 34,0	43,0 9,0	102 287,0 45 166,0	57 122,0 11 956,0			102 287,0	
4	5	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	398,22	5 755,0 4 046,0	1 709,0 365,0	2 291 756,0 1 611 198,0	680 558,0 145 350,0			2 291 756,0	
5	6	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	1 328,4	867,0 680,0	187,0 39,0	1 151 723,0 903 312,0	248 411,0 51 808,0			1 151 723,0	
6	7	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	1 328,4	178,0 79,0	99,0 21,0	236 455,0 104 944,0	131 511,0 27 896,0			236 455,0	
7	8	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 328,4	263,0 242,0	21,0 5,0	349 369,0 321 473,0	27 896,0 6 642,0			349 369,0	
8	9	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до0,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	134	4 183,0 4 075,0	108,0 21,0	560 522,0 546 050,0	14 472,0 2 814,0			560 522,0	
9	10	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены кирпичные/вентшахты. Разборка**	$м^3$	2,48	41 686,0 32 363,0	9 323,0 2 926,0	103 381,0 80 260,0	23 121,0 7 256,0			103 381,0	
10	11	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /рулонный ковер/**	т	13,55	254,0		3 442,0				3 442,0	
11	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /цементная стяжка/**	т	170,0352	254,0		43 189,0				43 189,0	
12	13	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/**	т	238,932	254,0		60 689,0				60 689,0	
13	14	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /кирпич, плиты парапетные/**		9,1136	254,0		2 315,0				2 315,0	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	15	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенныхпунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 158,154	93,0		200 708,0				200 708,0	
15	16	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	674,6	556,0 556,0	0,0 0,0	375 078,0 375 078,0	0,0 0,0			375 078,0	
16	17	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	674,6	867,0 680,0	187,0 39,0	584 878,0 458 728,0	126 150,0 26 309,0			584 878,0	
17	18	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	674,6	77,0 34,0	43,0 9,0	51 944,0 22 936,0	29 007,0 6 071,0			51 944,0	
18	19	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	202,38	5 755,0 4 046,0	1 709,0 365,0	1 164 697,0 818 829,0	345 868,0 73 869,0			1 164 697,0	
19	20	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	674,6	867,0 680,0	187,0 39,0	584 878,0 458 728,0	126 150,0 26 309,0			584 878,0	
20	21	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	674,6	178,0 79,0	99,0 21,0	120 079,0 53 293,0	66 786,0 14 167,0			120 079,0	
21	22	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	674,6	263,0 242,0	21,0 5,0	177 420,0 163 253,0	14 167,0 3 373,0			177 420,0	
22	23	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	112	4 183,0 4 075,0	108,0 21,0	468 496,0 456 400,0	12 096,0 2 352,0			468 496,0	
23	24	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены кирпичные/вентшахты. Разборка	м³	4,27	41 686,0 32 363,0	9 323,0 2 926,0	177 999,0 138 190,0	39 809,0 12 494,0			177 999,0	
24	25	1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/Панели перекрытий площадью до 10 м². Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	1	4 829,0 2 559,0	2 270,0 431,0	4 829,0 2 559,0	2 270,0 431,0			4 829,0	
25	26	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /рулонный ковер/	т	9,17	254,0		2 329,0				2 329,0	
26	27	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /цементная стяжка/	т	86,3488	254,0		21 933,0				21 933,0	
27	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/	т	121,428	254,0		30 843,0				30 843,0	
28	29	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /кирпич, плиты парапетные/	т	13,5328	254,0		3 437,0				3 437,0	
29	30	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенныхпунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 152,398	93,0		107 173,0				107 173,0	
30	31	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	1 052,26	556,0 556,0	0,0 0,0	585 057,0 585 057,0	0,0 0,0			585 057,0	
31	32	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	1 052,26	867,0 680,0	187,0 39,0	912 309,0 715 537,0	196 772,0 41 038,0			912 309,0	
32	33	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	1 052,26	77,0 34,0	43,0 9,0	81 024,0 35 777,0	45 247,0 9 470,0			81 024,0	
33	34	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	315,68	5 755,0 4 046,0	1 709,0 365,0	1 816 738,0 1 277 241,0	539 497,0 115 223,0			1 816 738,0	
34	35	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1 052,26	867,0	187,0	912 309,0	196 772,0			912 309,0	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		680,0	39,0	715 537,0	41 038,0				
35	36	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**		1 052,26	178,0	99,0	187 302,0	104 173,0			187 302,0	
				м² стяжки		79,0	21,0	83 129,0	22 097,0				
36	37	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1 052,26	263,0	21,0	276 744,0	22 097,0			276 744,0	
				м² изолируемой поверхности		242,0	5,0	254 647,0	5 261,0				
37	38	1107-0512-0111 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до0,5 т. Установка**		131	4 183,0	108,0	547 973,0	14 148,0			547 973,0	
				шт. сборных конструкций		4 075,0	21,0	533 825,0	2 751,0				
38	39	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /рулонный ковер/**	т	14,31	254,0		3 635,0				3 635,0	
39	40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /цементная стяжка/**	т	134,68928	254,0		34 211,0				34 211,0	
40	41	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/**	т	189,408	254,0		48 110,0				48 110,0	
41	42	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1 692,0364	93,0		157 359,0				157 359,0	
42	43	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**		306,6	556,0	0,0	170 470,0	0,0			170 470,0	
				м² кровли		556,0	0,0	170 470,0	0,0				
43	44	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом**		61,32	5 755,0	1 709,0	352 897,0	104 796,0			352 897,0	
				м³ утеплителя		4 046,0	365,0	248 101,0	22 382,0				
44	45	1112-0101-1703 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство**		306,6	642,0	118,0	196 837,0	36 179,0			196 837,0	
				м² стяжки		524,0	25,0	160 658,0	7 665,0				
45	46	1112-0101-1704 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж/ Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703**		306,6	1 179,0	335,0	361 481,0	102 711,0			361 481,0	
				м² стяжки		844,0	70,0	258 770,0	21 462,0				
46	47	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /рулонный ковер/**	т	3,15	254,0		800,0				800,0	
47	48	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /асфальтовая стяжка/**	т	196,224	254,0		49 841,0				49 841,0	
48	49	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка /шлак/**	т	24,528	254,0		6 230,0				6 230,0	
49	50	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	236,502	93,0		21 995,0				21 995,0	
			ИТОГО по смете Э20803: Демонтажные работы [1-1]					**17 595 484,0**	**3 556 197,0**	**0,0**	**0,0**	**17 595 484,0**	
								13 241 048,0	**759 292,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**17 595 484,0**	**3 556 197,0**	**0,0**	**0,0**	**17 595 484,0**	
								13 241 048,0	**759 292,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	17595484*6,3/100	1 108 515,49
Итого с затратами на организацию и управление СМР	17595484+1108515,49	**18 703 999,49**
Сметная прибыль (5%)	18703999,49*5/100	935 199,97
Непредвиденные работы и затраты (3%)	18703999,49*3/100	561 119,98
Итого с непредвиденными работами и затратами		**20 200 319,44**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	20200319,44*1,075	**21 715 343,4**
НДС (12%)	21715343,4*12/100	2 605 841,21
Итого с НДС	21715343,4+2605841,21	**24 321 184,61**

Сдал (Подрядчик) **Принял (Заказчик)**

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								17595484*6,3/100	1 108 515,49	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								17595484+1108515,49	**18 703 999,49**	
			Сметная прибыль (5%)								18703999,49*5/100	935 199,97	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								18703999,49*3/100	561 119,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20 200 319,44**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								20200319,44*1,075	**21 715 343,4**	
			НДС (12%)								21715343,4*12/100	2 605 841,21	
			Итого с НДС								21715343,4+2605841,21	**24 321 184,61**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Кожамбетов Б. К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Шимозбаев Д. С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Теплая стоянка для учебных автомобилей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 2

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-3 Теплая стоянка для учебных автомобилей. Кровля

Составлен (а) в текущих ценах на 21.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша АС-6										
1242 4:53	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		1,419	262 030,0	2 062,0	371 821,0	2 926,0	232 190,0		371 821,0	
				м3 древесины в конструкции		96 339,0	586,0	136 705,0	832,0				
2	2	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,328	240 809,0	3 042,0	78 985,0	998,0	45 906,0		78 985,0	
				м3древесины в конструкции		97 808,0	964,0	32 081,0	316,0				
3	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		0,365	203 425,0	3 666,0	74 250,0	1 338,0	47 391,0		74 250,0	
				м3древесины в конструкции		69 920,0	1 136,0	25 521,0	415,0				
4	4	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок,балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		3,456	3 746,0	163,0	12 946,0	563,0	4,0		12 946,0	
				м3древесины в конструкции		3 582,0	51,0	12 379,0	176,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	8,8128	1 552,0		13 677,0		13 677,0		13 677,0	
6	6	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,021352	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	6 764,0 5 646,0	1 011,0 249,0	107,0		6 764,0	
7	7	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полкиот 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,021352	457 354,0		9 765,0		9 765,0		9 765,0	
8	8	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	0,619208	257,0 179,0	4,0 0,0	159,0 111,0	2,0 0,0	46,0		159,0	
9	9	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,619208	397,0 208,0	7,0 2,0	246,0 129,0	4,0 1,0	113,0		246,0	
10	10	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2утепляемого покрытия	74,7	1 677,0 1 339,0	338,0 85,0	125 272,0 100 023,0	25 249,0 6 350,0	–		125 272,0	
11	11	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	$м^3$	7,6941	46 463,0		357 491,0		357 491,0		357 491,0	
12	12	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	1000 шт.	0,027	61 545,0		1 662,0		1 662,0		1 662,0	
13	13	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,024	16 517,0		396,0		396,0		396,0	
14	14	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2покрытия	15,4	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	68 915,0 66 790,0	524,0 108,0	1 601,0		68 915,0	
15	15	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	17,402	2 735,0		47 594,0		47 594,0		47 594,0	
16	16	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ535-2005**	т	0,0321	495 383,0		15 902,0		15 902,0		15 902,0	
17	17	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство фронтонов**		10,3	8 188,0	87,0	84 336,0	896,0	51 891,0		84 336,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		**3 063,0**	**28,0**	**31 549,0**	**288,0**				
18	18	**1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**10,3**	**3 746,0**	**163,0**	**38 584,0**	**1 679,0**	**10,0**		**38 584,0**	
				м3древесины вконструкции		**3 582,0**	**51,0**	**36 895,0**	**525,0**				
19	19	**236-202-0608 *РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	**кг**	**26,265**	**1 552,0**		**40 763,0**		**40 763,0**		**40 763,0**	
			Итого по подразделу 1: Крыша АС-6					**1 349 528,0**	**35 190,0**	**866 509,0**	**0,0**	**1 349 528,0**	
								447 829,0	**9 260,0**	**0,0**	**0,0**		
			Подраздел 2: Крыша АС-11										
20	20	**1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022***	**Стропила. Установка с изготовлением**		**4,721**	**262 030,0**	**2 062,0**	**1 237 044,0**	**9 735,0**	**772 493,0**		**1 237 044,0**	
				м3древесины в конструкции		**96 339,0**	**586,0**	**454 816,0**	**2 767,0**				
21	21	**1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022***	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**3,401**	**240 809,0**	**3 042,0**	**818 991,0**	**10 346,0**	**476 000,0**		**818 991,0**	
				м3древесины вконструкции		**97 808,0**	**964,0**	**332 645,0**	**3 279,0**				
22	22	**1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022***	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		**1,626**	**203 425,0**	**3 666,0**	**330 769,0**	**5 961,0**	**211 118,0**		**330 769,0**	
				м3древесины в конструкции		**69 920,0**	**1 136,0**	**113 690,0**	**1 847,0**				
23	23	**1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022***	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**13,042**	**3 746,0**	**163,0**	**48 855,0**	**2 126,0**	**13,0**		**48 855,0**	
				м3древесины в конструкции		**3 582,0**	**51,0**	**46 716,0**	**665,0**				
24	24	**236-202-0608 *РСНБ РК 2022***	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	**кг**	**33,2571**	**1 552,0**		**51 615,0**		**51 615,0**		**51 615,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили дляпролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,12451	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	39 440,0 32 923,0	5 892,0 1 450,0	625,0		39 440,0	
26	26	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширинаполки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,12451	457 354,0		56 945,0		56 945,0		56 945,0	
27	27	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	3,61079	257,0 179,0	4,0 0,0	928,0 646,0	14,0 0,0	268,0		928,0	
28	28	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	3,61079	397,0 208,0	7,0 2,0	1 433,0 751,0	25,0 7,0	657,0		1 433,0	
29	29	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2утепляемого покрытия	297,6	1 677,0 1 339,0	338,0 85,0	499 075,0 398 486,0	100 589,0 25 296,0			499 075,0	
30	30	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	$м^3$	30,6528	46 463,0		1 424 221,0		1 424 221,0		1 424 221,0	
31	31	217-103-0104 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 12 мм х 50 мм**	1000 шт.	0,074	61 545,0		4 554,0		4 554,0		4 554,0	
32	32	217-103-0102 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 8 мм х 30 мм**	1000 шт.	0,152	16 517,0		2 511,0		2 511,0		2 511,0	
33	33	217-103-0103 *РСНБ РК 2022*	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	1000 шт.	0,074	25 351,0		1 876,0		1 876,0		1 876,0	
34	34	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2покрытия	30,8	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	137 830,0 133 580,0	1 048,0 216,0	3 202,0		137 830,0	
35	35	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	34,804	2 735,0		95 189,0		95 189,0		95 189,0	
36	36	1110-0102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство карнизов**	м2стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	74,4	10 579,0 6 441,0	74,0 24,0	787 078,0 479 210,0	5 506,0 1 786,0	302 362,0		787 078,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша АС-11					5 538 354,0 1 993 463,0	141 242,0 37 313,0	3 403 649,0 0,0	0,0 0,0	5 538 354,0	
			ИТОГО по акту					6 887 882,0	176 432,0	4 270 158,0	0,0	6 887 882,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 441 292,0	**46 573,0**	**0,0**	**0,0**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								6887882*6,3/100	433 936,57	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								6887882+433936,57	**7 321 818,57**	
			Сметная прибыль (5%)								7321818,57*5/100	366 090,93	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								7321818,57*3/100	219 654,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 907 564,06**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								7907564,06*1,075	**8 500 631,36**	
			НДС (12%)								8500631,36*12/100	1 020 075,76	
			Итого с НДС								8500631,36+1020075,76	**9 520 707,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор "Шебер Құрылысшы" ПАШКЕНОВ А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Директор ТОО " Институт "Агропромпроект" Д.С.Шилохвостов
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150 от 26.04.2024**

Акт выполненных работ № 3

за Июнь 2024 (месяц, год) на 2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля

Составлен (а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Акт № 3										
			Подраздел 1: Крыша в осях Д-Ж										
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		15,03	262 030,0	2 062,0	3 938 311,0	30 992,0	2 459 344,0		3 938 311,0	
				$м^3$ древесины в конструкции		96 339,0	586,0	1 447 975,0	8 808,0				
2	2	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		27,504	240 809,0	3 042,0	6 623 211,0	83 667,0	3 849 433,0		6 623 211,0	
				$м^3$ древесины в конструкции		97 808,0	964,0	2 690 111,0	26 514,0				
3	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		8,56	203 425,0	3 666,0	1 741 318,0	31 381,0	1 111 422,0		1 741 318,0	
				$м^3$ древесины в конструкции		69 920,0	1 136,0	598 515,0	9 724,0				
4	4	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство фронтонов**		130,06	8 188,0	87,0	1 064 931,0	11 316,0	655 241,0		1 064 931,0	
				$м^2$ фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		3 063,0	28,0	398 374,0	3 642,0				
5	5	1110-0114-0505 *РСНБ РК 2022*	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**		196	7 450,0	164,0	1 460 200,0	32 144,0	1 166 592,0		1 460 200,0	
				$м^2$ покрытия		1 334,0	50,0	261 464,0	9 800,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкциидеревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		83,004	3 746,0	163,0	310 933,0	13 529,0	84,0		310 933,0	
				м³ древесины в конструкции		3 582,0	51,0	297 320,0	4 233,0				
7	7	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	211,6602	1 552,0		328 497,0		328 497,0		328 497,0	
8	8	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		121,43	4 475,0	34,0	543 399,0	4 129,0	12 628,0		543 399,0	
				м² покрытия		4 337,0	7,0	526 642,0	850,0				
9	9	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м²	121,43	2 735,0		332 111,0		332 111,0		332 111,0	
10	10	1112-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**		18	1 009,0	280,0	18 162,0	5 040,0	1 998,0		18 162,0	
				1 воронка		618,0	54,0	11 124,0	972,0				
11	11	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	18	2 666,0		47 988,0		47 988,0		47 988,0	
12	12	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Желоба подвесные. Устройство**		168	2 345,0	28,0	393 960,0	4 704,0	180 936,0		393 960,0	
				м желобов		1 240,0	7,0	208 320,0	1 176,0				
13	13	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	168	2 371,0		398 328,0		398 328,0		398 328,0	
14	14	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	4	4 790,0		19 160,0		19 160,0		19 160,0	
15	15	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	шт.	216	877,0		189 432,0		189 432,0		189 432,0	
16	16	224-106-0110 *РСНБ РК 2022*	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	шт.	64	1 401,0		89 664,0		89 664,0		89 664,0	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях Д-Ж					17 499 605,0	216 902,0	10 842 858,0	0,0	17 499 605,0	
								6 439 845,0	65 719,0	0,0	0,0		
			Подраздел 2: Крыша в осях А-В АС30										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,06	262 030,0	2 062,0	2 898 052,0	22 806,0	1 809 737,0		2 898 052,0	
				м3древесины в конструкции		96 339,0	586,0	1 065 509,0	6 481,0				
18	18	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		17,943	240 809,0	3 042,0	4 320 836,0	54 583,0	2 511 284,0		4 320 836,0	
				м3древесины в конструкции		97 808,0	964,0	1 754 969,0	17 297,0				
19	19	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		8,49	203 425,0	3 666,0	1 727 078,0	31 125,0	1 102 332,0		1 727 078,0	
				м3древесины в конструкции		69 920,0	1 136,0	593 621,0	9 645,0				
20	20	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство фронтонов**		16,94	8 188,0	87,0	138 705,0	1 473,0	85 345,0		138 705,0	
				м2фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		3 063,0	28,0	51 887,0	474,0				
21	21	1110-0114-0505 *РСНБ РК 2022*	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**		253,62	2 483,0	164,0	629 738,0	41 594,0	249 815,0		629 738,0	
				м2покрытия		1 334,0	50,0	338 329,0	12 681,0				
22	22	215-204-0403 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	$м^3$	10,15	118 266,0		1 200 400,0		1 200 400,0		1 200 400,0	
23	23	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		49,683	3 746,0	163,0	186 113,0	8 098,0	50,0		186 113,0	
				м3древесины в конструкции		3 582,0	51,0	177 965,0	2 534,0				
24	24	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	126,69165	1 552,0		196 625,0		196 625,0		196 625,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша в осях А-В АС30					11 297 547,0	159 679,0	7 155 588,0	0,0	11 297 547,0	
								3 982 280,0	49 112,0	0,0	0,0		
			Итого по разделу 1: Акт № 3					28 797 152,0	376 581,0	17 998 446,0	0,0	28 797 152,0	
								10 422 125,0	114 831,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					28 797 152,0	376 581,0	17 998 446,0	0,0	28 797 152,0	
								10 422 125,0	114 831,0	0,0	0,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								28797152*6,3/100	1 814 220,58	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								28797152+1814220,58	**30 611 372,58**	
			Сметная прибыль (5%)								30611372,58*5/100	1 530 568,63	
			Непредвиденные работы и затраты (3%)								30611372,58*3/100	918 341,18	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**33 060 282,39**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								33060282,39*1,075	**35 539 803,57**	
			НДС (12%)								35539803,57*12/100	4 264 776,43	
			Итого с НДС								35539803,57+4264776,43	**39 804 580**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшов Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования Костанайской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Павленко Д.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор "Шебер Курылысшы" ПАШКЕНОВ А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный

Директор ТОО " Институт "Агропромпроект" Д.С.Шилохвостов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма до приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Теплая стоянка для учебных автомобилей**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150 от 26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 4

за Июль 2024 (месяц, год) на 2-3 Теплая стоянка для учебных автомобилей. Кровля

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Доп. работы										
1	1	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет)**	м3кладки	11	32 610,0 25 947,0	6 662,0 1 435,0	358 710,0 285 417,0	73 282,0 15 785,0	11,0		358 710,0	
2	2	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	2,64	18 835,0		49 724,0		49 724,0		49 724,0	
3	3	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	4,18	82 082,0		343 103,0		343 103,0		343 103,0	
4	4	1146-0303-0111 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия. Стены и перегородки бетонные. Заделка борозд шириной до 50 м, глубиной до 20 мм (заделка швов в перекрытии 30х50мм)**	м	488,8	1 015,0 990,0	4,0 2,0	496 132,0 483 912,0	1 956,0 978,0	10 264,0		496 132,0	
5	5	1146-0303-0113 *РСНБ РК 2022*	**Добавлять на каждые следующие 10 мм глубины к норме 1146-0303-0111**	м	488,8	193,0 180,0	2,0 1,0	94 338,0 87 984,0	978,0 489,0	5 376,0		94 338,0	
			Итого по подразделу 1: Доп. работы					1 342 007,0 857 313,0	76 216,0 17 252,0	408 478,0 0,0	0,0 0,0	1 342 007,0	
			Подраздел 2: Крыша АС-6										
6	6	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2кровли	87,4	5 294,0 3 645,0	57,0 16,0	462 696,0 318 573,0	4 981,0 1 398,0	139 142,0		462 696,0	
7	7	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	100,51	3 844,0		386 360,0		386 360,0		386 360,0	
8	8	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2изолируемой поверхности	86,4	474,0 322,0	29,0 6,0	40 954,0 27 821,0	2 505,0 518,0	10 628,0		40 954,0	
9	9	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)**	$м^2$	95,04	137,0		13 020,0		13 020,0		13 020,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша АС-6					903 030,0 346 394,0	7 486,0 1 916,0	549 150,0 0,0	0,0 0,0	903 030,0	
			Подраздел 3: Крыша АС-11										
10	10	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		498,4	474,0	29,0	236 242,0	14 453,0	61 304,0		236 242,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2изолируемой поверхности		322,0	6,0	160 485,0	2 990,0				
11	11	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)**	$м^2$	548,24	137,0		75 109,0		75 109,0		75 109,0	
12	12	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2кровли	406,7	5 294,0	57,0	2 153 070,0	23 182,0	647 466,0		2 153 070,0	
						3 645,0	16,0	1 482 422,0	6 507,0				
13	13	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	467,705	3 844,0		1 797 858,0		1 797 858,0		1 797 858,0	
14	14	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	36,12	2 178,0	23,0	78 669,0	831,0	30 051,0		78 669,0	
						1 323,0	6,0	47 787,0	217,0				
15	15	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	36,12	2 042,0		73 757,0		73 757,0		73 757,0	
			Итого по подразделу 3: Крыша АС-11					**4 414 705,0**	**38 466,0**	**2 685 545,0**	**0,0**	**4 414 705,0**	
								1 690 694,0	**9 714,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**6 659 742,0**	**122 168,0**	**3 643 173,0**	**0,0**	**6 659 742,0**	
								2 894 401,0	**28 882,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	6659742*6,3/100	419 563.75
Итого с затратами на организацию и управление СМР	6659742+419563,75	**7 079 305.75**
Сметная прибыль (5%)	7079305,75*5/100	353 965.29
Непредвиденные работы и затраты (3%)	7079305,75*3/100	212 379.17
Итого с непредвиденными работами и затратами		**7 645 650.21**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	7645650,21*1,075	**8 219 073.98**
НДС (12%)	8219073,98*12/100	986 288.88
Итого с НДС	8219073,98+986288,88	**9 205 362.86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024**

Акт выполненных работ № 5

за **Июль 2024 (месяц, год)** на **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша в осях Д-Ж										
1	1	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1 578,6	5 294,0	57,0	8 357 108,0	89 981,0	2 513 130,0		8 357 108,0	
						3 645,0	16,0	5 753 997,0	25 258,0				
2	2	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 815,39	4 579,0		8 312 671,0		8 312 671,0		8 312 671,0	
3	3	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	3,12	90 707,0		283 006,0		283 006,0		283 006,0	
4	4	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 558,4	474,0	29,0	738 682,0	45 193,0	191 684,0		738 682,0	
						322,0	6,0	501 805,0	9 350,0				
5	5	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	1 714,24	137,0		234 851,0		234 851,0		234 851,0	
6	6	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	465	812,0	29,0	377 580,0	13 485,0	214 365,0		377 580,0	
						322,0	6,0	149 730,0	2 790,0				
7	7	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	75	2 178,0	23,0	163 350,0	1 725,0	62 400,0		163 350,0	
						1 323,0	6,0	99 225,0	450,0				
8	8	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75	2 042,0		153 150,0		153 150,0		153 150,0	
9	9	1208-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	м труб	108	4 543,0	0,0	490 644,0	0,0	64 044,0		490 644,0	
						3 950,0	0,0	426 600,0	0,0				
10	10	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		36	2 666,0		95 976,0		95 976,0		95 976,0	

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**108**	**2 689,0**		**290 412,0**		**290 412,0**		**290 412,0**	
12	12	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**м**	**54**	**1 310,0**		**70 740,0**		**70 740,0**		**70 740,0**	
13	13	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
14	14	224-106-0111 *РСНБ РК 2022*	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**9**	**3 667,0**		**33 003,0**		**33 003,0**		**33 003,0**	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях Д-Ж					**19 649 161,0** **6 931 357,0**	**150 384,0** **37 848,0**	**12 567 420,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**19 649 161,0**	
			ИТОГО по акту					**19 649 161,0** **6 931 357,0**	**150 384,0** **37 848,0**	**12 567 420,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**19 649 161,0**	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	19649161*6,3/100	1 237 897,14
Итого с затратами на организацию и управление СМР	19649161+1237897,14	**20 887 058,14**
Сметная прибыль (5%)	20887058,14*5/100	1 044 352,91
Непредвиденные работы и затраты (3%)	20887058,14*3/100	626 611,74
Итого с непредвиденными работами и затратами		**22 558 022,79**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	22558022,79*1,075	**24 249 874,5**
НДС (12%)	24249874,5*12/100	2 909 984,94
Итого с НДС	24249874,5+2909984,94	**27 159 859,44**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **2-2 Блок учебно-спортивных помещенийсо столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **Июль 2024 (месяц, год)** **на** **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,25	262 030,0	2 062,0	2 947 838,0	23 198,0	1 840 826,0		2 947 838,0	
				м3древесины в конструкции		96 339,0	586,0	1 083 814,0	6 593,0				
2	2	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		17,131	240 809,0	3 042,0	4 125 299,0	52 112,0	2 397 638,0		4 125 299,0	
				м3древесины в конструкции		97 808,0	964,0	1 675 549,0	16 514,0				
3	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		5,66	203 425,0	3 666,0	1 151 386,0	20 750,0	734 889,0		1 151 386,0	
				м3древесины в конструкции		69 920,0	1 136,0	395 747,0	6 430,0				
4	4	1110-0114-0505 *РСНБ РК 2022*	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**		175,2	7 450,0	164,0	1 305 240,0	28 733,0	1 042 790,0		1 305 240,0	
				м2покрытия		1 334,0	50,0	233 717,0	8 760,0				
			ИТОГО по акту					**9 529 763,0**	**124 793,0**	**6 016 143,0**	**0,0**	**9 529 763,0**	
								3 388 827,0	**38 297,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	9529763*6,3/100	600 375,07
Итого с затратами на организацию и управление СМР	9529763+600375,07	**10 130 138,07**
Сметная прибыль (5%)	10130138,07*5/100	506 506,9
Непредвиденные работы и затраты (3%)	10130138,07*3/100	303 904,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**10 940 549,11**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									10940549,11*1,075	**11 761 090,29**	
		НДС (12%)									11761090,29*12/100	1 411 330,83	
		Итого с НДС									11761090,29+1411330,83	**13 172 421,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебно-спортивных помещенийсо столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		1 197,9	5 294,0	57,0	6 341 683,0	68 280,0	1 907 057,0		6 341 683,0	
				м2кровли		3 645,0	16,0	4 366 346,0	19 166,0				
2	2	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 377,585	4 579,0		6 307 962,0		6 307 962,0		6 307 962,0	
3	3	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		50,791	3 746,0	163,0	190 263,0	8 279,0	51,0		190 263,0	
				м3древесины в конструкции		3 582,0	51,0	181 933,0	2 590,0				
4	4	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	129,51705	1 552,0		201 010,0		201 010,0		201 010,0	
5	5	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1 088,7	474,0	29,0	516 044,0	31 572,0	133 911,0		516 044,0	
				м2изолируемой поверхности		322,0	6,0	350 561,0	6 532,0				
6	6	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)**	$м^2$	1 197,57	137,0		164 067,0		164 067,0		164 067,0	
7	7	1112-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**		18	1 009,0	280,0	18 162,0	5 040,0	1 998,0		18 162,0	
				1 воронка		618,0	54,0	11 124,0	972,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
9	9	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**36**	**2 666,0**		**95 976,0**		**95 976,0**		**95 976,0**	
10	10	1208-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**108**	**4 543,0** **3 950,0**	**0,0** **0,0**	**490 644,0** **426 600,0**	**0,0** **0,0**	**64 044,0**		**490 644,0**	
11	11	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**108**	**2 689,0**		**290 412,0**		**290 412,0**		**290 412,0**	
12	12	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**72**	**1 310,0**		**94 320,0**		**94 320,0**		**94 320,0**	
13	13	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
14	14	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**171**	**2 345,0** **1 240,0**	**28,0** **7,0**	**400 995,0** **212 040,0**	**4 788,0** **1 197,0**	**184 167,0**		**400 995,0**	
15	15	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**171**	**2 371,0**		**405 441,0**		**405 441,0**		**405 441,0**	
16	16	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**4 790,0**		**19 160,0**		**19 160,0**		**19 160,0**	
17	17	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**228**	**877,0**		**199 956,0**		**199 956,0**		**199 956,0**	
18	18	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**949,0**		**3 796,0**		**3 796,0**		**3 796,0**	
19	19	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (труба соединительная)**	**м**	**27**	**2 689,0**		**72 603,0**		**72 603,0**		**72 603,0**	
			ИТОГО по акту					**15 908 470,0** **5 548 604,0**	**117 959,0** **30 457,0**	**10 241 907,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**15 908 470,0**	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	15908470*6,3/100	1 002 233,61
Итого с затратами на организацию и управление СМР	15908470+1002233,61	**16 910 703,61**
Сметная прибыль (5%)	16910703,61*5/100	845 535,18
Непредвиденные работы и затраты (3%)	16910703,61*3/100	507 321,11
Итого с непредвиденными работами и затратами		**18 263 559,9**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	18263559,9*1,075	**19 633 326,89**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)								19633326,89*12/100		2 355 999,23	
		Итого с НДС								19633326,89+2355999,23		**21 989 326,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"

Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебных кабинетов и мастерских**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **Август 2024 (месяц, год)** на **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша в осях Д-Ж										
1	1	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	225	351,0 279,0	56,0 13,0	78 975,0 62 775,0	12 600,0 2 925,0	3 600,0		78 975,0	
2	2	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	1,04625	1 133 576,0		1 186 004,0		1 186 004,0		1 186 004,0	
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	30,34125	257,0 179,0	4,0 0,0	7 798,0 5 431,0	121,0 0,0	2 246,0		7 798,0	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	30,34125	397,0 208,0	7,0 2,0	12 045,0 6 311,0	213,0 61,0	5 521,0		12 045,0	
5	5	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	4,29	32 610,0 25 947,0	6 662,0 1 435,0	139 897,0 111 313,0	28 580,0 6 156,0	4,0		139 897,0	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,6302	82 082,0		133 810,0		133 810,0		133 810,0	
7	7	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	1,0296	18 835,0		19 393,0		19 393,0		19 393,0	
8	8	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	9,43	812,0 322,0	29,0 6,0	7 657,0 3 036,0	274,0 57,0	4 347,0		7 657,0	
9	9	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,31	240 809,0 97 808,0	3 042,0 964,0	74 651,0 30 320,0	943,0 299,0	43 388,0		74 651,0	
10	10	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины вконструкции	0,31	3 746,0 3 582,0	163,0 51,0	1 161,0 1 110,0	51,0 16,0			1 161,0	
11	11	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	0,7905	1 552,0		1 227,0		1 227,0		1 227,0	
12	12	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	52,48	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	234 848,0 227 606,0	1 784,0 367,0	5 458,0		234 848,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	23,04	2 179,0		50 204,0		50 204,0		50 204,0	
14	14	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	29,44	2 735,0		80 518,0		80 518,0		80 518,0	
15	15	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	4,43	85 277,0 75 110,0	4 226,0 1 366,0	377 777,0 332 737,0	18 721,0 6 051,0	26 319,0		377 777,0	
16	16	254-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	5,4932	46 463,0		255 231,0		255 231,0		255 231,0	
17	17	1120-0701-0408 *РСНБ РК 2022*	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	77 265,0 15 564,0	524,0 124,0	231 795,0 46 692,0	1 572,0 372,0	183 531,0		231 795,0	
18	18	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2кровли	7	2 368,0 1 901,0	140,0 35,0	16 576,0 13 307,0	980,0 245,0	2 289,0		16 576,0	
19	19	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	$м^2$	9,1	1 549,0		14 096,0		14 096,0		14 096,0	
20	20	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до25 м. Монтаж**	т конструкций	0,01782	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	5 645,0 4 712,0	844,0 208,0	89,0		5 645,0	
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01782	457 354,0		8 150,0		8 150,0		8 150,0	
22	22	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$	0,51678	273,0 185,0	4,0 0,0	141,0 96,0	2,0 0,0	43,0		141,0	
23	23	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,51678	397,0 208,0	7,0 2,0	205,0 107,0	4,0 1,0	94,0		205,0	
24	24	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2покрытия	62,145	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	278 099,0 269 523,0	2 113,0 435,0	6 463,0		278 099,0	
25	25	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,275641	538 333,0		148 387,0		148 387,0		148 387,0	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях Д-Ж					3 364 290,0 1 115 076,0	68 802,0 17 193,0	2 180 412,0 0,0	0,0 0,0	3 364 290,0	
			Подраздел 2: Крыша в осях А-В АС30										
26	26	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	228,57	442,0 152,0	13,0 4,0	101 028,0 34 743,0	2 971,0 914,0	63 314,0		101 028,0	
27	27	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 ммГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	2,75	90 707,0		249 444,0		249 444,0		249 444,0	
28	28	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	66,4	2 178,0 1 323,0	23,0 6,0	144 619,0 87 847,0	1 527,0 398,0	55 245,0		144 619,0	
29	29	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	66,4	2 042,0		135 589,0		135 589,0		135 589,0	
30	30	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2покрытия	20,4	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	91 290,0 88 475,0	694,0 143,0	2 121,0		91 290,0	
31	31	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	23,052	2 735,0		63 047,0		63 047,0		63 047,0	
32	32	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	156	351,0 279,0	56,0 13,0	54 756,0 43 524,0	8 736,0 2 028,0	2 496,0		54 756,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,72594	1 133 576,0		822 908,0		822 908,0		822 908,0	
34	34	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	21,05226	257,0 179,0	4,0 0,0	5 410,0 3 768,0	84,0 0,0	1 558,0		5 410,0	
35	35	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	21,05226	397,0 208,0	7,0 2,0	8 358,0 4 379,0	147,0 42,0	3 832,0		8 358,0	
36	36	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,78609	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	249 005,0 207 858,0	37 199,0 9 154,0	3 948,0		249 005,0	
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,78609	457 354,0		359 521,0		359 521,0		359 521,0	
38	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	22,79661	257,0 179,0	4,0 0,0	5 859,0 4 081,0	91,0 0,0	1 687,0		5 859,0	
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	22,79661	397,0 208,0	7,0 2,0	9 050,0 4 742,0	160,0 46,0	4 148,0		9 050,0	
40	40	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	1 156,0		30 866,0	
41	41	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м³	0,107	117 362,0		12 558,0		12 558,0		12 558,0	
42	42	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3древесины в конструкции	0,107	14 972,0 3 582,0	163,0 51,0	1 602,0 383,0	17,0 5,0	1 202,0		1 602,0	
43	43	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0	
44	44	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
45	45	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	545,0		545,0		545,0		545,0	
46	46	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3кладки	4,23	32 610,0 25 947,0	6 662,0 1 435,0	137 940,0 109 756,0	28 180,0 6 070,0	4,0		137 940,0	
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,6074	82 082,0		131 939,0		131 939,0		131 939,0	
48	48	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	1,0152	18 835,0		19 121,0		19 121,0		19 121,0	
49	49	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2изолируемой поверхности	9,43	812,0 322,0	29,0 6,0	7 657,0 3 036,0	274,0 57,0	4 347,0		7 657,0	
50	50	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3древесины в конструкции	0,87	240 809,0 97 808,0	3 042,0 964,0	209 504,0 85 093,0	2 647,0 839,0	121 764,0		209 504,0	
51	51	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3древесины вконструкции	0,87	3 746,0 3 582,0	163,0 51,0	3 259,0 3 116,0	141,0 44,0	2,0		3 259,0	
52	52	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	2,2185	1 552,0		3 443,0		3 443,0		3 443,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
53	53	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	95,49	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	427 318,0 414 140,0	3 246,0 668,0	9 932,0		427 318,0	
54	54	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5до 0,75 мм	т	0,295631	538 333,0		159 148,0		159 148,0		159 148,0	
55	55	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	32,6796	2 735,0		89 379,0		89 379,0		89 379,0	
56	56	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках.плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3изоляции	6,69	85 277,0 75 110,0	4 226,0 1 366,0	570 503,0 502 486,0	28 272,0 9 139,0	39 745,0		570 503,0	
57	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$	7,2252	63 122,0		456 069,0		456 069,0		456 069,0	
58	58	1120-0701-0408 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	77 265,0 15 564,0	524,0 124,0	463 590,0 93 384,0	3 144,0 744,0	367 062,0		463 590,0	
59	59	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2кровли	8,66	2 368,0 1 901,0	140,0 35,0	20 507,0 16 463,0	1 212,0 303,0	2 832,0		20 507,0	
60	60	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	11,258	1 549,0		17 439,0		17 439,0		17 439,0	
61	61	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03675	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	11 641,0 9 717,0	1 739,0 428,0	185,0		11 641,0	
62	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03675	457 354,0		16 808,0		16 808,0		16 808,0	
63	63	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	1,06575	273,0 185,0	4,0 0,0	291,0 197,0	4,0 0,0	90,0		291,0	
64	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,06575	397,0 208,0	7,0 2,0	423,0 222,0	7,0 2,0	194,0		423,0	
65	65	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2покрытия	72,97	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	326 541,0 316 471,0	2 481,0 511,0	7 589,0		326 541,0	
66	66	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,323632	538 333,0		174 222,0		174 222,0		174 222,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша в осях А-В АС30					5 596 869,0 2 061 265,0	125 299,0 32 251,0	3 410 305,0 0,0	0,0 0,0	5 596 869,0	
			ИТОГО по акту					8 961 159,0 3 176 341,0	194 101,0 49 444,0	5 590 717,0 0,0	0,0 0,0	8 961 159,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	8961159*6,3/100	564 553,02
Итого с затратами на организацию и управление СМР	8961159+564553,02	**9 525 712,02**
Сметная прибыль (5%)	9525712,02*5/100	476 285,6
Непредвиденные работы и затраты (3%)	9525712,02*3/100	285 771,36
Итого с непредвиденными работами и затратами		**10 287 768,98**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1.075									10287768.98*1.075	**11 059 351,65**	
		НДС (12%)									11059351,65*12/100	1 327 122,2	
		Итого с НДС									11059351,65+1327122,2	**12 386 473,85**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"
Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024**

Акт выполненных работ № 5

за **Июль 2024 (месяц, год)** на **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша в осях Д-Ж										
1	1	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	1 578,6	5 294,0	57,0	8 357 108,0	89 981,0	2 513 130,0		8 357 108,0	
						3 645,0	16,0	5 753 997,0	25 258,0				
2	2	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 815,39	4 579,0		8 312 671,0		8 312 671,0		8 312 671,0	
3	3	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	3,12	90 707,0		283 006,0		283 006,0		283 006,0	
4	4	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	1 558,4	474,0	29,0	738 682,0	45 193,0	191 684,0		738 682,0	
						322,0	6,0	501 805,0	9 350,0				
5	5	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	1 714,24	137,0		234 851,0		234 851,0		234 851,0	
6	6	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	465	812,0	29,0	377 580,0	13 485,0	214 365,0		377 580,0	
						322,0	6,0	149 730,0	2 790,0				
7	7	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	75	2 178,0	23,0	163 350,0	1 725,0	62 400,0		163 350,0	
						1 323,0	6,0	99 225,0	450,0				
8	8	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	75	2 042,0		153 150,0		153 150,0		153 150,0	
9	9	1208-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	м труб	108	4 543,0	0,0	490 644,0	0,0	64 044,0		490 644,0	
						3 950,0	0,0	426 600,0	0,0				
10	10	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**		36	2 666,0		95 976,0		95 976,0		95 976,0	

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**108**	**2 689,0**		**290 412,0**		**290 412,0**		**290 412,0**	
12	12	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**м**	**54**	**1 310,0**		**70 740,0**		**70 740,0**		**70 740,0**	
13	13	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
14	14	224-106-0111 *РСНБ РК 2022*	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**9**	**3 667,0**		**33 003,0**		**33 003,0**		**33 003,0**	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях Д-Ж					**19 649 161,0** **6 931 357,0**	**150 384,0** **37 848,0**	**12 567 420,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**19 649 161,0**	
			ИТОГО по акту					**19 649 161,0** **6 931 357,0**	**150 384,0** **37 848,0**	**12 567 420,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**19 649 161,0**	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	19649161*6,3/100	1 237 897,14
Итого с затратами на организацию и управление СМР	19649161+1237897,14	**20 887 058,14**
Сметная прибыль (5%)	20887058,14*5/100	1 044 352,91
Непредвиденные работы и затраты (3%)	20887058,14*3/100	626 611,74
Итого с непредвиденными работами и затратами		**22 558 022,79**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	22558022,79*1,075	**24 249 874,5**
НДС (12%)	24249874,5*12/100	2 909 984,94
Итого с НДС	24249874,5+2909984,94	**27 159 859,44**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **73-23/1 Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект: **2-2 Блок учебно-спортивных помещенийсо столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **Июль 2024 (месяц, год)** **на** **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением**		11,25	262 030,0	2 062,0	2 947 838,0	23 198,0	1 840 826,0		2 947 838,0	
				м3древесины в конструкции		96 339,0	586,0	1 083 814,0	6 593,0				
2	2	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		17,131	240 809,0	3 042,0	4 125 299,0	52 112,0	2 397 638,0		4 125 299,0	
				м3древесины в конструкции		97 808,0	964,0	1 675 549,0	16 514,0				
3	3	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		5,66	203 425,0	3 666,0	1 151 386,0	20 750,0	734 889,0		1 151 386,0	
				м3древесины в конструкции		69 920,0	1 136,0	395 747,0	6 430,0				
4	4	1110-0114-0505 *РСНБ РК 2022*	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**		175,2	7 450,0	164,0	1 305 240,0	28 733,0	1 042 790,0		1 305 240,0	
				м2покрытия		1 334,0	50,0	233 717,0	8 760,0				
			ИТОГО по акту					**9 529 763,0**	**124 793,0**	**6 016 143,0**	**0,0**	**9 529 763,0**	
								3 388 827,0	**38 297,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	9529763*6,3/100	600 375,07
Итого с затратами на организацию и управление СМР	9529763+600375,07	**10 130 138,07**
Сметная прибыль (5%)	10130138,07*5/100	506 506,9
Непредвиденные работы и затраты (3%)	10130138,07*3/100	303 904,14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**10 940 549,11**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									10940549,11*1,075	**11 761 090,29**	
		НДС (12%)									11761090,29*12/100	1 411 330,83	
		Итого с НДС									11761090,29+1411330,83	**13 172 421,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебно-спортивных помещенийсо столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 8

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		1 197,9	5 294,0	57,0	6 341 683,0	68 280,0	1 907 057,0		6 341 683,0	
				м2кровли		3 645,0	16,0	4 366 346,0	19 166,0				
2	2	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 377,585	4 579,0		6 307 962,0		6 307 962,0		6 307 962,0	
3	3	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		50,791	3 746,0	163,0	190 263,0	8 279,0	51,0		190 263,0	
				м3древесины в конструкции		3 582,0	51,0	181 933,0	2 590,0				
4	4	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	129,51705	1 552,0		201 010,0		201 010,0		201 010,0	
5	5	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		1 088,7	474,0	29,0	516 044,0	31 572,0	133 911,0		516 044,0	
				м2изолируемой поверхности		322,0	6,0	350 561,0	6 532,0				
6	6	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)**	$м^2$	1 197,57	137,0		164 067,0		164 067,0		164 067,0	
7	7	1112-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**		18	1 009,0	280,0	18 162,0	5 040,0	1 998,0		18 162,0	
				1 воронка		618,0	54,0	11 124,0	972,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
9	9	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**36**	**2 666,0**		**95 976,0**		**95 976,0**		**95 976,0**	
10	10	1208-0101-1903 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек**	**м труб**	**108**	**4 543,0** **3 950,0**	**0,0** **0,0**	**490 644,0** **426 600,0**	**0,0** **0,0**	**64 044,0**		**490 644,0**	
11	11	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**м**	**108**	**2 689,0**		**290 412,0**		**290 412,0**		**290 412,0**	
12	12	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**72**	**1 310,0**		**94 320,0**		**94 320,0**		**94 320,0**	
13	13	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**18**	**2 666,0**		**47 988,0**		**47 988,0**		**47 988,0**	
14	14	1112-0101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Желоба подвесные. Устройство**	**м желобов**	**171**	**2 345,0** **1 240,0**	**28,0** **7,0**	**400 995,0** **212 040,0**	**4 788,0** **1 197,0**	**184 167,0**		**400 995,0**	
15	15	224-106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**м**	**171**	**2 371,0**		**405 441,0**		**405 441,0**		**405 441,0**	
16	16	224-106-0105 *РСНБ РК 2022*	**Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**4 790,0**		**19 160,0**		**19 160,0**		**19 160,0**	
17	17	224-106-0107 *РСНБ РК 2022*	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**228**	**877,0**		**199 956,0**		**199 956,0**		**199 956,0**	
18	18	224-106-0109 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм**	**шт.**	**4**	**949,0**		**3 796,0**		**3 796,0**		**3 796,0**	
19	19	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм (труба соединительная)**	**м**	**27**	**2 689,0**		**72 603,0**		**72 603,0**		**72 603,0**	
			ИТОГО по акту					**15 908 470,0** **5 548 604,0**	**117 959,0** **30 457,0**	**10 241 907,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**15 908 470,0**	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	15908470*6,3/100	1 002 233,61
Итого с затратами на организацию и управление СМР	15908470+1002233,61	**16 910 703,61**
Сметная прибыль (5%)	16910703,61*5/100	845 535,18
Непредвиденные работы и затраты (3%)	16910703,61*3/100	507 321,11
Итого с непредвиденными работами и затратами		**18 263 559,9**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	18263559,9*1,075	**19 633 326,89**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)								19633326,89*12/100		2 355 999,23	
		Итого с НДС								19633326,89+2355999,23		**21 989 326,12**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"

Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебных кабинетов и мастерских**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 9

за **Август 2024 (месяц, год)** на **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша в осях Д-Ж										
1	1	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	225	351,0 279,0	56,0 13,0	78 975,0 62 775,0	12 600,0 2 925,0	3 600,0		78 975,0	
2	2	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	1,04625	1 133 576,0		1 186 004,0		1 186 004,0		1 186 004,0	
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	30,34125	257,0 179,0	4,0 0,0	7 798,0 5 431,0	121,0 0,0	2 246,0		7 798,0	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	30,34125	397,0 208,0	7,0 2,0	12 045,0 6 311,0	213,0 61,0	5 521,0		12 045,0	
5	5	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	4,29	32 610,0 25 947,0	6 662,0 1 435,0	139 897,0 111 313,0	28 580,0 6 156,0	4,0		139 897,0	
6	6	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,6302	82 082,0		133 810,0		133 810,0		133 810,0	
7	7	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	1,0296	18 835,0		19 393,0		19 393,0		19 393,0	
8	8	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	9,43	812,0 322,0	29,0 6,0	7 657,0 3 036,0	274,0 57,0	4 347,0		7 657,0	
9	9	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,31	240 809,0 97 808,0	3 042,0 964,0	74 651,0 30 320,0	943,0 299,0	43 388,0		74 651,0	
10	10	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	$м^3$ древесины вконструкции	0,31	3 746,0 3 582,0	163,0 51,0	1 161,0 1 110,0	51,0 16,0			1 161,0	
11	11	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащая газообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	0,7905	1 552,0		1 227,0		1 227,0		1 227,0	
12	12	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	52,48	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	234 848,0 227 606,0	1 784,0 367,0	5 458,0		234 848,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	224-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	23,04	2 179,0		50 204,0		50 204,0		50 204,0	
14	14	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	29,44	2 735,0		80 518,0		80 518,0		80 518,0	
15	15	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках,плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$ изоляции	4,43	85 277,0 75 110,0	4 226,0 1 366,0	377 777,0 332 737,0	18 721,0 6 051,0	26 319,0		377 777,0	
16	16	254-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	5,4932	46 463,0		255 231,0		255 231,0		255 231,0	
17	17	1120-0701-0408 *РСНБ РК 2022*	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	зонт	3	77 265,0 15 564,0	524,0 124,0	231 795,0 46 692,0	1 572,0 372,0	183 531,0		231 795,0	
18	18	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам**	м2кровли	7	2 368,0 1 901,0	140,0 35,0	16 576,0 13 307,0	980,0 245,0	2 289,0		16 576,0	
19	19	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	**Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012**	$м^2$	9,1	1 549,0		14 096,0		14 096,0		14 096,0	
20	20	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до25 м. Монтаж**	т конструкций	0,01782	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	5 645,0 4 712,0	844,0 208,0	89,0		5 645,0	
21	21	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01782	457 354,0		8 150,0		8 150,0		8 150,0	
22	22	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$	0,51678	273,0 185,0	4,0 0,0	141,0 96,0	2,0 0,0	43,0		141,0	
23	23	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,51678	397,0 208,0	7,0 2,0	205,0 107,0	4,0 1,0	94,0		205,0	
24	24	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	м2покрытия	62,145	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	278 099,0 269 523,0	2 113,0 435,0	6 463,0		278 099,0	
25	25	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,275641	538 333,0		148 387,0		148 387,0		148 387,0	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях Д-Ж					3 364 290,0 1 115 076,0	68 802,0 17 193,0	2 180 412,0 0,0	0,0 0,0	3 364 290,0	
			Подраздел 2: Крыша в осях А-В АС30										
26	26	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	228,57	442,0 152,0	13,0 4,0	101 028,0 34 743,0	2 971,0 914,0	63 314,0		101 028,0	
27	27	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 ммГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	2,75	90 707,0		249 444,0		249 444,0		249 444,0	
28	28	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	66,4	2 178,0 1 323,0	23,0 6,0	144 619,0 87 847,0	1 527,0 398,0	55 245,0		144 619,0	
29	29	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	66,4	2 042,0		135 589,0		135 589,0		135 589,0	
30	30	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2покрытия	20,4	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	91 290,0 88 475,0	694,0 143,0	2 121,0		91 290,0	
31	31	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	$м^2$	23,052	2 735,0		63 047,0		63 047,0		63 047,0	
32	32	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	156	351,0 279,0	56,0 13,0	54 756,0 43 524,0	8 736,0 2 028,0	2 496,0		54 756,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,72594	1 133 576,0		822 908,0		822 908,0		822 908,0	
34	34	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	21,05226	257,0 179,0	4,0 0,0	5 410,0 3 768,0	84,0 0,0	1 558,0		5 410,0	
35	35	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	21,05226	397,0 208,0	7,0 2,0	8 358,0 4 379,0	147,0 42,0	3 832,0		8 358,0	
36	36	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,78609	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	249 005,0 207 858,0	37 199,0 9 154,0	3 948,0		249 005,0	
37	37	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,78609	457 354,0		359 521,0		359 521,0		359 521,0	
38	38	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м²	22,79661	257,0 179,0	4,0 0,0	5 859,0 4 081,0	91,0 0,0	1 687,0		5 859,0	
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м²	22,79661	397,0 208,0	7,0 2,0	9 050,0 4 742,0	160,0 46,0	4 148,0		9 050,0	
40	40	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	1	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	1 156,0		30 866,0	
41	41	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м³	0,107	117 362,0		12 558,0		12 558,0		12 558,0	
42	42	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3древесины в конструкции	0,107	14 972,0 3 582,0	163,0 51,0	1 602,0 383,0	17,0 5,0	1 202,0		1 602,0	
43	43	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0	
44	44	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
45	45	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	545,0		545,0		545,0		545,0	
46	46	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3кладки	4,23	32 610,0 25 947,0	6 662,0 1 435,0	137 940,0 109 756,0	28 180,0 6 070,0	4,0		137 940,0	
47	47	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,6074	82 082,0		131 939,0		131 939,0		131 939,0	
48	48	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	м³	1,0152	18 835,0		19 121,0		19 121,0		19 121,0	
49	49	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2изолируемой поверхности	9,43	812,0 322,0	29,0 6,0	7 657,0 3 036,0	274,0 57,0	4 347,0		7 657,0	
50	50	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3древесины в конструкции	0,87	240 809,0 97 808,0	3 042,0 964,0	209 504,0 85 093,0	2 647,0 839,0	121 764,0		209 504,0	
51	51	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3древесины вконструкции	0,87	3 746,0 3 582,0	163,0 51,0	3 259,0 3 116,0	141,0 44,0	2,0		3 259,0	
52	52	236-202-0608 *РСНБ РК 2022*	**Краска водно-дисперсионная для огнезащиты СТ РК 615-1-2011 на основе водной винилацетатной дисперсии, содержащаягазообразующие и пенообразующие наполнители, обработка при Т от -5°С до +40°С, относительной влажности не более 85%, предел огнестойкости от 15 до90 минут**	кг	2,2185	1 552,0		3 443,0		3 443,0		3 443,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг									
53	53	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	95,49	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	427 318,0 414 140,0	3 246,0 668,0	9 932,0		427 318,0	
54	54	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5до 0,75 мм	т	0,295631	538 333,0		159 148,0		159 148,0		159 148,0	
55	55	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	$м^2$	32,6796	2 735,0		89 379,0		89 379,0		89 379,0	
56	56	1126-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках.плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3изоляции	6,69	85 277,0 75 110,0	4 226,0 1 366,0	570 503,0 502 486,0	28 272,0 9 139,0	39 745,0		570 503,0	
57	57	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	$м^3$	7,2252	63 122,0		456 069,0		456 069,0		456 069,0	
58	58	1120-0701-0408 *РСНБ РК 2022*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	6	77 265,0 15 564,0	524,0 124,0	463 590,0 93 384,0	3 144,0 744,0	367 062,0		463 590,0	
59	59	1112-0101-0703 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м2кровли	8,66	2 368,0 1 901,0	140,0 35,0	20 507,0 16 463,0	1 212,0 303,0	2 832,0		20 507,0	
60	60	217-505-0105 *РСНБ РК 2022*	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012	$м^2$	11,258	1 549,0		17 439,0		17 439,0		17 439,0	
61	61	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданиядо 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03675	316 764,0 264 420,0	47 322,0 11 645,0	11 641,0 9 717,0	1 739,0 428,0	185,0		11 641,0	
62	62	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03675	457 354,0		16 808,0		16 808,0		16 808,0	
63	63	1113-0301-0502 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	1,06575	273,0 185,0	4,0 0,0	291,0 197,0	4,0 0,0	90,0		291,0	
64	64	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,06575	397,0 208,0	7,0 2,0	423,0 222,0	7,0 2,0	194,0		423,0	
65	65	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2покрытия	72,97	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	326 541,0 316 471,0	2 481,0 511,0	7 589,0		326 541,0	
66	66	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,323632	538 333,0		174 222,0		174 222,0		174 222,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша в осях А-В АС30					5 596 869,0 2 061 265,0	125 299,0 32 251,0	3 410 305,0 0,0	0,0 0,0	5 596 869,0	
			ИТОГО по акту					8 961 159,0 3 176 341,0	194 101,0 49 444,0	5 590 717,0 0,0	0,0 0,0	8 961 159,0	

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	8961159*6,3/100	564 553,02
Итого с затратами на организацию и управление СМР	8961159+564553,02	**9 525 712,02**
Сметная прибыль (5%)	9525712,02*5/100	476 285,6
Непредвиденные работы и затраты (3%)	9525712,02*3/100	285 771,36
Итого с непредвиденными работами и затратами		**10 287 768,98**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1.075									10287768.98*1.075	**11 059 351,65**	
		НДС (12%)									11059351,65*12/100	1 327 122,2	
		Итого с НДС									11059351,65+1327122,2	**12 386 473,85**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"
Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебно-спортивных помещенийсо столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 10

за **Август 2024** (месяц, год) на **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 1: Крыша										
1	1	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	13,63	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	60 994,0 59 113,0	463,0 95,0	1 418,0		60 994,0	
2	2	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	15,029	2 735,0		41 104,0		41 104,0		41 104,0	
3	3	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2покрытия	89,8	4 475,0 4 337,0	34,0 7,0	401 855,0 389 463,0	3 054,0 629,0	9 338,0		401 855,0	
4	4	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	101,474	2 735,0		277 531,0		277 531,0		277 531,0	
5	5	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	51,5	2 178,0 1 323,0	23,0 6,0	112 167,0 68 134,0	1 185,0 309,0	42 847,0		112 167,0	
6	6	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	51,5	2 042,0		105 163,0		105 163,0		105 163,0	
7	7	1112-0101-0506 *РСНБ РК 2022*	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	34	2 721,0 2 189,0	45,0 12,0	92 514,0 74 426,0	1 530,0 408,0	16 558,0		92 514,0	
8	8	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	2 919,0		49 623,0		49 623,0		49 623,0	
9	9	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	17	1 516,0		25 772,0		25 772,0		25 772,0	
10	10	1112-0101-1201 *РСНБ РК 2022*	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	204	351,0 279,0	56,0 13,0	71 604,0 56 916,0	11 424,0 2 652,0	3 264,0		71 604,0	
11	11	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,9486	1 133 576,0		1 075 310,0		1 075 310,0		1 075 310,0	
12	12	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	27,5094	257,0 179,0	4,0 0,0	7 070,0 4 924,0	110,0 0,0	2 036,0		7 070,0	
13	13	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	27,5094	397,0 208,0	7,0 2,0	10 921,0 5 722,0	193,0 55,0	5 006,0		10 921,0	
			Итого по подразделу 1: Крыша					**2 331 628,0** **658 698,0**	**17 959,0** **4 148,0**	**1 654 970,0** **0,0**	**0,0** **0,0**	**2 331 628,0**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					**2 331 628,0**	**17 959,0**	**1 654 970,0**	**0,0**	**2 331 628,0**	
								658 698,0	**4 148,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	2331628*6,3/100	146 892,56
Итого с затратами на организацию и управление СМР	2331628+146892,56	**2 478 520,56**
Сметная прибыль (5%)	2478520,56*5/100	123 926,03
Непредвиденные работы и затраты (3%)	2478520,56*3/100	74 355,62
Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 676 802,21**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	2676802,21*1,075	**2 877 562,38**
НДС (12%)	2877562,38*12/100	345 307,49
Итого с НДС	2877562,38+345307,49	**3 222 869,87**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"
Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы (доп. работы)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 11

за **Август 2024** (месяц, год) на **1-1доп. Демонтажные работы** (доп.работы)

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтаж кровли блока учебных кабинетов и мастерских в осях Д-Ж										
1	1	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом (доп. 20 см)	м³ утеплителя	265,68	5 755,0 4 046,0	1 709,0 365,0	1 528 988,0 1 074 941,0	454 047,0 96 973,0			1 528 988,0	
2	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/	т	159,408	254,0		40 490,0				40 490,0	
3	3	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 158,154	-93,0		-200 708,0				-200 708,0	
4	4	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (26 км)	т·км	15 367,0088	56,0		860 552,0				860 552,0	
			Итого по разделу 1: Демонтаж кровли блока учебных кабинетов и мастерских в осях Д-Ж					2 229 322,0 1 074 941,0	454 047,0 96 973,0	0,0 0,0	0,0 0,0	2 229 322,0	
			Раздел 2: Демонтаж кровли блока учебных кабинетов и мастерских в осях А-В										
5	5	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом (доп. 20 см)	м³ утеплителя	134,92	5 755,0 4 046,0	1 709,0 365,0	776 465,0 545 886,0	230 578,0 49 246,0			776 465,0	
6	6	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/	т	80,952	254,0		20 562,0				20 562,0	
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенныхпунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 152,398	-93,0		-107 173,0				-107 173,0	
8	8	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (26 км)	т·км	8 097,2216	56,0		453 444,0				453 444,0	
			Итого по разделу 2: Демонтаж кровли блока учебных кабинетов и мастерских в осях А-В					1 143 298,0 545 886,0	230 578,0 49 246,0	0,0 0,0	0,0 0,0	1 143 298,0	
			Раздел 3: Демонтаж кровли блока учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом										
9	9	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом (доп. 20 см)		210,452	5 755,0	1 709,0	1 211 151,0	359 662,0			1 211 151,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ утеплителя		4 046,0	365,0	851 489,0	76 815,0				
10	10	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /гравий керамзитовый/	т	126,2712	254,0		32 073,0				32 073,0	
11	11	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	1 692,0364	-93,0		-157 359,0				-157 359,0	
12	12	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (26 км)	т·км	12 081,64048	56,0		676 572,0				676 572,0	
			Итого по разделу 3: Демонтаж кровли блока учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом					1 762 437,0	359 662,0	0,0	0,0	1 762 437,0	
								851 489,0	76 815,0	0,0	0,0		
			Раздел 4: Демонтаж кровли теплой стоянки для учебных автомобилей										
13	13	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	74,4	556,0	0,0	41 366,0	0,0			41 366,0	
						556,0	0,0	41 366,0	0,0				
14	14	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	14,88	5 755,0	1 709,0	85 634,0	25 430,0			85 634,0	
						4 046,0	365,0	60 204,0	5 431,0				
15	15	1112-0101-1703 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	74,4	642,0	118,0	47 765,0	8 779,0			47 765,0	
						524,0	25,0	38 986,0	1 860,0				
16	16	1112-0101-1704 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж/ Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703	м² стяжки	74,4	1 179,0	335,0	87 718,0	24 924,0			87 718,0	
						844,0	70,0	62 794,0	5 208,0				
17	17	1147-0120-0102 *РСНБ РК 2022*	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание. Диаметр ствола до 400 мм. количество срезов 20-30	1 дерево	30	8 023,0	0,0	240 690,0	0,0			240 690,0	
						8 023,0	0,0	240 690,0	0,0				
18	18	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /рулонный ковер/	т	0,75888	254,0		193,0				193,0	
19	19	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /асфальтовая стяжка/	т	47,616	254,0		12 094,0				12 094,0	
20	20	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка /шлак/	т	5,952	254,0		1 512,0				1 512,0	
21	21	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	236,502	-93,0		-21 995,0				-21 995,0	
22	22	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км (26 км)	т·км	1 255,6024	56,0		70 314,0				70 314,0	
			Итого по разделу 4: Демонтаж кровли теплой стоянки для учебных автомобилей					565 291,0	59 133,0	0,0	0,0	565 291,0	
								444 040,0	12 499,0	0,0	0,0		
			ИТОГО по акту					5 700 348,0	1 103 420,0	0,0	0,0	5 700 348,0	
								2 916 356,0	235 533,0	0,0	0,0		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	5700348*6,3/100	359 121,92
Итого с затратами на организацию и управление СМР	5700348+359121,92	**6 059 469,92**
Сметная прибыль (5%)	6059469,92*5/100	302 973,5
Непредвиденные работы и затраты (3%)	6059469,92*3/100	181 784,1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 544 227,52**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075								6544227,52*1,075	**7 035 044,58**	
			НДС (12%)								7035044,58*12/100	844 205,35	
			Итого с НДС								7035044,58+844205,35	**7 879 249,93**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"

Директор

Пашкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебных кабинетов и мастерских**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 12

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-1 Блок учебных кабинетов и мастерских. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Работы по основной смете										
			Подраздел 1: Крыша в осях А-В АС30										
1	1	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03272	247 007,0 150 540,0	62 790,0 16 859,0	8 082,0 4 926,0	2 055,0 552,0	1 101,0		8 082,0	
2	2	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03272	1 133 576,0		37 091,0		37 091,0		37 091,0	
3	3	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,47444	257,0 179,0	4,0 0,0	122,0 85,0	2,0 0,0	35,0		122,0	
4	4	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,47444	397,0 208,0	7,0 2,0	188,0 99,0	3,0 1,0	86,0		188,0	
5	5	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2025	247 007,0 150 540,0	62 790,0 16 859,0	50 019,0 30 484,0	12 715,0 3 414,0	6 820,0		50 019,0	
6	6	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,2025	1 133 576,0		229 549,0		229 549,0		229 549,0	
7	7	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5,8725	257,0 179,0	4,0 0,0	1 509,0 1 051,0	23,0 0,0	435,0		1 509,0	
8	8	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5,8725	397,0 208,0	7,0 2,0	2 331,0 1 221,0	41,0 12,0	1 069,0		2 331,0	
			Итого по подразделу 1: Крыша в осях А-В АС30					328 891,0 37 866,0	14 839,0 3 979,0	276 186,0 0,0	0,0 0,0	328 891,0	
			Подраздел 2: Крыша в осях Д-Ж										
9	9	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	2 795,2	1 677,0 1 339,0	338,0 85,0	4 687 550,0 3 742 773,0	944 778,0 237 592,0			4 687 550,0	
10	10	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	204,0636	46 463,0		9 481 407,0		9 481 407,0		9 481 407,0	
11	11	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	$м^3$	75,9316	46 463,0		3 528 010,0		3 528 010,0		3 528 010,0	
12	12	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05476	247 007,0 150 540,0	62 790,0 16 859,0	13 526,0 8 244,0	3 438,0 923,0	1 844,0		13 526,0	
13	13	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,05476	1 133 576,0		62 075,0		62 075,0		62 075,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,79402	257,0 179,0	4,0 0,0	204,0 142,0	3,0 0,0	59,0		204,0	
15	15	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,79402	397,0 208,0	7,0 2,0	315,0 165,0	6,0 2,0	144,0		315,0	
16	16	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	30 866,0 27 384,0	2 326,0 716,0	1 156,0		30 866,0	
17	17	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,42	117 362,0		49 292,0		49 292,0		49 292,0	
18	18	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,42	14 972,0 3 582,0	163,0 51,0	6 288,0 1 504,0	68,0 21,0	4 716,0		6 288,0	
19	19	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0	
20	20	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
21	21	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	545,0		545,0		545,0		545,0	
22	22	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1437	247 007,0 150 540,0	62 790,0 16 859,0	35 495,0 21 633,0	9 023,0 2 423,0	4 839,0		35 495,0	
23	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,1437	1 133 576,0		162 895,0		162 895,0		162 895,0	
24	24	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	4,1673	257,0 179,0	4,0 0,0	1 071,0 746,0	17,0 0,0	308,0		1 071,0	
25	25	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	4,1673	397,0 208,0	7,0 2,0	1 654,0 867,0	29,0 8,0	758,0		1 654,0	
			Итого по подразделу 2: Крыша в осях Д-Ж					18 065 865,0 3 803 458,0	959 688,0 241 685,0	13 302 720,0 0,0	0,0 0,0	18 065 865,0	
			Итого по разделу 1: Работы по основной смете					18 394 756,0 3 841 324,0	974 527,0 245 664,0	13 578 906,0 0,0	0,0 0,0	18 394 756,0	
			Раздел 2: ДОП. РАБОТЫ - карнизная планка, крепеж										
26	26	1112-0101-2002 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	480	4 110,0 1 116,0	2 604,0 481,0	1 972 800,0 535 680,0	1 249 920,0 230 880,0	187 200,0		1 972 800,0	
27	27	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	480	893,0		428 640,0		428 640,0		428 640,0	
28	28	Прайс	Крепежный угол усиленный KUU-105x105x90	шт.	1 188	255,0		302 940,0		302 940,0		302 940,0	
29	29	Прайс	Анкер-болт М-10х300	шт.	315	720,0		226 800,0		226 800,0		226 800,0	
			Итого по разделу 2: ДОП. РАБОТЫ - карнизная планка, крепеж					2 931 180,0 535 680,0	1 249 920,0 230 880,0	1 145 580,0 0,0	0,0 0,0	2 931 180,0	
			Раздел 3: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ А К Та № 7 (август)										
30	30	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2изолируемой поверхности	987,4	-474,0 -322,0	-29,0 -6,0	-468 028,0 -317 943,0	-28 634,0 -5 924,0	-121 451,0		-468 028,0	
31	31	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ (мембрана)	$м^2$	1 086,14	-137,0		-148 801,0		-148 801,0		-148 801,0	
32	32	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2кровли	987,4	-5 294,0 -3 645,0	-57,0 -16,0	-5 227 296,0 -3 599 073,0	-56 281,0 -15 798,0	-1 571 942,0		-5 227 296,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	224-103-1013 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 135,51	-4 579,0		-5 199 500,0		-5 199 500,0		-5 199 500,0	
			Итого по разделу 3: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ А К Та № 7 (август)					**-11 043 625,0**	**-84 915,0**	**-7 041 694,0**	**0,0**	**-11 043 625,0**	
								-3 917 016,0	**-21 722,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 4: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ А К Та № 9 (август)										
34	34	1109-0302-0301 *РСНБ РК 2022*	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м привысоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,78609	-316 764,0 -264 420,0	-47 322,0 -11 645,0	-249 005,0 -207 858,0	-37 199,0 -9 154,0	-3 948,0		-249 005,0	
35	35	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,78609	-457 354,0		-359 521,0		-359 521,0		-359 521,0	
36	36	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	22,79661	-257,0 -179,0	-4,0 0,0	-5 859,0 -4 081,0	-91,0 0,0	-1 687,0		-5 859,0	
37	37	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	22,79661	-397,0 -208,0	-7,0 -2,0	-9 050,0 -4 742,0	-160,0 -46,0	-4 148,0		-9 050,0	
			Итого по разделу 4: ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ А К Та № 9 (август)					**-623 435,0**	**-37 450,0**	**-369 304,0**	**0,0**	**-623 435,0**	
								-216 681,0	**-9 200,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**9 658 876,0**	**2 102 082,0**	**7 313 488,0**	**0,0**	**9 658 876,0**	
								243 307,0	**445 622,0**	**0,0**	**0,0**		

Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)	9658876*6,3/100	608 509,19
Итого с затратами на организацию и управление СМР	9658876+608509,19	**10 267 385,19**
Сметная прибыль (5%)	10267385,19*5/100	513 369,26
Непредвиденные работы и затраты (3%)	10267385,19*3/100	308 021,56
Итого с непредвиденными работами и затратами		**11 088 776,01**
Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	11088776,01*1,075	**11 920 434,21**
НДС (12%)	11920434,21*12/100	1 430 452,11
Итого с НДС	11920434,21+1430452,11	**13 350 886,32**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта"
Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д И
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"
Директор

Шаймкенов А.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания расположенного по адресу: г.Костанай, ул. Маяковского 101. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 150** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ № 13

за **Сентябрь 2024** (месяц, год) на **2-2 Блок учебно-спортивных помещений со столовой и актовым залом. Кровля**

Составлен (а) в текущих ценах 2023 г. с учетом индексации на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1:Крыша										
			Подраздел 1: Крыша										
1	1	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	**Окна слуховые. Устройство**		1	30 866,0	2 326,0	30 866,0	2 326,0	1 156,0		30 866,0	
				слуховое окно		27 384,0	716,0	27 384,0	716,0				
2	2	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Бруська обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	$м^3$	0,107	117 362,0		12 558,0		12 558,0		12 558,0	
3	3	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,107	14 972,0	163,0	1 602,0	17,0	1 202,0		1 602,0	
				м3,древесины в конструкции		3 582,0	51,0	383,0	5,0				
4	4	223-502-0901 *РСНБ РК 2022*	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	1	3 656,0		3 656,0		3 656,0		3 656,0	
5	5	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	2	508,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
6	6	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	1	545,0		545,0		545,0		545,0	
7	7	1110-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	210	170,0	13,0	35 700,0	2 730,0	1 050,0		35 700,0	
						152,0	4,0	31 920,0	840,0				
8	8	215-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 ммГОСТ 8486-86 сорт 4**	$м^3$	2,52	90 707,0		228 582,0		228 582,0		228 582,0	
9	9	1110-0102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Устройство фронтонов**	м2фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,834	8 188,0	87,0	195 153,0	2 073,0	120 076,0		195 153,0	
						3 063,0	28,0	73 004,0	667,0				
10	10	1112-0101-1305 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	м2утепляемого покрытия	2 042,6	1 677,0	338,0	3 425 440,0	690 399,0			3 425 440,0	
						1 339,0	85,0	2 735 041,0	173 621,0				
11	11	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	$м^3$	147,8256	46 463,0		6 868 421,0		6 868 421,0		6 868 421,0	
12	12	234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	$м^3$	55,9187	46 463,0		2 598 151,0		2 598 151,0		2 598 151,0	
13	13	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		513	812,0	29,0	416 556,0	14 877,0	236 493,0		416 556,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2изолируемой поверхности		322,0	6,0	165 186,0	3 078,0				
14	14	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,03272	247 007,0	62 790,0	8 082,0	2 055,0	1 101,0		8 082,0	
				т конструкций		150 540,0	16 859,0	4 926,0	552,0				
15	15	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		0,03272	1 133 576,0		37 091,0		37 091,0		37 091,0	
				т									
16	16	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		0,94888	257,0	4,0	244,0	4,0	70,0		244,0	
				$м^2$		179,0	0,0	170,0	0,0				
17	17	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,94888	397,0	7,0	377,0	7,0	173,0		377,0	
				$м^2$		208,0	2,0	197,0	2,0				
18	18	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,28764	247 007,0	62 790,0	71 049,0	18 061,0	9 687,0		71 049,0	
				т конструкций		150 540,0	16 859,0	43 301,0	4 849,0				
19	19	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		0,28764	1 133 576,0		326 062,0		326 062,0		326 062,0	
				т									
20	20	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		8,34156	257,0	4,0	2 144,0	33,0	618,0		2 144,0	
				$м^2$		179,0	0,0	1 493,0	0,0				
21	21	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		8,34156	397,0	7,0	3 312,0	59,0	1 518,0		3 312,0	
				$м^2$		208,0	2,0	1 735,0	17,0				
22	22	1110-0107-0105 *РСНБ РК 2022*	**Проемы площадью до 2 м2в перекрытиях. Установка блоков люков**		1	8 377,0	1 677,0	8 377,0	1 677,0	1 321,0		8 377,0	
				$м^2$		5 379,0	358,0	5 379,0	358,0				
23	23	223-201-0108 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДУ 21-9**		1	11 591,0		11 591,0		11 591,0		11 591,0	
				$м^2$									
24	24	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**		0,31	9 386,0	2 547,0	2 910,0	789,0	544,0		2 910,0	
				$м^3$		5 087,0	485,0	1 577,0	150,0				
25	25	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		0,3162	24 025,0		7 597,0		7 597,0		7 597,0	
				$м^3$									
26	26	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,1691	247 007,0	62 790,0	41 769,0	10 618,0	5 695,0		41 769,0	
				т конструкций		150 540,0	16 859,0	25 456,0	2 851,0				
27	27	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**		0,1691	1 133 576,0		191 688,0		191 688,0		191 688,0	
				т									
28	28	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		4,9039	257,0	4,0	1 260,0	20,0	362,0		1 260,0	
				$м^2$		179,0	0,0	878,0	0,0				
29	29	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		4,9039	397,0	7,0	1 947,0	35,0	892,0		1 947,0	
				$м^2$		208,0	2,0	1 020,0	10,0				
			Итого по подразделу 1: Крыша					**14 533 746,0**	**745 780,0**	**10 668 916,0**	**0,0**	**14 533 746,0**	
								3 119 050,0	**187 716,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по разделу 1: Крыша					**14 533 746,0**	**745 780,0**	**10 668 916,0**	**0,0**	**14 533 746,0**	
								3 119 050,0	**187 716,0**	**0,0**	**0,0**		
			Раздел 2: Доп. смета - крепеж										
30	30	**Прайс**	**Крепежный угол усиленный KUU-105x105x90**		628	255,0		160 140,0		160 140,0		160 140,0	
				шт.									
31	31	**Прайс**	**Анкер-болт М-10х300**		97	720,0		69 840,0		69 840,0		69 840,0	
				шт.									
			Итого по разделу 2: Доп. смета - крепеж					**229 980,0**	**0,0**	**229 980,0**	**0,0**	**229 980,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			ИТОГО по акту					**14 763 724,63**	**745 780,0**	**10 898 896,0**	**0,0**	**14 763 724,63**	
								3 119 050,0	**187 716,0**	**0,0**	**0,0**		
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								14763724,63*6,3/100		930 114,65	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР								14763724,63+930114,65		**15 693 839,28**	
		Сметная прибыль (5%)								15693839,28*5/100		784691,96	
		Непредвиденные работы и затраты (3%)								15693839,28*3/100		470815,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	[illegible]	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**16949346,42**	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									16949346,42*1,075	**18220547,41**	
		НДС (12%)									18220547,1*12/100	2186465,69	
		Итого с НДС									18220547,1+2186465,69	**20407013,10**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Агростройсантехмонтаж-БГ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Беляшов Б.Г.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский колледж автомобильного транспорта" Управления образования акимата Костанайской области
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Павленко Д.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шебер Құрылысшы"

Директор

Пашкенов А.Ю.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Институт "Агропромпроект"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Шилохвостов Д.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)