Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГККП "Районный Дворец культуры" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100, Костанайска область, Житикаринский район, г. Житикара, микрорайон 6, 66 ,тел.87143 524454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488, Костанайская область, город Костанай, Складская 12А, тел.87142 566021**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания дома культуры по адресу: Костанайская область, Житикаринский район, село Милютинка, улица Степная, строение 174**

(наименование, адрес)

Объект : **06-02 Водопровод и канализация**

Договор подряда (контракт) **№ 46 от 01.07.2023 г.**

Акт выполненных работ №13

за Апрель 2024 (месяц, год) на 06-01-01 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: По смете заказчика										
			Раздел 1: Водопровод и канализация										
1	1	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	п.23Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	4018,00		4018,00		4018,00	321,00	4339,00	
2	2	245-701-0201 *РСНБ РК 2022*	п.24Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1	3323,00		3323,00		3323,00	266,00	3589,00	
3	3	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	п.26Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 20 б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4026,00		4026,00		4026,00	322,00	4348,00	
4	4	242-207-4001 *РСНБ РК 2022*	п.27Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5307,00		5307,00		5307,00	425,00	5732,00	
5	5	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	п.31Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,4	2961,22 2919,92	26,47 0,22	13029,00 12848,00	117,00 1,00	65,00	12592,00 2050,00	27671,00	
6	6	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	п.32Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 2,3 PN 20 ГОСТ 32415-2013 DN 15 мм	м	3.9	239,00		932,00		932,00	75,00	1007,00	
7	7	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	п.33Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 2,3 PN 20 ГОСТ 32415-2013 DN 15 мм	м	0,5	239,00		120,00		120,00	10,00	130,00	
8	8	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.36Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм. толщиной 5 мм. Б-50х50х5 l=600мм	т	0,0023	479443,00		1103,00		1103,00	88,00	1191,00	
9	9	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.37Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм. Б-50х50х5 l=300мм	т	0,0011	479443,00		527,00		527,00	42,00	569,00	
10	10	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.38Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм. Б-50х50х5 l=583мм	т	0,0022	479443,00		1055,00		1055,00	84,00	1139,00	
11	11	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	п.39Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000072	408199,00		29,00		29,00	2,00	31,00	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	п.40Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм. Б-50х50х5 l=200мм	т	0,001	479443,00		479,00		479,00		517,00	
											38,00		
13	13	261-102-0136 *РСНБ РК 2022*	п.41Сталь круглая оцинкованная диаметром 10 мм. l=118мм	т	0,000073	153119,00		11,00		11,00		12,00	
											1,00		
14	14	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	п.42Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2961,22	26,47	88837,00	795,00	445,00	85852,00	188664,00	
						2919,92	0,22	87598,00	7,00		13975,00		
15	15	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	п.43Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7.4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	226,00		6712,00		6712,00		7249,00	
											537,00		
16	16	241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	п.46Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х 3,5 мм	м	55	1739,00		95645,00		95645,00		103297,00	
											7652,00		
17	17	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	п.48Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	15	33,00		495,00		495,00		535,00	
											40,00		
18	18	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	п.49Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	405,00		4050,00		4050,00		4374,00	
											324,00		
19	19	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	п.50Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	10	40,00		400,00		400,00		432,00	
											32,00		
20	20	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	п.51Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 50х3,0 мм	шт.	5	931,00		4655,00		4655,00		5027,00	
											372,00		
21	21	242-202-0902 *РСНБ РК 2022*	п.53Кран шаровый полипропиленовый, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	8424,00		84240,00		84240,00		90979,00	
											6739,00		
22	22	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	п.55Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм. приварная	шт.	15	22,00		330,00		330,00		356,00	
											26,00		
23	23	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	п.56Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	8,00		480,00		480,00		518,00	
											38,00		
24	24	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	п.57Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	1	244,00		244,00		244,00		264,00	
											20,00		
25	25	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	п.59Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	4338,37	192,93	8677,00	386,00	750,00	7449,00	17416,00	
						3770,22	30,34	7540,00	61,00		1290,00		
26	26	241-223-0101 *РСНБ РК 2022*	п.60Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	2	573,00		1146,00		1146,00		1238,00	
											92,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод и канализация					**329870,00**	**1298,00**	**220587,00**	**105893,00**	**470624,00**	
								107986,00	**69,00**	**0,00**	**34861,00**		
			Раздел 2: ТЗ										
27	27	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	п.62Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2961,22	26,47	88837,00	795,00	445,00	85852,00	188664,00	
						2919,92	0,22	87598,00	7,00		13975,00		
28	28	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	п.63Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	226,00		6712,00		6712,00		7249,00	
											537,00		
29	29	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	п.64Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	11	33,00		363,00		363,00		392,00	
											29,00		
30	30	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	п.65Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	40,00		200,00		200,00		216,00	
											16,00		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	242-202-0902 *РСНБ РК 2022*	п.67Кран шаровый полипропиленовый, полнопроходной. для воды, нефтепродуктов. ГСМ. Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	8424,00		50544,00		50544,00		54588,00	
											4044,00		
32	32	241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	п.68Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	15	22,00		330,00		330,00		356,00	
											26,00		
33	33	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	п.69Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	60	8,00		480,00		480,00		518,00	
											38,00		
34	34	241-211-1301 *РСНБ РК 2022*	п.70Муфта полипропиленовая PP-R разъемная диаметром 20 мм	шт.	2	244,00		488,00		488,00		527,00	
											39,00		
			Итого по разделу 2: Т3					**147954,00**	**795,00**	**59562,00**	**85852,00**	**252510,00**	
								87598,00	**7,00**	**0,00**	**18704,00**		
			Раздел 3: К1										
35	35	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	п.72Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	68	1635,12	7,12	111188,00	484,00	318,00	108337,00	237087,00	
						1623,32	2,38	110386,00	162,00		17562,00		
36	36	241-203-0401 *РСНБ РК 2022*	п.73Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения с раструбом размерами 50х1,8 мм	м	40	436,00		17440,00		17440,00		18835,00	
											1395,00		
37	37	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	п.74Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х 2,7 мм	м	25	921,00		23025,00		23025,00		24867,00	
											1842,00		
38	38	241-209-3704 *РСНБ РК 2022*	п.76Тройник переходной полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х110 мм	шт.	5	1095,00		5475,00		5475,00		5913,00	
											438,00		
39	39	241-209-3601 *РСНБ РК 2022*	п.77Тройник полипропиленовый PP-R угол 87° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	193,00		1351,00		1351,00		1459,00	
											108,00		
40	40	241-220-0101 *РСНБ РК 2022*	п.78Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	2	341,00		682,00		682,00		737,00	
											55,00		
41	41	241-208-0309 *РСНБ РК 2022*	п.79Отвод полиэтиленовый литой 87° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	4178,00		16712,00		16712,00		18049,00	
											1337,00		
42	42	241-208-0305 *РСНБ РК 2022*	п.80Отвод полиэтиленовый литой 87° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	10	1174,00		11740,00		11740,00		12679,00	
											939,00		
43	43	241-213-0405 *РСНБ РК 2022*	п.81Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	3	195,00		585,00		585,00		632,00	
											47,00		
44	44	241-211-2901 *РСНБ РК 2022*	п.82Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	15	139,00		2085,00		2085,00		2252,00	
											167,00		
45	45	241-211-2904 *РСНБ РК 2022*	п.83Муфта полипропиленовая PP-R двухраструбная ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	13	614,00		7982,00		7982,00		8621,00	
											639,00		
46	46	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	п.84Ревизия полипропиленовая PP-R скрышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00		861,00	
											64,00		
47	47	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	п.85Хомут для крепления труб ПВХ суплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	40	62,00		2480,00		2480,00		2678,00	
											198,00		
48	48	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	п.86Хомут для крепления труб ПВХ суплотнительной резинкой диаметром 110 мм	шт.	25	179,00		4475,00		4475,00		4833,00	
											358,00		
49	49	244-104-0301 *РСНБ РК 2022*	п.87Трап с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	25855,00		25855,00		25855,00		27923,00	
											2068,00		
50	50	241-505-0208 *РСНБ РК 2022*	п.88Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 110х50 мм	шт.	1	12268,00		12268,00		12268,00		13249,00	
											981,00		
51	51	241-210-0701 *РСНБ РК 2022*	п.89Переход эксцентрический полимерный сварной SN8 DN/OD 110х50 ГОСТ Р 54475-2011		5	4201,00		21005,00		21005,00		22685,00	

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1680,00		
52	52	241-212-0504 *РСНБ РК 2022*	п.90Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 110х110х50 мм,	шт.	1	436,00		436,00		436,00	35,00	471,00	
53	53	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	п.91Ревизия полипропиленовая PP-R скрышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	797,00		797,00		797,00	64,00	861,00	
			Итого по разделу 3: К1					**266378,00**	**484,00**	**155508,00**	**108337,00**	**404692,00**	
								110386,00	**162,00**	**0,00**	**29977,00**		
			ИТОГО по отделу по акту заказчика					**744202,00**	**2577,00**	**435657,00**	**300082,00**	**1127826,00**	
								305970,00	**238,00**	**0,00**	**83542,00**		
			Отдел 2: Дополнительные работы										
			Раздел 4: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или изаменяемые работы №64 .06-01-01.Водопровод и канализация. ВК № 64										
54	54	1116-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	п.1 Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	26804,25	994,98	26804,00	995,00	4009,00	21628,00	52307,00	
						21800,60	268,74	21801,00	269,00		3875,00		
55	55	242-207-1901 *РСНБ РК 2022*	п. 2 Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2137,00		6411,00		6411,00	513,00	6924,00	
56	56	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	п.3 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	4378,91	254,63	4379,00	255,00	354,00	3754,00	8784,00	
						3770,22	60,68	3770,00	61,00		651,00		
57	57	242-202-0404 *РСНБ РК 2022*	п.4 Кран шаровый стальной приварной. полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	41177,00		41177,00		41177,00	3294,00	44471,00	
58	58	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	п.5 Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	629,00		629,00		629,00	50,00	679,00	
59	59	241-113-0107 *РСНБ РК 2022*	п.6 Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	1556,00		1556,00		1556,00	124,00	1680,00	
60	60	241-119-0106 *РСНБ РК 2022*	п.7 Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	2	252,00		504,00		504,00	40,00	544,00	
61	61	241-119-0103 *РСНБ РК 2022*	п.8 Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм	шт.	1	118,00		118,00		118,00	9,00	127,00	
62	62	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	п.9Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали. наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	638,00		638,00		638,00	51,00	689,00	
63	63	241-211-0316 *РСНБ РК 2022*	п.10 Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50х2"/ттк-аква	шт.	1	530,00		530,00		530,00	42,00	572,00	
64	64	241-211-1601 *РСНБ РК 2022*	п.11 Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная размерами 20х1/2"	шт.	1	386,00		386,00		386,00	31,00	417,00	
65	65	241-210-0902 *РСНБ РК 2022*	п.12 Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 25х20 мм/переходник RVC 1"х1/2	шт.	1	1480,00		1480,00		1480,00	118,00	1598,00	
66	66	241-209-2801 *РСНБ РК 2022*	п.13 Тройник полибутеновый РВ обжимной с латунным корпусом с внутренней резьбой для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм/тройник RVC 1/2"	шт.	1	1836,00		1836,00		1836,00	147,00	1983,00	
67	67	1118-1001-0105 *РСНБ РК 2022*	п.16 (взамен п.34)Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	1	3733,93	665,75	3734,00	666,00	30,00	3209,00	7498,00	
						3038,23	236,62	3038,00	237,00		555,00		

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	68	242-404-1501 *РСНБ РК 2022*	п.17 (взамен п.35)Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), универсальный . для систем водоснабжения и отопления. Т до +110°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	4019,00		4019,00		4019,00		4341,00	
											322,00		
69	69	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	п.18 Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2961,22	26,47	88837,00	795,00	445,00	85852,00	188664,00	
						2919,92	0,22	87598,00	7,00		13975,00		
70	70	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	п.19 Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	29,7	226,00		6712,00		6712,00		7249,00	
											537,00		
71	71	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	п.23 (взамен п.52)Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10	4338,37	192,93	43384,00	1929,00	3752,00	37246,00	87080,00	
						3770,22	30,34	37702,00	303,00		6450,00		
72	72	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	п.24 (взамен п.66)Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	4338,37	192,93	26030,00	1158,00	2251,00	22347,00	52247,00	
						3770,22	30,34	22621,00	182,00		3870,00		
73	73	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	п.31 Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1635,12	7,12	8176,00	36,00	23,00	7966,00	17433,00	
						1623,32	2,38	8117,00	12,00		1291,00		
74	74	241-203-0408 *РСНБ РК 2022*	п.32 Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х2,7 мм	м	8	921,00		7368,00		7368,00		7957,00	
											589,00		
			Итого по разделу 4: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или изаменяемые работы №64 .06-01-01.Водопровод и ка					274708,00	5834,00	84228,00	182002,00	493244,00	
								184647,00	1071,00	0,00	36534,00		
			Раздел 5: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или изаменяемые работы №73 .06-01-01.Водопровод и канализация. ВК № 73										
75	75	1116-0301-0206 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1315,85	81,08	72372,00	4459,00	1433,00	66965,00	150484,00	
						1208,72	33,68	66480,00	1852,00		11147,00		
			Итого по разделу 5: Включить.Корректировочная смета согласования на дополнительные или изаменяемые работы №73 .06-01-01.Водопровод и ка					72372,00	4459,00	1433,00	66965,00	150484,00	
								66480,00	1852,00	0,00	11147,00		
			Итого по отделу Дополнительные работы					347080,00	10293,00	85661,00	248967,00	643728,00	
								251127,00	2923,00	0,00	47681,00		
			ИТОГО по акту					1091282,00	12870,00	521318,00	549049,00	1771554,00	
								557097,00	3161,00	0,00	131223,00		

Временные здания и сооружения	**0,72%**	**12755**	**1784309**
Итого с временными зданиями и сооружениями			
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**0,42%**	**7494**	**1791803**
Итого с дополнительными затратами			
Непредвиденные работы и затраты	**2%**	**35836**	**1827639**
Итого с непредвиденными работами и затратами			**1827639**
Итого в текущих ценах 2023года			**1736257**

Итого в договорную стоимость с понижающим коэффициентом К=0,95

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы, Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Налог на добавленную стоимость			**12%**		**208351**					
			Итого с НДС									**1944608**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Торгстроймонтаж", БИН 000440001488

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Борзенков П.П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
М.П.

Принял (Заказчик)

ГККП "Районный Дворей культуры" ГУ"Отдел культуры и развития языков акимата Житикаринского района", БИН 990240005100

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сатмуханбетова М.Д.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "ALKHARU GROUP" **Байбакиров С.А.** , ИИН891221350341, аттестат №KZ23VJE00050805, №KZ50VJE00050804,№KZ93VJE00050806

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "СпецPSY" **Макаров Е.Н.**,БИН 051240010194 , приказ №22-2022 от 03.08.2023г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)