Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"
Наименование объекта : Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _май _2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		11	14.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге				полнительные затра		НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	7 644 589	6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589
в том числе за отчётный месяц :		6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589
Акты № 1		6 825 526	6 825 526	6 825 526					819 063	7 644 589

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйл3"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group" БИН:050540008547
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование, адрес)

Объект :Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция здания под детский областной реабилитационный центр в г.Актобе"
(наименование)

Договор субподряда № 11 от 14.04.2022г.

Акт выполненных работ № 1

май 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 3 квартал 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. Внутренняя отделка									
1	74	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		1594,66	500,71	4,19	798468	6678	230923	406107	1300940
				м2 окрашиваемой поверхности		351,72	1,99	560867	3169		96366	
2	76	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками LB-Ceramics на клее из сухих смесей по готовому основанию**		86,57	2607,52	21,63	225733	1872	23645	144745	400117
				м2 поверхности облицовки		2312,77	9,46	200216	819		29638	
3	77	С1232-201-0103	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная**		86,57	3195		276591		276591		298718
				м2							22127	
			Раздел: 3. Полы									
4	78	Е11-110101-3607 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**		29,9	3066,14	29,96	91678	896	73282	12913	112958
				м2 покрытия		585,27	14,54	17500	435		8367	
5	79	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума Broadway 20. Устройство на клее "Бустилат"**		41,04	513,63	58,53	21079	2402	5187	10416	34015
				м2 покрытия		328,7	23,8	13490	977		2520	
6	80	С1233-101-0109	**Линолеум, коммерческий гетерогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43**		41,8608	9048		378757		378757		409057
				м2							30301	
7	81	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство**		230,66	788,92	40,03	181973	9232	71982	75785	278378
				м2 стяжки		436,83	19,5	100759	4498		20621	
8	82	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		230,66	178,95	13,56	41276	3128	35660	2863	47670
				м2 стяжки		10,79	6,45	2488	1488		3531	

9	83	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	230,66	6015,78	184,93	1387601	42655	1035144	236731	1754278
						1343,11	82,34	309801	18992		129947	
10	84	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	413,02	513,63	58,53	212139	24172	52206	104826	342322
						328,7	23,8	135762	9830		25357	
11	86	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (30мм). Устройство	м2 стяжки	197,53	788,92	40,03	155836	7906	61643	64900	238394
						436,83	19,5	86287	3852		17659	
12	87	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	197,53	178,95	13,56	35348	2679	30538	2451	40823
						10,79	6,45	2131	1274		3024	
13	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	419,61	304,94	3,09	127957	1296	80993	33244	174097
						108,84	1,2	45669	504		12896	
14	90	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума Tarkett Primo 315 PRIMO PLUS. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	961,6	513,63	58,53	493906	56278	121546	244057	797000
						328,7	23,8	316082	22886		59037	
15	98	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	653,47	304,94	3,09	199271	2018	126133	51772	271127
						108,84	1,2	71121	784		20083	
			ИТОГО:									**6499894**
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Итого :									**6 499 894**
			Временные здания и сооружения				**1,2%**		**77 999**			
			Итого с временными									**6 577 893**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**130 242**			
			Итого с зимними удорожаниями									**6 708 135**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**134 163**			
			Итого сметная стоимость									**6 842 298**
			Итого в текущих ценах на 2022 год- 100 %									**7 184 764**
			К=1,0500514				**1,0500514**					
			Итого по договорной цене				***0,95***					**6 825 526**
			НДС				**12 %**		**819 063**			
			Итого с НДС									**7 644 589**

Подрядчик :

Директор ТОО "Алихан Ойл 3"

Кожаев З.И.

Субподрядчик :

Директор ТОО "ABYROI Group"

Жумашев Б. Е.