Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ГУЛМИРА МОМЫНОВНА**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство (торговый центр) для обслуживание зданий (строений и сооружений) по ул.М.Бейсенова №89, мкр. Самал-1, Сарыагашский р-н, г.Сарыагаш, Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство (торговый центр) для обслуживание зданий (строений и сооружений) по ул.М.Бейсенова №89, мкр. Самал-1, Сарыагашский р-н, г.Сарыагаш, Туркестанской области»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Земляные работы									
1	1	6101-0109-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	252,96	454	454	114844	114844			114844
						0	107	0	27067			
2	2	6101-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$ группа грунта 1.**	$м^3$	126,48	589	589	74497	74497			74497
						0	171	0	21628			
3	3	412-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км**	т·км	1650,564	46		75926				75926
			Итого по разделу 1: Земляные работы					265267	189341	0	0	265267
								0	48695	0	0	
			Раздел 2: Железобетонные конструкций									
4	4	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	6,4	31528	3154	201779	20186	142009		201779
						6185	590	39584	3776			
5	5	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	16	59956	5708	959296	91328	534160		959296
						20863	1015	333808	16240			
6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,36	363218		493976		493976		493976
7	7	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$ поверхности	32	8363	21	267616	672	195808		267616
						2223	4	71136	128			
8	8	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых**	$м^3$	56	44668	8252	2501408	462112	273560		2501408
						31531	1745	1765736	97720			
9	9	6105-0201-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из кирпича для заполнения в каркасных зданиях армированных, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	448	12040	755	5393920	338240	879872		5393920
						9321	157	4175808	70336			
10	10	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	240	7965	316	1911600	75840	631440		1911600
						5018	59	1204320	14160			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	$м^3$	180	14548	8235	2618640	1482300	47340		2618640
						6050	1524	1089000	274320			
12	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,36	363218		493976		493976		493976
13	13	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	$м^3$	13,44	29675	17479	398832	234917	21249		398832
						10615	3242	142666	43572			
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1424	363218		414940		414940		414940
			Итого по разделу 2: Железобетонные конструкций					15655983	2705595	4128330	0	15655983
								8822058	520252	0	0	
			Раздел 3: Внутренняя отделка									
15	15	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	240	6192	27	1486080	6480	3840		1486080
						6149	8	1475760	1920			
16	16	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	252	6389		1609968		1609968		1609968
17	17	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	550	5594	351	3076700	193050	380050		3076700
						4552	148	2503600	81400			
18	18	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	550	2072	14	1139600	7700	318450		1139600
						1479	4	813450	2200			
19	19	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	550	2199	14	1209450	7700	319000		1209450
						1605	4	882750	2200			
20	20	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	550	5342	34	2938100	18700	458150		2938100
						4475	11	2461250	6050			
21	21	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	13,44	3458	11	46476	148	8602		46476
						2807	3	37726	40			
22	22	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	13,44	6558	35	88140	471	12096		88140
						5623	11	75573	148			
			Итого по разделу 3: Внутренняя отделка					11594514	234249	3110156	0	11594514
								8250109	93958	0	0	
			Раздел 4: Полы									
23	23	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20/60/ мм	$м^2$	240	2299	99	551760	23760	132960		551760
						1646	34	395040	8160			
24	24	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	240	1402	133	336480	31920	265440		336480
						163	45	39120	10800			
25	25	6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из линолеума на клее	$м^2$	240	7584	140	1820160	33600	1489440		1820160
						1238	41	297120	9840			
26	26	233-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм		249,6	10746		2682202		2682202		2682202

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м^2	26,88	9245	614	248506	16504	107171		248506
						4644	201	124831	5403			
29	29	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	26,88	44864		1205944		1205944		1205944
			Итого по разделу 5: Окна					1454450	16504	1313115	0	1454450
								124831	5403	0	0	
			Раздел 6: Двери									
30	30	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2	м^2	10,08	10096	2109	101768	21259	25291		101768
						5478	446	55218	4496			
31	31	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м^2	10,08	14911		150303		150303		150303
32	32	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м^2	2,94	12716	170	37385	500	5589		37385
						10645	52	31296	153			
33	33	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	2,94	70933		208543		208543		208543
			Итого по разделу 6: Двери					497999	21759	389726	0	497999
								86514	4649	0	0	
			ИТОГО по акту									34999935
			НДС	12%								4199992
			ИТОГО с НДС									39199927

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Базарбаева Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Баямердиев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даутбеков Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)