Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ГУЛМИРА МОМЫНОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство (торговый центр) для обслуживание зданий (строений и сооружений) по ул.М.Бейсенова №89, мкр. Самал-1, Сарыагашский р-н, г.Сарыагаш, Туркестанской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство (торговый центр) для обслуживание зданий (строений и сооружений) по ул.М.Бейсенова №89, мкр. Самал-1, Сарыагашский р-н, г.Сарыагаш, Туркестанской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 7: Кровля									
34	34	6107-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из досок**	$м^3$	1,45	336632	4527	488116	6564	358267		488116
						85024	1381	123285	2002			
35	35	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	1,23	302537	4528	372121	5570	255562		372121
						90235	1381	110989	1699			
36	36	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	240	10190	62	2445600	14880	1124400		2445600
						5443	10	1306320	2400			
37	37	224-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	$м^2$	265,44	6120		1624493		1624493		1624493
			Итого по разделу 7: Кровля					4930330	27014	3362722	0	4930330
								1540594	6101	0	0	
			Раздел 8: Фасад									
38	38	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	$м^2$	192	4640	147	890880	28224	85056		890880
						3881	64	745152	12288			
39	39	6112-0303-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная**	$м^2$	192	715	6	137280	1152	33984		137280
						532	2	102144	384			
			Итого по разделу 8: Фасад					1028160	29376	119040	0	1028160
								847296	12672	0	0	
			Раздел 9: Система отопления									
40	40	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	30,72	7137	47	219249	1443	85371		219249
						3254	13	99963	399			
41	41	245-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 160 Вт**	секция	192	4005		768960		768960		768960
42	42	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	195	3937	61	767715	11895	376155		767715
						1947	17	379665	3315			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	146,26	687		100481		100481		100481
44	44	241-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	54,59	731		39905		39905		39905
45	45	6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	10	2241	2	22410	20	340		22410
						2205	1	22050	10			
46	46	245-502-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м³/ч, DN 15	шт.	10	35426		354260		354260		354260
47	47	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	10	493		4930		4930		4930
			Итого по разделу 9: Система отопления					2277910	13358	1730402	0	2277910
								501678	3724	0	0	
			Раздел 10: Вентиляция									
48	48	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час	шт.	1	276231	8965	276231	8965	21280		276231
						245986	2057	245986	2057			
49	49	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м².	шт.	10	7101	159	71010	1590	6070		71010
						6335	32	63350	320			
50	50	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	10	9445		94450		94450		94450
51	51	6118-0101-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса П (плотных) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м²	72	49096	132	3534912	9504	2884752		3534912
						8898	38	640656	2736			
52	52	1126-0301-0701 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м² поверхности покрытия изоляции	72	2337	48	168264	3456	45360		168264
						1659	14	119448	1008			
53	53	234-304-0403 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	82,8	9498		786434		786434		786434
			Итого по разделу 10: Вентиляция					4931301	23515	3838346	0	4931301
								1069440	6121	0	0	
			Раздел 11: Канализация бытовая К1									
54	54	6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	82282	445	246846	1335	214020		246846
						10497	146	31491	438			
55	55	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм.B 500 мм	комплект	3	21720		65160		65160		65160
56	56	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	3	7891		23673		23673		23673
57	57	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	3	34639	203	103917	609	73083		103917
						10075	65	30225	195			
58	58	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм		3	52145		156435		156435		156435

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				комплект								
59	59	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	20	3868	11	77360	220	860		77360
						3814	3	76280	60			
60	60	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	50	4001	4	200050	200	950		200050
						3978	1	198900	50			
61	61	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм	м	19,96	1576		31457		31457		31457
62	62	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм	м	49,9	558		27844		27844		27844
			Итого по разделу 11: Канализация бытовая К1					932742	2364	593482	0	932742
								336896	743	0	0	
			Раздел 12: Холодное водоснабжение									
63	63	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	93	5741	5	533913	465	1767		533913
						5717	1	531681	93			
64	64	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	93	239		22227		22227		22227
65	65	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	93	2314	256	215202	23808	59334		215202
						1420	81	132060	7533			
66	66	234-303-0305 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 20 мм	м	102,3	354		36214		36214		36214
			Итого по разделу 12: Холодное водоснабжение					807556	24273	119542	0	807556
								663741	7626	0	0	
			Раздел 13: Горячее водоснабжение									
67	67	6114-0103-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	85	5741	5	487985	425	1615		487985
						5717	1	485945	85			
68	68	241-205-1102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	85	239		20315		20315		20315
69	69	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	85	2314	256	196690	21760	54230		196690
						1420	81	120700	6885			
70	70	234-303-0105 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 15 мм	м	93,5	166		15521		15521		15521
			Итого по разделу 13: Горячее водоснабжение					720511	22185	91681	0	720511
								606645	6970	0	0	
			Раздел 14: Электрооборудование									
71	71	6119-0602-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	3	22429	370	67287	1110	15429		67287
						16916	108	50748	324			
72	72	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	11489		34467		34467		34467

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	73	1308-0303-0601 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	7555	41	128435	697	47396		128435
						4726	0	80342	0			
74	74	247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	1913		9565		9565		9565
75	75	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	12	616		7392		7392		7392
76	76	1308-0201-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2938	854	326	2509052	957788	141024		2509052
						480	81	1410240	237978			
77	77	243-107-0602 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-1	км	1,49226	600378		895920		895920		895920
78	78	243-107-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	1,5045	377891		568537		568537		568537
79	79	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	6	1340	1	8040	6	390		8040
						1274	0	7644	0			
80	80	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	20	490		9800		9800		9800
81	81	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	383		2298		2298		2298
82	82	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	20	2527	13	50540	260	1960		50540
						2416	4	48320	80			
83	83	247-102-2124 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный офисный-1 STANDARD.OPL LED 595 G2, мощность 32 Вт, степень защиты IP20	шт.	20	27251		545020		545020		545020
			Итого по разделу 14: Электрооборудование					4836353	959861	2279198	0	4836353
								1597294	238382	0	0	
			Раздел 15: Покрытия									
84	84	1147-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой.	м²	286	9388	545	2684968	155870	235092		2684968
						8021	163	2294006	46618			
85	86	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	80	5520	101	441600	8080	128400		441600
						3814	30	305120	2400			
86	87	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м³	1,28	54729		70053		70053		70053
87	88	1147-0112-0104 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м²	20	2258	40	45160	800	6060		45160
						1915	8	38300	160			
88	89	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	20	814	424	16280	8480	2120		16280
						284	89	5680	1780			
			Итого по разделу 15: Покрытия					3258061	173230	441725	0	3258059
								2643106	50958	0	0	
			ИТОГО по акту									
			НДС	12%								23722922
			ИТОГО с НДС									2846751
												26569673

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

директор ТОО «КОМПАНИЯ «АЗИЯ-ПРИНТ» Буртебаев К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Базарбаева Г.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Баямердиев С.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Даутбеков Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)